

©

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
2023

കേരള നിയമസഭാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ് .



പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

**ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(2021-2023)**

ഇരുപത്തിനാലാമത് റിപ്പോർട്ട്
(2022 ഡിസംബർ മാസം 6-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്]

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
2022

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

**ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(2021-2023)**

ഇരുപത്തിനാലാമത് റിപ്പോർട്ട്
(2022 ഡിസംബർ മാസം 6-ാം തീയതി സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചത്)

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്]

ഉള്ളടക്കം

		പേജ്
സമിതിയുടെ ഘടന	..	v
മുഖവുര	..	vii
റിപ്പോർട്ട്	..	1
അനുബന്ധം I :		
പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും തുടർശിപാർശകളും	..	143
അനുബന്ധം II :		
സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടി	..	158

ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി
(2021-2023)

ഘടന

അധ്യക്ഷൻ :

ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ.

അംഗങ്ങൾ :

പ്രൊഫ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ

ഡോ. എൻ. ജയരാജ്

ശ്രീ. കെ. പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ

ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ

ശ്രീ. എ. സി. മൊയ്തീൻ

ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്

ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്

ശ്രീ. ഷാഫി പറമ്പിൽ

ശ്രീ. ഇ. കെ. വിജയൻ

ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീ. എ. എം. ബഷീർ, സെക്രട്ടറി

ശ്രീ. ഷാജി. സി. ബേബി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി ഷീന ശിവദാസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി അനിത ഇ., അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

മുഖവുര

ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷനായ ഞാൻ, സമിതിയുടെ നിയോഗാനുസരണം സമിതി (2021-23) യുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

2022 നവംബർ മാസം 30-ാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ പരിശോധനയിൽ സമിതിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറോട് സമിതിക്കുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
2022 ഡിസംബർ 6.

ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ,
അദ്ധ്യക്ഷൻ,
ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി.

റിപ്പോർട്ട്

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04 മുതൽ 2016-17 വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിലെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

1. തുടർപ്രവർത്തനമില്ല; പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത 4.01 കോടിയുടെ ഭൂമി പാഴാവുന്നു

ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതികൾക്ക് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തുടർപ്രവർത്തനമില്ലാതെ പാഴാവുന്നു.

രജിസ്റ്ററും രേഖകളും കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ എത്ര ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ 4.01 കോടി രൂപയുടെ ഭൂമി പാഴാവുന്നതായി ഓഡിറ്റിൽ വ്യക്തമാകുന്നു. പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്നാണ് തുക ചെലവിട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ കണക്കുകൾ കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പാഴാവുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവും അതിന് ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി വിഹിതവും ഉയരും.

ജലസേചന/കുടിവെള്ള സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഭവനനിർമ്മാണം, വ്യവസായപാർക്കുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുക, കളിസ്ഥലം പണിയുക, ബസ്സ്റ്റാന്റ് വികസനം, വ്യാപാരസമൃദ്ധിയും നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. 1997-98 മുതൽ 2001-02 വരെ ഏറ്റെടുത്തതാണിത്.

ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ വിവരം ആസ്തിവിവര രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആധാരം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന രേഖകൾ പോലും ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമല്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ രേഖയില്ലാത്തത് ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുന്നതിനും അനാവശ്യ വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയേക്കാം.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കെട്ടുകാര്യസ്ഥതയും നിരന്തരവാദിത്വവുമാണ് പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം.

ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ തുടർനടപടി ഉണ്ടായില്ല. വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ താഴെ:-

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എഴുപ്പുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മിനിവ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് 6,75,672 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ 53 സെന്റ് സ്ഥലം പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതെ പാഴാവുന്നു.

(2000-2001, 2001-2002 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ഖണ്ഡിക 10)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്ക് ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി വിഹിതം 1214371 രൂപയാണ്. പദ്ധതിവിഹിതം കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് വാങ്ങിയ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെടുന്ന തിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ജാഗ്രതാ നടപടികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05; ഖണ്ഡിക 2.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

1. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു എഴുപ്പുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

2. മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപ്പുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പദ്ധതി പണത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം - പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല

എഴുപ്പുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2008-2009

ആലപ്പുഴ ജില്ല ഖണ്ഡിക: 3(8)

➤ പേപ്പർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് 2,00,000 രൂപ

➤ പദ്ധതിയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചത് 42,500 മാത്രം

➤ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എഴുപ്പുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പേപ്പർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 2,00,000 രൂപ അടങ്കലിൽ (വികസന ഫണ്ട് 90,000; ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1,00,000; ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 10,000) തയ്യാറാക്കുകയും പ്രജനിക വനിത സ്വയം സഹായ സംഘത്തിനായി 90,000 രൂപ

ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. (ചെലവ് ബിൽ നം.15/08-09/23-3-2009) ഇതിൽ 18,000 രൂപ പരിശീലന ചെലവും 72,000 രൂപ സബ്സിഡി തുകയുമാണ്. സബ്സിഡി തുക പട്ടികജാതി സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന് നൽകുകയും ബാങ്ക് 1,90,000 രൂപ വായ്പ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സബ്സിഡി തുക, ലോൺ തുക എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഷെഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി 26,500 രൂപയും മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 16,000 രൂപയും മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ബാങ്കി തുകയിൽ നിന്ന് സംഘാംഗങ്ങൾ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വായ്പയായും മറ്റും തുക കൈപ്പറ്റുന്നതായി സംഘത്തിന്റെ യോഗതീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി. സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന യോഗതീരുമാനങ്ങളുടെ വിവരം താഴെ ചേർക്കുന്നു.

തീയതി	യോഗതീരുമാനങ്ങൾ
11-4-2009	30,000 രൂപ പിൻവലിച്ച് ഷെഡ് കെട്ടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 60,000 രൂപ കൂടി പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
2-5-2009	ഷെഡ് പണിയുവാൻ 26,050 രൂപ ചെലവായത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായെന്നും വാങ്ങിയ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗ് നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുവാൻ സെക്രട്ടറി ഖജാൻജിയെ ഏൽപ്പിച്ച തുക 20,000 രൂപ ഒരു അംഗത്തിന് പലിശക്ക് കൊടുത്തു.
13-6-2009	സംഘാംഗങ്ങൾ എടുത്ത തുക ജൂലായ് 30-നകം തിരിച്ചടച്ചാൽ തുടർന്ന് ബാങ്കിയുള്ള തുക പിൻവലിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
31-7-2009	50,000 രൂപ പിൻവലിച്ച് സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് പലിശയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ 37,000 രൂപ കൂടിയെടുത്ത് തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ തുണി കച്ചവടം, അരി, വിറക് കച്ചവടം എന്നിവ തുടങ്ങാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
10-10-2009	അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയിൽ ശ്രീമതി അജിത ഒഴികെ എല്ലാവരും തിരിച്ചടച്ചതിനാൽ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 1 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ച് സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായി വീതിച്ചെടുത്തു. ആയത് തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന ചാർജ്ജ് ഓഫീസറുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും തുക ഒരുമിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അംഗങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി.

തുടർനുള്ള യോഗ തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനായി സംഘാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഇല്ല എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.

സബ്സിഡി നൽകി രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ടും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല സബ്സിഡി തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 72,000 രൂപ സംഘാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

ഖണ്ഡിക സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലേയ്ക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി 14-5-2012-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ല സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ എൽ.എഫ്.ജി.എ.(4) 405/2012 നമ്പർ കത്തിന് വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടിയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും സബ്സിഡി തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം സംഘാംഗങ്ങൾ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുകയും വീണ്ടും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായും പറയുന്നു.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. ആർ. ബിജുകുമാർ,

വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ,

ശ്രീ പരമനാഭം, വാരനാട് പി.ഒ., ചേർത്തല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2011-12; ഖണ്ഡിക 4.11)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

3. പ്രസ്തുത പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 2008-09 ൽ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഗുണഭോക്താവായ പ്രജനിക വനിത സ്വയംസഹായ സംഘത്തെ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിക്കുകയും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. ബിജുകുമാറിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായെന്നും എഴുപുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. എന്നാൽ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ ടി യൂണിറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായതെന്നും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്സിഡി തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനും തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത പക്ഷം റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നെന്നും പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ

നിന്നും ഇടാടാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ടിയാൻ പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് എഴുപുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

4. ആരോപണവിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത തുക റിക്കവറി നടത്തുവാൻ നൽകിയ കത്തിന്മേൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നും നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സമിതി മുമ്പാകെ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

5. ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ.ബിജുകുമാർ-ൽ നിന്നും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തുക റിക്കവറി നടത്തുവാൻ നൽകിയ കത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖയില്ലാത്ത ചെലവ് ധനാപഹരണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നത് പൊതു ധനവിനിയോഗത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും നഷ്ടമാക്കുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
1	പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2003-04	2.4	6,64,375
2	പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2002-03	2.9	8,68,000
3	അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2003-04	2.5	1,87,500
4	അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2004-05	2.8	1,51,406
5	അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2004-05	2.2	84,020
6	വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2003-04	2.10	7,27,605
7	തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2002-03	2.9	13,500

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.21.2)

6. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 2003-04 സാമ്പത്തിക വർഷം അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ. എൻ. രാജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ലായെന്നും 2015-ൽ പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ടി ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

7. വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്; ടി പദ്ധതികളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായോ; പൂർത്തീകരിച്ചോ; തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

8. പ്രസ്തുത ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഫയൽ മാത്രമാണോ കാണാതായതെന്നും മറ്റ് ഫയലുകൾ കാണാതെ പോയതായി എന്തെങ്കിലും പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നോയെന്നുമുള്ള സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറ്റ് ഫയലുകളെക്കുറിച്ച് പരാതിയൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലായെന്നും വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈയൊരു ഫയൽ മാത്രമാണ് കാണാതെ പോയതെന്നും 2011 ലാണ് ഓഫീസ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

9. പ്രസ്തുത ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ഡി.ഡി.പി. ഓഫീസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നോ എന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രസ്തുത ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും 2011-ന് ശേഷമുള്ള ഫയലുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും 2015-ന് ശേഷമുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് (ഇൻ-ചാർജ്) മറുപടി നൽകി. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് ഡി.ഡി.പി. ഓഫീസ് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് 2006 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭ്യമായി എന്നുള്ള വിവരമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് (ഇൻ-ചാർജ്) മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി.

10. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

11. ശ്രീ. കെ. എൻ. രാജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്; ടി പദ്ധതികളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായോ; പൂർത്തീകരിച്ചോ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

12. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ഡി.ഡി.പി.യുടെ ഓഫീസ് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിൽ സമിതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചും ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ കാണാതായതിന്മേലും ഡി.ഡി.പി. സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

13. പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8,68,000 രൂപയുടെ ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തത് സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ ചെലവ്, രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായെന്നും തുടർന്ന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് കത്ത് നൽകിയപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ടിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായെന്നും നിലവിലെ ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രസ്തുത ഓഫീസിൽ നിന്നും സ്ഥലമാറ്റം ലഭിച്ചതിനാൽ തുടർന്നുവരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് രേഖകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പുറക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിച്ചു.

14. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

15. 2002-03 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

16. അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പഴയ രേഖകളായതിനാൽ അവ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലായെന്നും എന്നാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖകളുണ്ടെന്നും അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

17. പ്രസ്തുത പരാമർശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

18. അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലുള്ള രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

19. വീയപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക 2.10-ലെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

20. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

21. തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖണ്ഡിക 2.9-ലെ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

22. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹിച്ച സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയിൽ ധനദുർവിനിയോഗം

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2002-03, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.3)

സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് (1500, 500 രൂപ വീതം) വി.ഇ.ഒ. കൈപ്പറ്റിയ 1,28,000 രൂപയ്ക്ക് യാതൊരു ചെലവ് രേഖകളും ഹാജരാക്കാതെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ കുറച്ചുപേരുടെ പേരെഴുതി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി 1500 രൂപ കൊടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒപ്പുകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ വ്യാജമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ചേർത്തിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേര് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് തുക കൊടുത്തതായും കാണുന്നു. ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത 23 പേർക്ക് തുക നൽകിയതായി രജിസ്റ്ററിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോ അനുബന്ധ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ 30 പേർക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പണികൾ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.26.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

23. സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. സതീഷ് കുമാറിനെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചോയെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് 6-8-2019-ൽ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2003 ലാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

24. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കാലതാമസമുണ്ടായതിനുള്ള കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 2012-ൽ ശ്രീ. സതീഷ് കുമാറിൽ നിന്നും ഇകയും പലിശയും ഈടാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

25. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ഡി.ഡി.പി.യുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞതിന് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും സർചാർജ്ജ് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലതാമസമുണ്ടായതെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് (ഇൻ-ചാർജ്ജ്) മറുപടി നൽകി.

26. പ്രസ്തുത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

27. തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ ശ്രീ. സതീഷ് കുമാറിനെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വെൺമണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

എസ്.ജി.ആർ.വൈ.-ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2003-04, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.3)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 2002-03-ൽ 10 ടണ്ണും 2003-04-ൽ 75 ടണ്ണും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 85 ടൺ അരി കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അരിയുടെ വിതരണം, ഏറ്റെടുത്ത 30/2023.

പ്രവൃത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കർമ്മപദ്ധതി, എസ്റ്റിമേറ്റ്, ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ വിവരങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾക്ക് അരിയും പണവും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ മസ്റ്റർറോൾ, മരാമത്ത് ബില്ലുകൾ എന്നിവ ഒന്നിടവിട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. വികലമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ക്യാഷ് ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 4,89,124 രൂപ വിവിധ ചെക്കുകൾ പ്രകാരം വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് (പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എന്നനാമാനിക്കുന്നവർ) നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയെപ്പറ്റിയും ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണത്തെപ്പറ്റിയും സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.22.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

28. സമിതി, പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം ആരാഞ്ഞതിന് എസ്.ജി.ആർ.വൈ. പദ്ധതി പ്രകാരം 17 പ്രവൃത്തികളാണ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ക്യാഷ് ബുക്ക്, വർക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും വെൺമണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

29. പ്രസ്തുത രേഖകൾ അടിയന്തരമായി ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശുപാർശകൾ

30. വെൺമണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.ജി.ആർ.വൈ-ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച ക്യാഷ് ബുക്ക്, വർക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രേഖകൾ അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ആസൂത്രണരാഹിത്യം 34.2 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2002-03, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.1)

സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങി നിർവ്വഹിക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി വിഹിതം 34.2 ലക്ഷം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. 2002-03 കേരള വികസന പദ്ധതികൾക്ക് 48.02 ലക്ഷം പദ്ധതി വിഹിതം ലഭിച്ചിരുന്നു. സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ ചെലവഴിക്കാനായത് 13.8 ലക്ഷം - 28.8 ശതമാനം മാത്രം. പട്ടികവിഭാഗങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലും അനാസഥ പ്രകടമാണ്. ലഭിച്ച പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 12.7 ലക്ഷം പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു. ചെലവഴിച്ചത് 2.8 ലക്ഷം - 21.6 ശതമാനം മാത്രം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസൂത്രണരാഹിത്യത്താൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 381/03 തീയതി: 9-7-2003 പ്രകാരമാണ് ചെലവഴിക്കാതെ ബാക്കി നിന്ന 34.2 ലക്ഷം ലാസ്സായത്. ജനങ്ങൾക്ക് വികസനം നിഷേധിക്കുന്ന ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണണം.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.23.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

31. സമിതി, പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ആരാഞ്ഞതിന് പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള പദ്ധതികളുടെ 85% പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്നും ഒരു വർഷവും തുക സ്പിൽ ഓവറായിട്ടില്ലായെന്നും പാണ്ടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

32. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

33. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പൈപ്പ് വാങ്ങൽ - വാങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2003-04, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.4)

സാങ്കേതിക അംഗീകാരമില്ലാത്ത ടി പ്രോജക്ട് അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാതെയും ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കാതെയും 2,25,940 രൂപ ചെലവഴിച്ച് പല ഘനത്തിലുള്ള പി.വി.സി. പൈപ്പുകളും ഫിറ്റിംഗ്സും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും (ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ) വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. വ്യക്തമായ കണക്കുകളില്ലാതെയും വാങ്ങലിൽ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് ധനദുർവിനിയോഗമാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.24.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

34. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി വാങ്ങിയ പൈപ്പുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ മഴക്കാലത്ത് കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം തോട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കികളയാൻ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി മുഖേന ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

35. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത കേസിൽ പഞ്ചായത്തിനെതിരെ വിധി വരാനിടയായ സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ആരാണ് കേസ് നടത്തിയത്; എന്തായിരുന്നു വാദം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ആലപ്പുഴ ജില്ല ഡി.ഡി.പി യുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ എത്ര കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പെൻഷിംഗ് ഉണ്ട്; ഈ കേസുകളൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനമുണ്ടോ എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ സമിതി ആരാഞ്ഞു. ആയതിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ സൂട്ട് സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ടി സെൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ളതല്ലായെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇൻ-ചാർജ്) മറുപടി നൽകി. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള

ക്രമക്കേട് നടന്നതായി നിരീക്ഷിച്ച സമിതി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനവുമില്ലാത്തതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായി ഡി.ഡി.പി. യിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും 7-1-2019-ൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വന്നപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും ഇതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാതിരുന്ന തെളിവുകൊണ്ടെന്നും ആരാഞ്ഞു. ആയതിന് ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള അപ്പീൽ ഹർജി ഫലവത്താകില്ല എന്നുള്ള നിയമോപദേശമാണ് പഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്ന്, കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

36. സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടായപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവെന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് മിനിട്സിൽ എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ആയത് ലഭ്യമാണെന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടിയെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത മിനിട്സ് ഹാജരാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിഷയത്തിൽ ആ തീരുമാനം സർക്കാരിനെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനമെന്നും സമിതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു വക്കീലിന്റെ നിയമോപദേശം മാത്രം സ്വീകരിച്ച നടപടി ശരിയാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ആർ.ആർ. നടപടികൾക്കെതിരെ അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ആർ.ആർ. നടപടികൾ മരവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 7-1-2019-ൽ അവർക്കനുകൂലവിധി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും അപ്പീലിന് പോകാതിരുന്നതെന്നും കാവാലം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

37. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ യാതൊരു മേൽനോട്ടവും ഓഡിറ്റിംഗും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ സമിതി, പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഒരു ജനകീയ സമിതിയാണെന്നും പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായ വിഷയമാകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അതിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ഡിസെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കി നിയമോപദേശം തേടി അപ്പീൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, സിവിൽ കേസിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ടി കേസ് നടത്തിയ വർഷവും തീയതിയും എന്ത് നിയമോപദേശമാണ് വക്കീൽ നൽകിയത്, കോടതിയിൽ വക്കീൽ എന്ത് വാദമാണ് നടത്തിയത്, കേസ് കൃത്യമായും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ച് വിവരങ്ങൾ സമിതി മുമ്പാകെ ലഭ്യമാക്കുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

38. കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളിന്മേലുള്ള കോടതി വിധികൾക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമില്ലാത്തതായും സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡി.ഡി.പി.യിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

39. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ യാതൊരു മേൽനോട്ടവും ഓഡിറ്റിംഗും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

40. പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഒരു ജനകീയ സമിതിയായതിനാൽ, പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അതിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ഡിസെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കി നിയമോപദേശം തേടി അപ്പീൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, സിവിൽ കേസിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രസ്തുത കേസ് നടത്തിയ വർഷവും തീയതിയും, എന്ത് നിയമോപദേശമാണ് വക്കീൽ നൽകിയത്; കോടതിയിൽ വക്കീൽ എന്ത് വാദമാണ് നടത്തിയത്, കേസ് കൃത്യമായും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ബാലകൈരളി നഴ്സറി സ്കൂൾ - ചെലവുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2003-04, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.4)

പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് രൂപം കൊടുത്ത ബാലകൈരളി നഴ്സറി സ്കൂളുകൾ 25-5-1999 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ടി സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് ഓണറേറിയം നൽകുന്നതിന് 2002-03-ൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഡി.പി.സി.-യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല. ഓണറേറിയം

മൂന്നുമാസക്കാലത്തേയ്ക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രോജക്ട് ഐ.സി.ഡി.എസ്.-നോട് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2003-04-ൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി. എന്നാൽ ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മൂന്നുമാസത്തിലധികം വേതനം നൽകിയതു വഴിയും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമായും ആകെ 4,71,368 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരമില്ലാതെ തുക ചെലവഴിച്ചത് പദ്ധതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.25.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

41. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് മാരാരികളും തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1998-99 മുതൽ ബാലകൈരളി നല്ലൂരി സ്കൂൾ പ്രോജക്ട് നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും 2003-04-ൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് ബാലകൈരളി നല്ലൂരി സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിന് അംഗീകാരം നൽകിയെന്നും ടി പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നെന്നും മാരാരികളും തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

42. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

43. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

രസീത് ബുക്ക് മോഷ്ടിച്ച് പണാപഹരണം നടത്തി ജീവനക്കാരനെ സമ്പ്ലന്റ് ചെയ്തു

മാരാരികളും തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2009-10 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ രസീത് പരിശോധനയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കൃഷി ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിരുന്ന 57552-ാം നമ്പർ രസീത് ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡിക 2.2 പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.ഡി. ക്ലർക്കായ ശ്രീ.കെ.എസ്. രജി രസീത് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ₹1,35,200 തിരിമറി നടത്തിയതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും 9-10-2012-ലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ

സി2/7803/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരനെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ശ്രീ. കെ.എസ്.റജി 6-11-12-ൽ 1120210512-ാം നമ്പർ രസീത് പ്രകാരം ₹1,35,200 പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കി.

പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരനെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ 15-11-2012-ൽ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2013-14; ഖണ്ഡിക 3.4)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

44. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2009-10 ൽ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ രസീത് പരിശോധനയിൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം കൃഷി ഓഫീസർക്ക് നൽകിയിരുന്ന രസീത് ബുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നെന്നും പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.ഡി. ക്ലർക്കായ ശ്രീ.കെ.എസ്. റജി ടി രസീത് ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പണം അപഹരിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് ടിയാൻ പണം തിരികെ ഒടുക്കിയത് പരിഗണിച്ച് ക്രിമിനൽ കേസ് പിൻവലിച്ചിരുന്നെന്നും മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

45. എൽ.ഡി. ക്ലർക്കായ ശ്രീ. കെ. എസ്. റജിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസ് പിൻവലിച്ച പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ തീരുമാനവും സർവ്വീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

46. പണാപഹരണം നടത്തിയ എൽ.ഡി. ക്ലർക്കായ ശ്രീ.കെ.എസ്. റജിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസ് പിൻവലിച്ച പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ തീരുമാനവും ടിയാനെ സർവ്വീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി, നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം ജോലി നിർവ്വഹിച്ചില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2004-05, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.4)

നാരകത്തറ മുതലമുക്ക് റോഡ് 855 മീറ്റർ നീളത്തിൽ റീടാർ ചെയ്യാൻ 3,24,726 രൂപയുടെ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് 5.55 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചെയ്യാൻ ടെൻ്റർ നൽകി. ഇതിനുശേഷം റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ വന്ന മാറ്റം പുനഃപരിശോധിക്കുകയും

പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ശിപാർശ ചെയ്തത് പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടങ്കൽ തുകയിൽ നിലനിർത്തി (ടെന്റർ ഡിഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ) പണി നിർവ്വഹിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 3,43,000 രൂപ എന്ന് പദ്ധതി രേഖയിൽ തിരുത്തുകയും എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഗ്രാമ്പൽ വേലയും മെറ്റൽ വിരിക്കലും മാത്രം നടത്തി കോൺട്രാക്ടർക്ക് 3,42,734 രൂപ മൂല്യം നിശ്ചയിച്ച് തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. ചെയ്ത പണിയാകട്ടെ 855 മീറ്ററിനപകരം 350 മീറ്ററായി ചുരുങ്ങുകയും 3,25,000 രൂപ സാങ്കേതികാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും നൽകിയ പണിയുടെ അടങ്കൽ സെക്രട്ടറി 3,43,000 ആയി തിരുത്തുകയും തുടർന്ന് തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. റീടാറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നിശ്ചയിച്ച് പണിയിൽ മെറ്റലിംഗ് മാത്രം നടത്തിയിട്ട് ശേഷിക്കുന്ന പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള തുടർനടപടികളും പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.27.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

47. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാരകത്തറ-മുതലമുക്ക് റോഡ് റീടാർ ചെയ്യാൻ 3,24,726 രൂപയുടെ അടങ്കൽ നിശ്ചയിക്കുകയും ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും മഴ മൂലം റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായതിനാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അനുമതിയോടു കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നെന്നും പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

48. അന്നത്തെ വർക്ക് ഫയലും എസ്റ്റിമേറ്റും എം ബുക്കും ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കാ തീരുന്നതിനുള്ള കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പ്രസ്തുത രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പഞ്ചായത്ത് സമിതി ആയത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം റോഡ് പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ജനങ്ങൾ ഈ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നെന്നും ടി റോഡ് റീടാർ ചെയ്യാൻ 3,24,726 രൂപയുടെ അടങ്കൽ നിശ്ചയിച്ച് 5.5 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ടെണ്ടർ നൽകുകയാണുണ്ടായതെന്നും കുമാരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

49. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

50. ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

(എ) ചെറുകിട വ്യവസായം (പട്ടികജാതി വനിത)

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.20)

പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ 22 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുക എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം സബ്സിഡി അനുവദിച്ചുനൽകുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന 2,20,000 രൂപയും ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച് കാനറാബാങ്കിന്റെ കായംകുളം ശാഖയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത, ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ചതിൽ 15 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതിപ്പണം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ച് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ക്രമവിരുദ്ധമായ നടപടിമൂലം പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കപ്പെടാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുവാൻ കാരണമായി. സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ബാങ്കിൽ അധികം ഒടുക്കിയതുക തിരികെ ഈടാക്കുവാനും ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുക ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിച്ച 2,20,000 രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(ബി) വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2004-05, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.2)

പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ 25 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയത് 12 പുരുഷന്മാർ.

മറ്റ് ക്രമക്കേടുകൾ,

1. 25 പേർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭത്തിന് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ 10,000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതിന് 2.5 ലക്ഷം രൂപ എസ്.ബി.ഐ.യുടെ കായംകുളം ശാഖയിൽ സബ്സിഡി അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചിരുന്നു (ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാതെ 25 പേരുടെ സബ്സിഡി ബാങ്കിൽ അടച്ചത് ശരിയല്ല.)
2. 19 പേർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സബ്സിഡി തുക വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നേരിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.
3. ലോൺ അനുവദിക്കാത്ത 6 പേരുടെ സബ്സിഡി തുകയായ 60,000 രൂപ തിരികെ ശ്രീ. ഷംനാദിന്റെ പേരിൽ നൽകുവാൻ ചെക്കിന്റെ മറുവശത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശിപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1-9-2006-ൽ കായംകുളം കാനറാ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ ടിയാന്റെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എസ്.ബി.-5194) ടി തുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു.
4. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാനറാ ബാങ്കിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു.
5. ഇപ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുകയിൽ 60,000 രൂപ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വി.ഇ.ഒ. ധനദുർവിനിയോഗം നടത്തി.

(സി) ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച പദ്ധതി തുക വിതരണം ചെയ്തില്ല.

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.17)

ഇരുട്ട ലക്ഷംവീട് ഒറ്റവീടാക്കൽ എന്ന പദ്ധതിക്കായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. 30-3-2006-ൽ 2,85,917 രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1,12,500 രൂപ മാത്രമേ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയായ 1,74,417 രൂപ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ചെറുകിട വ്യവസായം (വികലാംഗർ)

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.19)

പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരും വികലാംഗരുമായ 10 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുക എന്ന പദ്ധതി

പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 10,000 രൂപ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന 1,00,000 രൂപ പിൻവലിച്ച് കാനറാ ബാങ്കിന്റെ കായംകുളം ശാഖയിൽ ഒടുക്കി. ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത, ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയതിൽ 6 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുക വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പദ്ധതിപ്പണം പൂർണ്ണമായും പിൻവലിച്ച് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നതിനും രേഖകളില്ല. ചെലവഴിച്ച തുക ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പദ്ധതി വിനിയോഗ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിയ്ക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികളിൽ അവയുടെ ചെലവ് സംബന്ധിക്കുന്ന രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരിക്കുന്ന പ്രവണത തുടർന്നുവരുന്നു. രേഖകളുടെ അഭാവം പദ്ധതി ഭൂതികലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു വിലയിരുത്തുന്നതിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ട്രഷറിയിൽനിന്നും പിൻവലിച്ച തുക ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാതിരിക്കൽ, ബാങ്കി തുക തിരികെ അടയ്ക്കാതിരിക്കുക എന്നീ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയവയിൽ മിക്ക പ്രധാന രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിവിധ സർക്കാർ/സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയായി നിക്ഷേപിച്ച തുകകളുടെ വിനിയോഗവിവരം ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ ഒരു സാമ്പത്തികവർഷം വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുകയിൽ എത്രമാത്രം പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ചെലവ് രേഖകളിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഫയലുകളും വൗച്ചറുകളും കൈപ്പറ്റ് രസീതുകളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ വൻതുക ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ തടസ്സമായി നിലനിൽക്കുന്നു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതുമൂലം പദ്ധതി വിലയിരുത്തുന്നത് സാധിക്കാത്ത ചില പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ജില്ല/പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര്	ഓ.റി. വർഷം/ വ. നമ്പർ	പദ്ധതി	തുക (രൂപ)
1	മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2006-07/ 3.6	സെക്രട്ടറി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ	38,45,859
2	കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	2006-07/ 3.(1) എ.ജെ	വി.ഇ.ഒ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികൾ	4,26,500

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2008-09; ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക 3.5.5(എ), 3.5.5.(ബി), 3.5.5(സി), 3.7.1, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക 2.10)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകൾക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

51. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ഉത്തരവാദിയായ വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ. എ. എം. ഷംനാദ് ഇപ്പോൾ സർവ്വീസിലുണ്ടോയെന്ന് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇലത്തൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ടിയാൻ സർവ്വീസിലുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. ക്രമക്കേട് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നതിനെ ആലപ്പുഴ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്സ് (ഇൻ-ചാർജ്) സമിതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

52. വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഹാജർ പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്നും എവിടെയൊക്കെ വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹാജർ പുസ്തകം വയ്ക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട സമിതി ശ്രീ. എ. എം. ഷംനാദ് ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു; എവിടെയെല്ലാം ടിയാനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്; ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്നിവയും ടിയാനെ എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ് സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത്; സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമെന്താണ് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേൽ വിജിലൻസ് കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിച്ചു.

53. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് വിവിധ പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി ചെലവാക്കിയ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകളുടെ പരിശോധന നാളിതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്ന് താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

54. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവാക്കിയ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുവാനും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാനും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

55. പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ വി.ഇ.ഒ.മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഹാജർ പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്നും എവിടെയൊക്കെ വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹാജർ പുസ്തകം വയ്ക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

56. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മറുപടി നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. എ. എം. ഷംനാദ് ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു; എവിടെയെല്ലാം ടിയാനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്; ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി, എന്നിവയും ടിയാനെ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു, സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമെന്ത് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണെന്നും വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ വിജിലൻസ് കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

57. മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവാക്കിയ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുവാനും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാനും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പുന്നപ്ര തെക്ക് പഞ്ചായത്ത്

കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനം

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3-7)

കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 5,000 രൂപ വീതം റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചുനൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ

സമ്പാദ്യത്തിന് ആനുപാതികമായി നൽകുന്ന തുക ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനു പകരം വ്യക്തികൾക്ക് ചെക്കായി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ടി തുക വിനിയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചതിനും ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതിനും രേഖകളില്ല. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകിയ തുക തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതുമില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2008-09; ഖണ്ഡിക 3.5.6)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

58. പ്രസ്തുത പ്രോജക്ടിന്റെ ഫയലുകൾ, ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കുകൾ, അനുബന്ധ രേഖകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് 2005-06 വർഷത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനമുലധനം എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. കെ. ഫൈസൽ ആയിരുന്നെന്നും ആയത് കുടുംബശ്രീക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നെന്നും പഞ്ചായത്ത് സമിതി തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 16-12-2013-ന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ ഓഡിറ്റ് നടന്നപ്പോൾ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടി പ്രോജക്ടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും 17-12-2013-ന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാമെന്നുള്ള കത്തും 26-12-2013-ന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഫയൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കത്തുമാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ഫയൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിവരമാണ് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നും നിലവിൽ ടി ഫയൽ ഓഫീസിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പുനപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് നിലവിൽ ആരുടെ കൈവശമാണുള്ളതെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരവ് വയ്ക്കുകയും പഞ്ചായത്തിന് ആയത് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പുനപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

59. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

60. പുനപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ - ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും; പൂർത്തീകരിക്കാത്ത; ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാത്ത; പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു നിരീക്ഷണം

1998-99 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡികകളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം ക്രോഡീകരിച്ച് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

1	2003-04	2.10	താമരക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	9,12,305	24-3-1999-ൽ ആരംഭിച്ച അഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊത്തം 9,12,305 രൂപ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പ്രേജക്ട് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (3/99 മുതൽ 3/04 വരെ) 3/04 ൽ പൂർത്തീകരിച്ച അറവു ശാല നാളിതുവരെ പ്രവർത്തന ക്ഷമമായിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെയും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെയും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.
---	---------	------	-----------------------------	----------	---

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

61. സമിതി പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞതിന് 2003-04-ൽ പൂർത്തീകരിച്ച അറവുശാല നാളിതുവരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ലായെന്നും ആധുനിക അറവുശാല സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ടി സ്ഥലം അപര്യാപ്തമായതിനാലും ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് ടി കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനാലും പരിസരവാസികളിൽ നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പുമൂലം ടി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുകയുണ്ടായിരുന്നെന്നും അറവുശാലയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം എം.സി.എഫ്. ആയും സെഗ്രിഗേഷൻ സെന്റർ ആയും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്

തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജൈവവും അജൈവവുമായ മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്ന വർക്ക് ടി കെട്ടിടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും താമരക്കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

62. താമരക്കളം വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ്, വേടരപ്പാവ് കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രം ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം, ചാരുമൂട് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചോയെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിക്കുകയുണ്ടായെന്നും നിലവിൽ അറവുശാല മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പദ്ധതിയെന്നും താമരക്കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

63. അറവുശാല സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖാമൂലം സമിതി മുമ്പാകെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി തീരുമാനിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

64. താമരക്കളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ അറവുശാല സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

1	2004-05	2(9)	മാവേലിക്കര താമരക്കളം	96,380	വനിതാ കാന്റീൻ നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ കാന്റീൻ നടത്തുന്നതിന് അനിവാര്യമായ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി പണം വിനിയോഗിച്ചത് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല
---	---------	------	----------------------	--------	--

65. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

66. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

1	2004-05	2(10)	മാവേലിക്കര താമരക്കുളം	2,06,250	പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനം അംഗീകാരമുള്ളതാണെന്നതിനും നൽകിയ കോഴ്സിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയതാണെന്നതിനും രേഖകളില്ല. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 151 കുട്ടികളുടെയും കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.
---	---------	-------	-----------------------	----------	--

67. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

68. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടി ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചത് - പഞ്ചായത്ത് രസീത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല - ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട്

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2006-07, ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 2-35)

2006-07 വർഷം വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 3 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അംഗീകൃത പദ്ധതി രേഖയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രസീതുപയോഗിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കണമെന്നും ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന തുക പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടച്ച്

ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് വിവിധ സർക്കുലറുകളിലൂടെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. എ. എം. ഷംനാദ് ഇപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചില്ല. പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കൃഷി ഓഫീസർ, വെറ്ററിനറി സർജൻ മുതലായവർ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും രസീതുബുക്കുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിലെ രസീതുബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വി.ഇ.ഒ. വെള്ളപ്പേറ്റിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പിരിവിൽ താഴെ പറയുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രസീതുബുക്കുകളുപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചു എന്നതിന് രേഖയില്ല.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമില്ലാതെ ടിയാൾ പെരുമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ വി.ഇ.ഒ. ആറാട്ടുപുഴ എന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയും (നമ്പർ 2184) ആയതിൽ 19-3-2007 മുതൽ 27-4-2007 വരെയുള്ള വിവിധ തീയതികളിലായി 3,60,500 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ ടി തുക ഇപ്രകാരം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ്.

ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതും പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയതായും കാണിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ പേര് വിഹിതം	പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
1. സോപ്പ് പൊടി നിർമ്മാണം പ്രോജക്ട് നമ്പർ 007/06-07	80	68	170000 (68-2500)
2. കയർനിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ട് നമ്പർ 008/06-07	80	65	162500 (65-2500)
3. പുരുഷസംഘങ്ങൾക്ക് മൈക്രോ സംരംഭം പ്രോജക്ട് നമ്പർ 009/06-07	16	16	40000 (16-2500)
ആകെ	176	149	372500

ഇപ്രകാരം പദ്ധതി ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയതായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം തന്നെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതയിനത്തിൽ 3,72,500 രൂപ ടി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ടി അക്കൗണ്ടിൽ 19-3-2007 മുതൽ 26-4-2007 വരെ ആകെ 3,60,500 രൂപ മാത്രമാണ് വരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആകെ വരേണ്ട തുകയിൽ 12,000 രൂപ (372500-360500) കുറവായാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടി അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചതിൽ ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റേണ്ട എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച കരാറുകാർ (സോപ്പുപൊടി വിതരണം, ചകിരി വിതരണം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി) സഹായധനം കൈപ്പറ്റേണ്ട പുരഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത വിധ്യ എന്ന വ്യക്തിക്ക് 11-7-2007 ലെ 11644-ാം നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം 45,000 രൂപ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ വ്യക്തിക്ക് പണം നൽകിയത് ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടാണ്. മാത്രമല്ല ടി അക്കൗണ്ടിൽ ഓഡിറ്റ് സമയം വരെ 3000 രൂപ നീക്കിയിരുപ്പായി അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ടിയാൻ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിവിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ അനധികൃതമായി ആരംഭിച്ച ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 45,000 രൂപയും പിരിച്ചതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും കുറവായി അടച്ച 12,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 57,000 രൂപ ടിയാനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും ഈ പിരിവിനെ കുറിച്ചും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.4.1(i))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

69. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 2006-07 വർഷം വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിൽ 3 പ്രോജക്ടുകൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അംഗീകൃത പദ്ധതി രേഖയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രസീത് ഉപയോഗിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ചെലവഴിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നാൽ ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എം. ഷാനാദ് പഞ്ചായത്ത് രസീത് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ വെള്ള പേപ്പറിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലെഴുതിയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഗുണഭോക്താക്കളിൽനിന്നും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നും ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

70. 2006-07-ൽ വ്യാജ രസീത് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് എം. ഷംനാദിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലീസിൽ കേസ് കൊടുത്തശേഷം പ്രസ്തുത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

71. ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2006-07 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിൽ വ്യാജ രസീത് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് വില്ലേജ് എക്സൈസർ ഓഫീസർ എം. ഷംനാദിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലീസിൽ കേസ് നൽകിയ ശേഷം പ്രസ്തുത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം - പദ്ധതി ധനം മുൻകൂറായി നൽകി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2006-07, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2-31

(പ്രോജക്ട് നമ്പർ എസ്. 080/06-07)

ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അർഹരായ പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണിത്.

അംഗീകൃത പദ്ധതി രേഖ പ്രകാരം വിവിധ വാർഡുകളിലെ ഗ്രാമസഭയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എട്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ പദ്ധതി ധനത്തിൽ നിന്നും 50,000 രൂപ ചെലവഴിക്കുവാനാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നത്.

പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് യോഗ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ യാതൊരുവിധ രേഖകളും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 6-11-2006 ലെ I(1) (11)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഏതു കാരണത്താലാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. എത്ര ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ചുവെന്നോ, അതോ ക്വട്ടേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലേയെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ മിനിട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെയോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ചതിന്റെയോ ഒന്നും തന്നെ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിട്ട്സിൽ ടി വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു തീരുമാനവും എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല.

എന്നാൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. 28-12-2006-ൽ ഷൈലേന്ദ്രൻ, കമിത്തറയിൽ, കള്ളിക്കാട് എന്ന വ്യക്തിയെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കാണിച്ച് കരാർ വെക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ടിയാന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രപത്രം യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലും വരുത്താതെ ഫയലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നുമാത്രമല്ല പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി പദ്ധതിരേഖയിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻതുകയും (50,000 രൂപ) ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡി. നമ്പർ 473609 തീയതി കാണിച്ചിട്ടില്ല) ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് യോഗ്യമായ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ടോ, ഒരു ഗുണഭോക്താവിന് ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് എന്ത് ചെലവാകും, ഏത് കോഴ്സിലാണ് ട്രെയിനിംഗ് നൽകുക, പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടവിധം, പരിശീലനത്തിന് ശേഷം നൽകേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി ഇവയൊന്നും തന്നെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്താതെ യാതൊരു കരാറും ചമയ്ക്കാതെയാണ് ഷൈലേന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് പണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂറായി പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയ പണം മുഴുവൻ നൽകിയെങ്കിലും ആർക്കും തന്നെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും തുക നാളിതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. 50,000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ശ്രീ. എം. ഷംനാദ്, വി.ഇ.ഒ.യിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ശ്രീ. ഷംനാദ് (വി.ഇ.ഒ.), പ്രദാൻമുട്,
 പ്രദാൻമുട് ജംഗ്ഷൻ, കായംകുളം.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.4.1(ii))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

72. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

73. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അംഗീകരിച്ച സമിതി പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഇരട്ട ലക്ഷംവീട് ഒറ്റയാക്കൽ - പദ്ധതി നിർവ്വഹിക്കാതെ വ്യാജ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചു

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2006-07, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2-26

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരട്ടലക്ഷം വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വീടുകൾ ഒറ്റയാക്കുന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി 33,00,000 രൂപ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. ട്രഷറിയിൽനിന്നും മാറി 14 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ഈ വ്യക്തികളുടെ ആരുടെയും വീടുകൾ ഒറ്റവീടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആർക്കൊതന്നെ തുക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാനെന്ന പേരിൽ ട്രഷറിയിൽനിന്നും പദ്ധതി ധനം പിൻവലിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി വ്യജരേഖയുണ്ടാക്കി പൊതുപണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വി.ഇ.ഒ.യുടെ നടപടി ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടായി ഓഡിറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ടി തുക 12% പലിയിടക്കം ഉത്തരവാദിയായ വി.ഇ.ഒ.യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ: ശ്രീ. എ. ഷംനാദ്, (വി.ഇ.ഒ.), പ്രദാൻമൂട്,
പ്രദാൻമൂട് ജംഗ്ഷൻ, കായംകുളം.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.8.4(i))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

74. ഇരട്ടലക്ഷം വീട് ഒറ്റയാക്കൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹിക്കാതെ വ്യാജ രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചു നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 3,34,758 രൂപ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാലും ഇതിന്മേൽ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതും കോട്ടയം എൻക്വയറി കമ്മീഷണർ & സ്പെഷ്യൽ

ജഡ്ജസ് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും 1-11-2019 മുതൽ വിചാരണ ആരംഭിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

75. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ചർച്ച നടത്തിയില്ലേയെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി ടി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിജിലൻസ് കേസെടുക്കുകയും മൂന്ന് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

76. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

77. ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.ഇ.ഒ. ആയ ശ്രീ. എ. ഷംനാദിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് കേസിന്റെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കണ്ടതിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം - പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്നും 7,00,000 രൂപ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്ന് ചെലവഴിച്ചു

പ്രോജക്ട് നമ്പർ 05/07-08 അടങ്കൽ 7,00,000 രൂപ (പദ്ധതി വിഹിതം)

ചെലവഴിച്ച തുക: 7,00,000 രൂപ ബിൽ 9/07-08 തീയതി: 31-3-2008

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം

നമ്പർ 504/07/ഡി.പി.ഒ/ആലപ്പുഴ/ഡിപിസി/14-11-2007.

2007-08 വർഷം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പദ്ധതി വിഹിതമുപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. തൻവർഷം 7,00,000 രൂപ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത പദ്ധതിരേഖകൾ പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റേയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റേയും വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1.	പഞ്ചായത്ത്‌തല ശിൽപ്പശാല	3,000	നോട്ടീസ്, ബാനർ, ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക്
2	വാർഡ്‌തല ശിൽപശാല	17,000	വാർഡ് 1 ന് 1000 രൂപ വീതം
3	മലിനജലം ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന പ്രവർത്തനം	5,10,000	മസ്റ്റർ റോൾ പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത്
4.	കൃഷിക്ക് വിത്ത്, വളം	1,67000	കായിപ്പുറം എസ്.സി.ബി. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയത്
5.	ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ്, പാക്കിംഗ് ചാർജ്ജ്	3,000	-
	ആകെ	7,00,000	

പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 9-5-2005-ലെ ജി.ഒ.(ആർടി)1875/05-ാം നമ്പർ ഉത്തരവുപ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ട ഏജൻസി ക്ലിൻകേരള മിഷൻ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ അപ്രകാരം അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല.

2. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണമെന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധീനതയിലോ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കോ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പകരം വിവിധ വാർഡുകളിലായി തോടുകൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എന്നപേരിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂലിയിനത്തിൽ 5,10,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി റോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2007-08 വർഷം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തോട് വെട്ട് എന്ന ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും ആയതിനുവേണ്ടി 1,83,500 രൂപയും കുളംവെട്ട് പദ്ധതിക്കായി 3,16,000 രൂപയും പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 5,10,000 രൂപ തോട്വെട്ടിന് വേണ്ടി മാത്രം വീണ്ടും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വെട്ടിയിട്ടുള്ള തോടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം വ്യക്തമല്ല. ഗ്രാമസഭയിൽ പദ്ധതിക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തതായും കാണുന്നില്ല.

3. ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണമെന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട 7,00,000 രൂപയിൽ 1,20,000 രൂപ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പെണ്ണ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് (7500 കിലോ വേപ്പിൻപിണ്ണാക്ക് 14 രൂപ പ്രകാരം 1,05,000, വേപ്പെണ്ണ 150 കി. 100 രൂപ പ്രകാരം 15,000 ആകെ 1,20,000) കായിപ്പുറം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നം. 1300-ന് നൽകിയതും 47,000 രൂപ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വാങ്ങിയതിന് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ, റീജിയണൽ അഗ്രിക്കൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ, കുമരകം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതുമാണ്. എന്നാൽ, ഇതേ വർഷം തന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കാർഷിക മേഖലയിലുൾപ്പെടുത്തി സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി, സമഗ്ര പുരയിട കൃഷി എന്നിവയ്ക്കായി ലക്ഷ്യമിടുന്നതിന് രൂപ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വളങ്ങളും വാങ്ങുവാനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുത ഇതായിരിക്കേ, ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. (2 സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒറിജിനൽ ബിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.)

4. ഇപ്രകാരം വാങ്ങിയ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വളങ്ങളും ആരെങ്കിലും കൈപ്പറ്റിയതിന് യാതൊരു രേഖകളുമില്ല.

5. സാംക്രമിക രോഗ നിവാരണം മാസ്ക് ക്ലോറിനേഷൻ എന്നിങ്ങനെ 2 പദ്ധതികൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇതേ വർഷംതന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് തൻവർഷം 42,554 രൂപ (31,048+11,506) ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഇതേ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ തുക ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.

6 ചുരുക്കത്തിൽ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല. തോടുവെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ ഭൂരിപക്ഷം മസ്റ്റർറോളുകളിലും ഏത് മാസമാണ് വേല നിർവ്വഹിച്ചതെന്നുപോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുക പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനത്തിന് യാതൊരുതരത്തിലും ഉപകാരപ്പെടാതെ പാഴായതായി ഓഡിറ്റിൽ കരുതുന്നു. ഏതുവിധേനയും പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരുപാധി മാത്രമായാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും ഓഡിറ്റിൽ കരുതുന്നു. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ചോ ആയതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരുവിധ മോണിറ്ററിംഗും നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പദ്ധതി ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക്

വിരുദ്ധമായി ചെലവഴിച്ച 7,00,000 രൂപയിൽ പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പച്ചക്കറി വിത്തും വളവും വാങ്ങിയതിന്റെ ചെലവായി കാണിച്ച 1,70,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള മസ്റ്ററുകളുടെയും അനുബന്ധ രേഖകളുടേയും അഭാവത്തിൽ തോടുവെട്ടിനും മറ്റുമായി ചെലവഴിച്ച 5,10,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.8.6(i))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

78. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് 2007-08-ൽ കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയെന്നും ടി പ്രോജക്ടിന്റെ പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നില്ല ഇതെന്നും ടി പ്രദേശത്തെ മാലിന്യമായിക്കിടക്കുന്ന തോടുകൾ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും ഇതിന്റെ അടങ്കൽ തുക 7,00,000 രൂപയാണെന്നും കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

79. ടി പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചോയെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചെന്നും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ കിടന്ന തോടുകളും കുളങ്ങളും വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്നും കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി. വിത്തും വളവും കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വളങ്ങളും കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകളുടെ ഒർജിനൽ വൗച്ചർ സമർപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റിന്റെ പ്രാദേശിക പരിശോധനാ വേളയിൽ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഉടൻതന്നെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

80. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

81.കഞ്ഞിക്കഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ വിത്തും വളവും കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ചെന്നിത്തല-തുപ്പേരംതുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കി

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ:2(1)

- 207895 രൂപയുടെ കെട്ടിട നികുതി നിയമ വിരുദ്ധമായി എഴുതിത്തള്ളി.
- ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളവരുടേയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ളവരുടേയും നികുതി ദരിദ്രരുടെ പേരിൽ എഴുതിത്തള്ളി.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ദാരിദ്ര്യം മൂലം കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ 1000 രൂപയിൽ കവിയാത്ത കെട്ടിടനികുതി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളൽ നിയമം അനുസരിച്ച് എഴുതിത്തള്ളുന്നതിന് 12-3-2008-ൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. (തീരുമാനം-5(2)) പഞ്ചായത്തിലെ 11 വാർഡുകളിൽപ്പെട്ട 2000 പേരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഇതനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കി നൽകിയതായാണ് മിനിട്ട്സിലെ രേഖ. വാർഷിക കണക്കുപ്രകാരം കുടിശ്ശിക 57,517 രൂപയും, തൻവർഷത്തെ 1,40,478 രൂപയും, ലൈബ്രറി സെസ് 9900 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2,07,895 രൂപ കെട്ടിടനികുതിയിനത്തിൽ എഴുതിത്തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളിയ കെട്ടിട നികുതിയിൽ നല്ലൊരുഭാഗം 100 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെ കെട്ടിട നികുതി ചുമത്തപ്പെട്ട വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടേതാണെന്ന് മിനിട്ട്സിലെ രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരേ ആളിന്റെ പേരിലുള്ള ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതിയും നിയമവിധേയമല്ലാതെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒഴിവാക്കലിന് ആധാരമായ രേഖകളൊന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല. കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കിയ ഏതാനും വ്യക്തികളുടെ പേരിനനേരെ വിമുക്തഭടൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിട ഉടമകളുടെ അപേക്ഷയോ വിമുക്തഭടനാണെന്നതിനുള്ള രേഖകളോ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തറാജ് (കെട്ടിടനികുതിയും അതിന്മേലുള്ള സർച്ചാർജ്ജും) ചട്ടങ്ങൾ (ചട്ടം 20) പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിന് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണത്താൽ കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽനിന്നും മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവാക്കൽ ഒരേസമയം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കവിയാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവാക്കൽ പ്രതിവർഷം 3,000 രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലോ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൽകാൻ പാടുള്ളതല്ല. വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ കെട്ടിടനികുതി ഒഴിവാക്കലിന് പാലിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരേ ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി എഴുതിത്തള്ളിയത് ദാരിദ്ര്യം മൂലമാണ് എന്ന വാദം യുക്തിസഹമല്ല.

1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്തറാജ് (വസൂലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തുകകൾ എഴുതിത്തള്ളൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വസൂലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായ തുകകളെ സംബന്ധിച്ച് അവ വസൂലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സഹിതം സെക്രട്ടറിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം. സെക്രട്ടറി അത് പരിശോധിച്ച് കുടിശ്ശികക്കാരനിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടി ക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും അവ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കുടിശ്ശികക്കാരനിൽ നിന്ന് ജപ്തി മുഖേന തുക ഈടാക്കാൻ അയാൾക്ക് വസ്തുവകകൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തുകകളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ്, തുക എഴുതിത്തള്ളേണ്ടതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ആറുമാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷം സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് തുക എഴുതിത്തള്ളാൻ പഞ്ചായത്തിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള തുക എഴുതിത്തള്ളുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും അത് ഈടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നുമുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

എന്നാൽ കെട്ടിട നികുതി എഴുതിത്തള്ളുന്നതിന് മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ഈ എഴുതിത്തള്ളിയതിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കും തികച്ചും അനർഹരായ വ്യക്തികളാണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. കെട്ടിട നികുതി 100% പിരിവ് നടത്തിയെന്ന് ഉന്നതാധികാരികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കുടിശ്ശികയുള്ള എല്ലാ തുകയും എഴുതിത്തള്ളി ബാലൻസ് ഇല്ല എന്ന് വരുത്തുക

മാത്രമാണുണ്ടായതെന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ നടപടി മൂലം തനതുവരുമാനമിനത്തിൽ വൻ തുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത്. ഇത് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ അലംഭാവവും വിഴ്ചയുമായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അനർഹരായ വ്യക്തികളുടെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കുക വഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ തുക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭരണവകുപ്പിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന തുക നിയമവിധേയമല്ലാത്ത തീരുമാനം എടുത്ത പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ. പി. എം. അലക്സാണ്ടർ (സെക്രട്ടറി),

സൂസൻ വീല്ല, ചുനക്കര, ചാത്തംമുട്.

2.12-3-08 ലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.1.3(i))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

82. നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കിയതിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് നിയമവിധേയമല്ലാതെ അനർഹരായ വ്യക്തികളുടെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കിയതുവഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ 1,37,809 രൂപ 16 പേരിൽ നിന്നും ഈടാക്കാനായി സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 16 പേരിൽനിന്നും 8,613 രൂപ വീതം ഈടാക്കാൻ 12-3-2008-ൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ശ്രീമതി ഷീജ സത്യപാലൻ 8,613 രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ തിരിച്ചടച്ചതായും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവർ സർക്കാരിന് റിവ്യൂ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായെന്നും ചെന്നിത്തല-തൃപ്പൂത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

83. ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ റിവ്യൂ ഹർജിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് റിവ്യൂ ഹർജിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി ഡി.ഡി.പി. തലത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല-തൃപ്പൂത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

84. ഓരോ ജില്ലയിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡി.ഡി.പി.മാർ ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഫയൽ കൃത്യമാണോ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതത് കാലത്തെ ഡി.ഡി.പി.മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട സമിതി ആവശ്യമായ നടപടി ഡി.ഡി.പി. മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും പ്രസ്തുത തുക തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള നടപടി സർക്കാർ അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങളും/ശുപാർശകളും

85. ഓരോ ജില്ലയിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡി.ഡി.പി.മാർ ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഫയൽ കൃത്യമാണോ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതത് കാലത്തെ ഡി.ഡി.പി.മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടി ഡി.ഡി.പി.മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

86. നിയമവിയേയമല്ലാതെ അനർഹരായവരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കിയത് വഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം വന്ന 1,37,809 രൂപ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ചെന്നിത്തല - തൃപ്പൂരംതുറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

40.45 ലക്ഷത്തിന്റെ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് രേഖയില്ല.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 3-17

- ✦ മണിയോർഡർ രസീത്, മണിയോർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവ ഇല്ല.
- ✦ പുതിയ പെൻഷൻകാരുടെ അപേക്ഷകളും ഇല്ല.
- ✦ പെൻഷൻ വിതരണ രജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഓഡിറ്റ് വർഷം വിവിധ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണത്തിന് 40,45,551 രൂപ ട്രഷററിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു. അരക്കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് രേഖകളും രജിസ്റ്ററുകളും കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രേഖകൾ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ ധനാപഹരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ സംശയിക്കാവുന്നതാണ്.

കർഷക തൊഴിലാളി/വിധവ/വാർദ്ധക്യകാല/വികലാംഗ/അവിവാഹിത പെൻഷനുകളുടെ വിതരണത്തിന് എന്ന് കാണിച്ചാണ് ട്രഷററിയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെൻഷനുകൾ മണിഓർഡർ ആയാണ് അയക്കുന്നത്. മണി ഓർഡർ രസീത്, പെൻഷൻകാരുടെ ലിസ്റ്റ്, മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം, ബില്ലിന്റെ പകർപ്പുകൾ, ഓരോ ബില്ലിലും പിൻവലിച്ച പണത്തിന്റെ ചെലവ് വിവരം, ഏത് കാലത്തേക്കാണ് പെൻഷൻ അയച്ചത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമല്ല. അപ്രോപ്രിയേഷൻ രജിസ്റ്റർ, പെൻഷൻ രജിസ്റ്ററുകൾ, മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ എന്നിവ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മണി ഓർഡർ രസീത്, മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിൽ പെൻഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

പുതുതായി പെൻഷൻ നൽകിയവരുടെ അപേക്ഷ, അർഹതാ രേഖകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായില്ല. പെൻഷൻ അപേക്ഷകരുടെ വിവരണം കാണിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

39 മാസം വരെയുള്ള പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകിയതായി കാണുന്നു (കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ-ബിൽ 08/07-08/ 3-7-07) ഇങ്ങനെ നിരവധി മാസങ്ങളിലെ കുടിശ്ശിക നൽകുമ്പോൾ ആയതിന്റെ അർഹത തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കുടിശ്ശിക പെൻഷനുകളുടെ മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീതും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

27 ബില്ലുകളിലാണ് 40,55,551 രൂപ പിൻവലിച്ചത്. പല ബില്ലുകളുടേയും പകർപ്പുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ബില്ലിൽ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിൽനിന്നും പെൻഷൻ, കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ, മണി ഓർഡർ കമ്മീഷൻ, മണി ഓർഡർ ഫാറം വില എന്നിവ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയുടെ ചെലവ് വിവരം ലഭ്യമല്ല.

ഓരോ പെൻഷനുകളുടേയും വിശദാംശം താഴെ:-

1. കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ:

കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് 8 ബില്ലുകളിൽ 27,63,399 രൂപ ട്രഷററിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. വിശദാംശം:-

ക്രമ നം.	ബിൽ നം./തീയതി	തുക
1	08/07-08/03.07.07	6,86,824
2	308/07-08/17.08.07	10,05,939
3	412/07-08/04.10.07	13,440
4	566/07-08/19.12.07	5,43,568
5	729/07-08/08.02.08	2,53,560
6	764/07-08/(തീയതി ഇല്ല)	11,160
7	785/07-08/04.03.08	3,000
8	902/07-08/29.03.08	2,45,908
	ആകെ	27,63,399

ക്രമ നമ്പർ 1, 2, 5, 8 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾക്ക് മാത്രമാണ് മണി ഓർഡർ അയച്ചതിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും രസീത് ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് രസീത്, പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവയില്ല. ഈ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ട്രഷറിയിൽനിന്ന് പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്ക് മണിഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 8 ബില്ലുകളിൽ അയച്ച പെൻഷൻ മണി ഓർഡർ ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മണിഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് കൃത്യമായി ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ പെൻഷനുകൾ കൃത്യമായി ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ബിൽ 08/07-08/03.07.07-ൽ 5/06 മുതൽ 10/06 വരെയുള്ള പെൻഷൻ നൽകാനാണ് 6,86,824 രൂപ പിൻവലിച്ചത്. 876 പേർക്ക് 720 രൂപ നിരക്കിൽ മുഴുവൻ കാലത്തേക്കും പെൻഷൻ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ 11 പേർക്ക് 5 മാസത്തേയും 10 പേർക്ക് 4-ഉം, 19 പേർക്ക് 3-ഉം, ഒരാൾക്ക് ഒരു മാസത്തേയും പെൻഷൻ

നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പുതുതായി അനുവദിച്ചവരുടെ അപേക്ഷ, അർഹതാരേഖകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പുതുതായി പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നവരുടെ വിവരം പ്രത്യേകം ഫയൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇവർ ആരേന്ന് പോലും വ്യക്തമല്ല.

മാത്രമല്ല ബിൽ 308/07-08/17.8.07-ൽ പിൻവലിച്ച 10,05,939 രൂപയിൽ നിന്നും 11/06 മുതൽ 7/07 വരെയുള്ള പെൻഷൻ 862 പേർക്ക് നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ബിൽ 729/07-08/08.02.08-ൽ പിൻവലിച്ച 2,53,560 രൂപ 12/07 മുതൽ 1/08 വരെയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തിനാണെന്ന് വാച്ചിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. 921 പേർക്കാണ് പെൻഷൻ അയച്ചത്. പെൻഷൻകാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ അപേക്ഷ, അർഹതാരേഖകൾ എന്നിവയില്ല.

ഓരോ ബില്ലുകളിലും പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക നൽകിയതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം:-

ക്രമ നം.	ബിൽ നം./തീയതി	കുടിശ്ശിക പെൻഷന്റെ വിവരം
1	08/07-08/03.07.07	ഒരാൾക്ക് 4,680 രൂപ
2	308/07-08/17.08.07	6 പേർക്ക് 2,010 രൂപ വീതം
3	729/07-08/08.02.08	ഒരാൾക്ക് 2,000 രൂപ

കൂടാതെ 412, 764, 785 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾ ചെറുതായതിനാൽ അവയും കുടിശ്ശിക നൽകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കുടിശ്ശിക നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശം പ്രത്യേകം ഫയലായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പെൻഷൻകാർ കുടിശ്ശിക കൈപ്പറ്റിയതിനും തെളിവില്ല.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പെൻഷൻകാരുള്ളത് കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനാണ്. കാൽകോടിയിലധികം രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ ട്രഷറിയിൽനിന്നും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗൗരവത്തോടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബില്ലിന്റെ കോപ്പി, പെൻഷൻ ലിസ്റ്റ്, മണി ഓർഡർ രസീത്, മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം, മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു.

2. വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ:-

4 ബില്ലുകളിൽ 5,54,091 രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു.
വിശദാംശം:-

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നം./തീയതി	തുക
1	264/07-08/23.07.07	1,99,717
2	335/07-08/20.08.07	54,340
3	573/07-08/27.12.07	1,66,903
4	886/07-08/19.03.08	1,33,131
	ആകെ	5,54,091

ഇതിൽ ക്രമ നമ്പർ 1, 2 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾക്ക് മാത്രമാണ് മണി ഓർഡർ അയച്ചതിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് രസീത് ഹാജരാക്കിയത്. ക്രമ നമ്പർ 3, 4 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾക്ക് മണിഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് മണി ഓർഡർ രസീതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രമ നമ്പർ 3-ലെ ബില്ലിൽ പിൻവലിച്ച തുകയുടെ യാതൊരു രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായില്ല. പെൻഷൻ കാലം, പെൻഷൻകാരുടെ പട്ടിക, ചെലവിന്റെ വിശദാംശം എന്നിവ പോലും ലഭ്യമായില്ല. മേൽ ബില്ലുകളിൽ അയച്ച മണി ഓർഡറുകളിൽ എത്രയെണ്ണം പെൻഷൻകാർ കൈപ്പറ്റി, എത്രയെണ്ണം മടങ്ങി വന്നു എന്നിവ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ വ്യക്തമല്ല.

3. വികലാംഗ പെൻഷൻ:-

5 ബില്ലുകളിൽ 3,16,145 രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു.
വിശദാംശം:-

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	തുക
1	265/07-08/23.07.07	66,591
2	333/07-08/23.08.07	44,394
3	454/07-08/16.10.07	47,140
4	634/07-08/16.01.08	47,140
5	890/07-08/19.03.08	1,10,880
	ആകെ	3,16,145

ഇതിൽ ക്രമ നമ്പർ 4, 5 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകയുടെ യാതൊരു രേഖകളും ലഭ്യമല്ല. പെൻഷൻ കാലം, പെൻഷൻകാരുടെ ലിസ്റ്റ്, മണി ഓർഡർ രസീത് എന്നിവയില്ല. രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ മണി ഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന് ഉറപ്പില്ല. ക്രമ നമ്പർ 1, 2 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുക 151 പേർക്ക് മണി ഓർഡർ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമ നമ്പർ 3-ലെ തുക 160 പേർക്ക് മണി ഓർഡർ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പുതുതായി പെൻഷൻ നൽകിയ 9 പേരുടെ അപേക്ഷ, അർഹതാരേഖ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായില്ല. 5 ബില്ലുകളിൽ അയച്ച മണി ഓർഡറുകൾ പെൻഷൻകാർ കൈപ്പറ്റി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മണി ഓർഡർ രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

4. വിധവാ പെൻഷൻ:-

ഓഡിറ്റ് വർഷം വിധവാ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തവണയായി 3,26,943 രൂപ പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു. ബിൽ ബുക്കിലെ രേഖപ്പെടുത്തലല്ലാതെ മറ്റ് യാതൊരു രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമല്ല.

ബിൽ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള വിവരം:-

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	തുക
1	332/07-08/23.08.07	71,335
2	633/07-08/16.01.08	26,558
3	889/07-08/19.03.08	2,29,050
	ആകെ	3,26,943

ബിൽ കോപ്പി, പെൻഷൻ കാലയളവ്, പെൻഷൻകാരുടെ പട്ടിക, മണി ഓർഡർ രസീത്, മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത്, മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം, പിൻവലിച്ച തുകയുടെ ചെലവ് വിശദാംശം എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. അവിവാഹിത പെൻഷൻ:-

4 ബില്ലുകളിൽ 84,973 രൂപ ഷേരിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. വിശദാംശം:-

ക്രമ നമ്പർ	ബിൽ നമ്പർ/തീയതി	തുക
1	266/07-08/23.07.07	23,100
2	334/07-08/23.08.07	17,350
3	635/07-08/16.01.08	27,744
4	888/07-08/19.03.08	16,779
	ആകെ	84,973

2/07 മുതൽ 3/08 വരെ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനാണ് തുക പിൻവലിച്ചത്. ക്രമ നമ്പർ 1, 2 ബില്ലുകൾക്ക് പെൻഷൻ പട്ടിക, മണി ഓർഡർ രസീത് എന്നിവയുണ്ട്. എന്നാൽ മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഇല്ല. ക്രമ നമ്പർ 3, 4 ബില്ലുകൾക്ക് മണി ഓർഡർ രസീത്, മണി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവയില്ല.

മേൽ പരാമർശിച്ച ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ ആകെ ചെലവ് തുക 40,45,551 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ. പി. എം. അലക്സാണ്ടർ (സെക്രട്ടറി), സൂസൻ വില്ല, ചുനക്കര, ചാത്തമുക്ക്.
2. ശ്രീ. റോമിയോ, LDC, ലിന്റോഡേൽ, പുത്തുവിളപ്പടി, ചെന്നിത്തല.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.7.1(1)].

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

87. 2007-08-ൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും നൽകിയ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റോഫീസിൽ നിന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുകയുണ്ടായെന്നും മണിയോർഡർ പ്രകാരമാണ് അന്ന് പെൻഷൻ വിതരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അതിന്റെ രേഖകളൊന്നും കൈവശമില്ലായെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച സമിതി ചോദ്യത്തിന് ചെന്നിത്തല-തൃപ്പൂരംതൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

ഷേരിയിൽനിന്നും എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ തുക പിൻവലിച്ചതെന്ന് ആരാഞ്ഞ സമിതി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഡി.ഡി.പി. സമിതി മുമ്പാകെ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

88. പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഡി.ഡി.പി. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വ്യാജ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് നൽകി പദ്ധതി പണം കൈപ്പറ്റി

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം :- 2005-06 ഖണ്ഡിക നമ്പർ : 3(7)

- ✦ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ഉടമ പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ 20 ലൈസൻസുകൾ ആർ. ടി. ഒ.-യുടെ സാക്ഷ്യപത്രം.
- ✦ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന സ്ഥാപനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് രേഖയില്ല.

ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിന് കരാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥാപനം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ചമച്ച് പദ്ധതിപണം കൈപ്പറ്റിയതായി കണ്ടെത്തി.

2005-06 വർഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പ്രോജക്ടാണ്. പട്ടികജാതി യുവതീയുവാക്കൾക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം നൽകി ലൈസൻസ് നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ-

1. വി. ജെ. ഹരികുമാർ, വിയാത്ര കോളനി, അന്ധകാരനഴി പി. ഒ.
2. ബിജു കെ. എസ്, കൈതത്തറ, പട്ടണക്കാട് പി. ഒ.
3. ജയേഷ് പി. എസ്., പരുത്തികാട്ടുവെളി, പട്ടണക്കാട് പി. ഒ.
4. ജയേഷ് സി . എസ്., ചിറയിൽ, പട്ടണക്കാട് പി. ഒ.
5. ജ്യോതിഷ് കുമാർ പി. എ, പനയ്ക്കാട് തോടത്ത്, പട്ടണക്കാട് പി. ഒ.
6. പ്രസാദ് കെ., വാണിയത്തു ലക്ഷം വീട്
7. ഹരീഷ് എൻ. എച്ച്, നിവർത്തിൽ, പട്ടണക്കാട് പി. ഒ. (7 പേർ) എന്നിവർ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരല്ല.

ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിനായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു സംബന്ധിച്ച ഒരു രേഖയും ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 23-11-2005-ൽ മനക്കോടം ഫ്രണ്ട്സ് മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ പ്രൊപ്പ്രൈറ്റർ ശ്രീ. എ. എക്സ്. ആന്റണിയുമായി ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനത്തിന് ആളൊന്നിന് 2500 രൂപ പ്രകാരം സമ്മതിച്ച് പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ വച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് പ്രകാരം കുറഞ്ഞ ക്വട്ടേഷൻ വയ്ക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ പരിശീലനത്തിന് വിടുമെന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ലൈസൻസ് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളുകൾക്ക് പണം നൽകുമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ് എടുത്തുനൽകുമ്പോൾ പ്രോജക്ടിൽ പറയുന്ന തുകയുടെ 25% തുകയിൽ അധികരിക്കാത്ത തുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം അഡ്വാൻസായി നൽകുന്നതും ബാക്കി തുക ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിച്ച് ലൈസൻസ് എടുത്തുനൽകി ആയതിന്റെ പകർപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകുന്നതാണെന്നും കരാർ വച്ചത് അംഗീകൃത പ്രോജക്ട് നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.

ഈ പ്രോജക്ടിന് 17-3-2006-ൽ അഡ്വാൻസായി 12,000 രൂപയും (ഡി. ഡി. നം. 76582/17.03.2006) 29-3-2006-ൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി 6000 രൂപയും (വൗച്ചർ നം.60/3-06) ശ്രീ. എ. എക്സ്. ആന്റണിയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാക്കിയ മുറയ്ക്ക് ബാക്കിതുക 32,000 രൂപ (ഡി.ഡി.നം.478690/13-4-2006) കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലൈസൻസ് പകർപ്പുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ സംശയിക്കത്തക്ക നിലയിലാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില അപാകതകൾ ഇവയാണ്.

(1) ശ്രീ. പ്രസാദ് കെ.-യുടെ പേരിലുള്ള എ.സി.എൽ 42248/06 നമ്പർ ലൈസൻസിന്റെ അഡ്രസിൽ വീട്ടുപേര് ഒഴികെ മറ്റൊന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

(2) ഒരേ ദിവസം നൽകിയിട്ടുള്ള ലൈസൻസുകൾക്ക് ക്രമം തെറ്റിച്ച് നമ്പർ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

(3) യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് നൽകാതെ ടി ഗുണഭോക്താവ് ഉൾപ്പെടുന്ന റേഷൻകാർഡിലെ മറ്റ് അംഗത്തിന് പരിശീലനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ശരിയായ പരിശോധനകൂടാതെ പദ്ധതിപ്പണം കരാറുകാരന് അനുവദിച്ചുനൽകിയ നടപടി ധനദുർവ്യയമായി ഓഡിറ്റിൽ കാണുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ചേർത്തല ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസറുടെ 19-8-2008-ലെ എൽ/1837/08-ാം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം 20 ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകളും വ്യാജമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താവായ ശ്രീ. ആർ. രാജേഷ് 26-3-2007-ൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ അധികാരികൾ ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും അധികതുക വാങ്ങിയെന്നും നാളിതുവരെ യഥാക്രമം ക്ലാസ് നടത്തുകയോ ലൈസൻസ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ വ്യാജമായി ചമച്ച് പദ്ധതിപ്പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത നടപടി അത്യന്തം ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായവർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വ്യാജ ലൈസൻസ് ചമച്ചവർക്കെതിരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ 20 ലൈസൻസുകളും വ്യാജമാണെന്ന് ജോയിന്റ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന സ്ഥാപന ഉടമ ശ്രീ. എ. എക്സ്. ആന്റണിക്ക് കൊടുത്ത 50,000 രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വ്യാജ ലൈസൻസ് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ച നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:-

ശ്രീ. ടി. കെ. മോഹനൻ, സെക്രട്ടറി (വിരമിച്ചു)

കോയിപ്പള്ളിയിൽ വീട്, പുതിയവിള. പി. ഒ., പത്തിയൂർ -690531.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.2.10(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

89. സമിതി പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞതിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ. ടി. കെ. മോഹനൻ സർവ്വീസിൽനിന്നും വിരമിക്കുകയും പലിശ സഹിതം തുക തിരികെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കി രസീത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വ്യാജ ലൈസൻസ് നൽകിയതിന്റെ പേരിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന സ്ഥാപന ഉടമയായ ശ്രീ. എ. എക്സ്. ആന്റണിക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് ക്രിമിനൽ കേസും പ്രൈവറ്റ് അന്യായവും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും തുടർന്ന് രണ്ടാം പ്രതിയായ സെക്രട്ടറിയെ വെറുതെ വിടുകയും ഒന്നാം പ്രതിയായ എ. എക്സ്. ആന്റണി ഒളിവിലായതിനാൽ കേസ് സ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

90. പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ വിഷയത്തിന്മേൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

അംഗൻവാടികളിലൂടെ സാരസ്വാതാരിഷ്യ വിതരണം - ക്രമവിരുദ്ധം

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 3(11)

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികളിലെ 380-ഓളം വരുന്ന പ്രീ-സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും ബുദ്ധിവികാസവും ലക്ഷ്യമാക്കി ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഔഷധിയിൽ നിന്നും 28-3-2006-ൽ സാരസ്വാതാരിഷ്യം (ഗോൾഡ്) 10 മി. ലി.ന്റെ 3574 ബോട്ടിൽ 1,70,980 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വിതരണം നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആയുർവ്വേദ ആശുപത്രിയിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം എന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്.

അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾക്ക് അംഗൻവാടികളിലൂടെ പോഷകാഹാരം തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അധിക പോഷണത്തിനായി അമൃതം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ പി.എച്ച്.സി. വഴി പ്രീ-സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഇളളിമരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയ്ക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് കാണുന്നു. ആയതിനാൽ, ഈ ചെലവിന് സർക്കാറിൽ നിന്നും സാധൂകരണം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

വാങ്ങിയ അരിഷ്യം സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ വിതരണ വിവരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. അരിഷ്യം കുട്ടികൾക്ക് നൽകേണ്ട അളവ്, കാലദൈർഘ്യം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ അരിഷ്യം എത്ര ഘട്ടമായി വിതരണം ചെയ്തുവെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിതരണത്തിനായി അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ 11 ഘട്ടങ്ങളിൽ

മരണ കൈപ്പറ്റിയതായി വെള്ളപേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില സെന്ററുകളിൽ 13, 14 ഘട്ടങ്ങളായി മരണകൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ വിതരണ വിവരം കൂട്ടിയെഴുതിയിട്ടില്ല. നൽകിയ മരണിന്റെ അളവും കൈപ്പറ്റിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വിതരണ വിവരം പൂർണ്ണമല്ല.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:-

ശ്രീ. എസ്. രാജേഷ് (ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ)

'രാജീവം' പഴവങ്ങാടി, ആലപ്പുഴ.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5-2-11(1)].

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

91. സമിതി പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ആരാഞ്ഞതിന് 2005-06-ൽ കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിലെ 380-ഓളംവരുന്ന പ്രീ-സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും ബുദ്ധിവികാസവും ലക്ഷ്യമാക്കി ആയുർവ്വേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണിതെന്നും ഔഷധിയിൽനിന്നുമാണ് സാരസ്വതാരിഷ്യം വാങ്ങിയതെന്നും കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

92. സാരസ്വതാരിഷ്യം ഒരുമിച്ചാണോ വാങ്ങിയതെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് 14 ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് അങ്കണവാടികളിൽ അവ വിതരണം നടത്തിയതെന്നും ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധി പരിഗണിക്കണമെന്നും സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ നിന്നുമാണ് അരിഷ്യം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ആയതിന്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

93. അങ്കണവാടികളിൽ എന്തൊക്കെ നൽകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നടപടിക്രമമുണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും പാലിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി വികാസത്തിന്റെ പേരിൽ സാരസ്വതാരിഷ്യം നൽകിയതും അവ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽപോലും വാങ്ങിയത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും ഇതിന്റെ നടപടിക്രമം ശരിയല്ല എന്നുള്ളതും സമിതി പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

94. അങ്കണവാടികളിൽ എന്തൊക്കെ നൽകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നടപടിക്രമമുണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും പാലിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിവികസനത്തിന്റെ പേരിൽ സാരസ്വതാരിഷ്ടം നൽകിയതും അവ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും വാങ്ങിയതും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും പദ്ധതിനിർവ്വഹണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നും സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ചെട്ടികളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണം-ഒരേ പരിശീലനത്തിന് രണ്ട് നിരക്ക്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം:2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ:3-38

പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽപ്പെട്ട 20 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് 30 ദിവസം (ദിവസം 8 മണിക്കൂർ) പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലിൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി (നം. 55/08). ട്രെയിനിംഗിനും ടെൻഡർ ചെലവുകൾക്കുമായി 25,000 രൂപയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കായി 75000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ വികസന ഫണ്ടിൽ വകയിരുത്തിയത്. ഇതിലേക്കായി ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു. റ്റി. യേശുദാസ്, തയ്യിശ്ശേരിയിൽ ഏജൻസീസ്, പ്രയാർ വടക്ക് എന്നയാളിന്റെ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചതായാണ് രേഖ. ടിയാൻ തീയതി ഇടാതെ എഴുതി നൽകിയ എഗ്രിമെന്റിൽ, 20 പേർക്ക് 2008 മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 16-ൽപ്പരം തരത്തിലുള്ള കവറുകളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലനവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 1 ലക്ഷം രൂപ 469961/09.04.2008 നമ്പർ ഡി.ഡി പ്രകാരം ശ്രീ. യേശുദാസിന് സെക്രട്ടറി നൽകി.

ഇതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 കുടുംബശ്രീ വനിതകൾക്ക് പേപ്പർബാഗ് നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിനായി തനത് ഫണ്ടിനത്തിൽ 50,000 രൂപ വകയിരുത്തി മറ്റൊരു പ്രോജക്ടും തൻവർഷം തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നു (നം.12/08). ട്രെയിനിംഗിന് 10,000 രൂപയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കായി 40,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് 50,000 രൂപ ഈ പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നത്.

ഇതിലേക്കായി റ്റി. യേശുദാസ്, തയ്യിശ്ശേരിൽ ഏജൻസീസ്, പ്രയാർ എന്ന വ്യക്തിയുടെ 50,000 രൂപയുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുകയും കരാർ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 26-3-2004-ൽ വാങ്ങിയ മുദ്രപത്രത്തിൽ വച്ച കരാറിൽ (എഗ്രിമെന്റ് നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) 20 പേർക്ക് 30 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മുഴുദിന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ 16-ൽ പരം കവറുകളുടെ നിർമ്മാണപരിശീലനവും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് ടിയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ 50,000 രൂപ 004690/29-5-2008 നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം ശ്രീ. യേശുദാസിന് സെക്രട്ടറി പിൻവലിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

(എ) ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകളും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല.

(ബി) ജനറൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 20 പേർക്ക് വീതം ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഒരേ കാലയളവിലാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് (23-2-2008 മുതൽ 25-3-2008 വരെ). രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും പരിശീലന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ഒരാളാണ്. പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വാങ്ങിയ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം രണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചാൽ (8,000 രൂപ) രണ്ടുപരിശീലന പരിപാടികൾക്കുമായി വാങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും സമാനമാണ്. ഇതിലേക്കായി കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കിയ ചെലവ് വൗച്ചറുകളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ഇനം	പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം	ജനറൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം
1	അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ	42,630 (ബിൽ.നം. 57/26.03.08)	16,060 (ബിൽ.നം. 56/26.03.08)
2	ഫാക്കൽറ്റി ഫീസ്	33,000	18,000
3	ലഘുഭക്ഷണം, ചായ, ഊണ്.	24,670	16,300
	ആകെ	1,00,300	50,360

ഇതിൽനിന്നും സമാനരീതിയിൽ ഉള്ളതും, ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ നടത്തിയതുമായ ഈ പരിശീലന പദ്ധതികൾക്കായി വിഭിന്നമായ തുകയാണ് കരാറുകാരൻ ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഒരേ ഇനം പേപ്പർ ബാഗുകളുടെ നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിന് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 1 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ,

ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 പേർക്കായി 50,000 രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ജനറൽ വിഭാഗം പ്രോജക്റ്റിൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ആയത് ഈടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്നും യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ പദ്ധതിപ്പണം പ്രോജക്റ്റിൽ വകയിരുത്തി എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം പിൻവലിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്രകാരം യുക്തിസഹമല്ലാത്ത പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിപ്പണം പിൻവലിക്കുക വഴി 50,000 രൂപയുടെ അധിക ചെലവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശീലനത്തിനായി വാങ്ങിയ മെഷീനുകളുടെ വിലയിനത്തിലുള്ള 8,000 രൂപ കിഴിച്ച് ഈ പ്രോജക്റ്റിനായി (ജനറൽ പ്രോജക്റ്റിൽനിന്നും വിഭിന്നമായി) അധികം ചെലവഴിച്ച 42,000 രൂപ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽനിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) ലഭ്യമായ രേഖകൾ പ്രകാരം (ഫാജർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ) പരിശീലന പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് 23-2-2008 മുതൽ 25-3-2008 വരെയാണ്. ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി പരിശീലനം, ലതർ പ്രേസ്സ് പരിശീലനം എന്നിവയും പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശീലന പരിപാടികളെല്ലാം ദിവസം 8 മണിക്കൂർവെച്ച് മുഴുദിന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് രേഖ. പേപ്പർബാഗ് നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിൽ (പട്ടികജാതി) പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ മറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ച് തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്റെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	മീരാ എസ്. ആനന്ദ്, ആനന്ദ ഭവനം, കണ്ണമംഗലം വടക്ക്, ചെട്ടികളങ്ങര.പി.ഒ.	ഹരിശ്രീ, കുടുംബശ്രീ വാർഡ്-17	ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്കും ഗുണഭോക്താവായി കാണിച്ച് തുക മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ യൂൾപ്പെടെ ടിയാളുടേതായുള്ള അനുബന്ധ രേഖകൾ എല്ലാം രണ്ട് ഫയലിലും ഒന്നു തന്നെയാണ്.
2	ഭാരതി, കയ്യാമ്പള്ളി കിഴക്കിയിൽ, (പേള.പി.ഒ)	സൗപർണ്ണിക വാർഡ്- 20	ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയിലേക്കും ഗുണഭോക്താവായി കാണിച്ച് തുക മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ യൂൾപ്പെടെ ടിയാളുടേതായുള്ള അനുബന്ധ

			രേഖകൾ എല്ലാം രണ്ടു- ഫയലിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്.
3	രമ, പനയിൽ തറയിൽ, കൈതവടക്ക്, ചെട്ടികളങ്ങര.	പരാശക്തി വാർഡ്-18	ഇതേ കാലയളവിൽ നടന്ന ലെതർ പ്രോഡക്ട് നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിലേയും ഗുണഭോക്താവായി കാണിച്ച് തുക മാറിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫയലിനോടൊപ്പമുള്ള അനുബന്ധ രേഖകൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്.

ഇപ്രകാരം ഒരേ കാലയളവിൽ ദിവസം 8 മണിക്കൂർ വച്ച് നടത്തിയതായി പറയുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ഒരേ വ്യക്തികളുടെ പേരുവിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി തുക പിൻവലിച്ചുനൽകിയതിൽ നിന്നും, വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് പദ്ധതി തുക ചെലവഴിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ആകയാൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ പ്രതിപാദിക്കും പ്രകാരം പരിശീലന പരിപാടി യഥാവിധി നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു. ഇതിനുമേൽ നടത്തിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സി.ഡി.എസ്. ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നതിനാൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തലും മറ്റും കരാറുകാരനാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സൺ അംഗങ്ങളുമായിരുന്നു നിർവ്വഹിച്ചിരുന്നത്. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലും കരാറുകാരനും സി.ഡി.എസ്. ഭാരവാഹികൾക്കുമുണ്ടായ കൈപിശകാണ് ഗുരുതരമായ ഈ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണം. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഓഡിറ്റിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ടി വ്യക്തികൾ ഒന്നിലധികം പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ച് അധികം പിൻവലിച്ച 15,000 രൂപ പലിശ സഹിതം കരാറുകാരനിൽനിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആയത് അധിക ചെലവിന് ഉത്തരവാദികളായ സി.ഡി.എസ്. ചെയർപേഴ്സൺ, ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(ഡി) പരിശീലനം നൽകിയതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ളവരാണെന്നതിന് രേഖയൊന്നുമില്ല.

(ഇ) അസംസ്കൃതസാധനങ്ങളും മെഷീനുകളും വാങ്ങിയതിന്റേതായി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകൾ ശ്രീ. യേശുദാസിന്റെ പേരിലുള്ള തയ്യിശ്ശേരിൽ ഏജൻസിസ്, പ്രയാർ, ഓച്ചിറ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെയാണ്. 67,000 രൂപയുടേതായി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകളിലാകട്ടെ ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പോലും ഇല്ല. ഇതിൽനിന്നും ഈ ബില്ലുകളുടെ വിശ്വാസ്യത ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു.

(എഫ്) ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽപ്പെടുത്തി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 2 പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നും സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. വാങ്ങിയ മെഷീനുകൾ പരിശീലന ശേഷം കരാറുകാരൻ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചതായും

രേഖയില്ല. ഇതുസംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് ടെൻഡർ ലഭിച്ചയാൾ മെഷീനുകൾ സ്വന്തമായി ലഭ്യമാക്കി പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ചാർജ് ഓഫീസർ നൽകിയത്. എന്നാൽ പരിശീലന പരിപാടിയ്ക്കായി കരാറുകാരന് പദ്ധതിപ്പണം നൽകി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിലെടുക്കേണ്ടതും പരിശീലനശേഷം മെഷീനുകൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഇറുടാക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇതിലേക്കായി ചെലവഴിച്ച 8,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരാകരിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉത്തരവാദിയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഇറുടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(ജി) അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റിൽ ഭക്ഷണ ചെലവുകൾക്കായി യാതൊരു തുകയും വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പട്ടികജാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള പ്രോജക്റ്റിൽപ്പെടുത്തി 24,670 രൂപയും ജനറൽ പ്രോജക്റ്റിൽപ്പെടുത്തി 16,300 രൂപയും ചെലവഴിച്ചതായാണ് രേഖ. അംഗീകൃത പ്രോജക്റ്റിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ച നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ആകയാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 40,970 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

(എച്ച്) പരിശീലനം ലഭിച്ച വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ വരുമാനവർദ്ധനവുമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കായാണ് മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതും. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിനായി പദ്ധതി തുക പിൻവലിച്ചതൊഴികെ യാതൊരു തുടർപ്രവർത്തനവും ഇതു സംബന്ധമായി നടന്നതായി രേഖയില്ല.

(ഐ) പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് മോണിറ്ററിംഗ് നടന്നതിനും രേഖയില്ല. മേൽവിവരിച്ച അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനും, ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന ചെലവുതുകകൾ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഇറുടാക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ

1. ശ്രീ. എൻ. എസ്. പ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി (വിരമിച്ചു), നല്ലൂർവീട്ടിൽ, ഇലിപ്പള്ളം പി.ഒ., 690503
2. ശ്രീ. എ. മഹേന്ദ്രൻ, പ്രസിഡന്റ്, വലുത്ത് കിഴക്കേതിൽ, മേനാമ്പള്ളി, പത്തിയൂർ പി.ഒ.
3. ശ്രീ. എസ്. സുനിൽകുമാർ (മെമ്പർ), കൊട്ടയ്ക്കാട്ടേത്ത് തറയിൽ, കൈതത്തെക്ക്, ചെട്ടികളങ്ങര. പി.ഒ.

4. ശ്രീ. എ. കെ. ഹരിദാസ് (മെമ്പർ) പള്ളേമ്പിൽ, കാർത്തിക, ഓലകെട്ടിയമ്പലം, പി.ഒ.

5. ശ്രീ. ചിറ്റോടിത്തറ ഭാസ്കരൻ (മെമ്പർ), ചിറ്റോടിത്തറ, മറ്റംവടക്ക്, തട്ടാരമ്പലം പി.ഒ.

6. ശ്രീ. ചെങ്കിളിൽ രാജൻ, ശ്രീമതി ലളിതാ ശശിധരൻ, ശ്രീമതി ചന്ദ്രലേഖ സി., അഡ്വ. കെ. വിജയൻപിള്ള, ശ്രീ. കെ. പി. ശശി, ശ്രീ. വി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീമതി വി. മോഹനകുമാരി, ശ്രീ. വി. രാഘവൻ, അഡ്വ. കെ. ബി. പ്രോദീപ്, ശ്രീമതി ശ്രീലത, ശ്രീ. സുരേഷ് തട്ടാവഴി, ശ്രീ. പി. ജയകുമാർ, ശ്രീ. ആർ. രാജേന്ദ്രദാസ്, ശ്രീമതി ലതാരാഘ, ശ്രീമതി അംബികാദേവി, ശ്രീമതി ഹേമ.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.2.12(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

95. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിന് ജനറൽ, പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളിലായി രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും ഇതിന്റെ അടങ്കൽ തുക 1,50,000 രൂപയാണെന്നും കരാറുകാരനായ ശ്രീ. യേശുദാസിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതെന്നും വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫീസുകളിൽനിന്നും ഇതുവരെയും അതിനുള്ള മറുപടി ലഭിച്ചില്ലായെന്നും മേൽവിലാസം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ടിയാനെതിരെയുള്ള ആർ.ആർ. നടപടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ചെട്ടികളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

96. പട്ടികജാതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വാങ്ങിയ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം രണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ വാങ്ങുകയും എന്നാൽ പരിശീലനത്തിനായി പദ്ധതി തുക പിൻവലിച്ചതൊഴികെ യാതൊരു തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടന്നതായി രേഖയിലില്ലായെന്ന് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സമിതിയെ ബോധിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എൻ.എസ്. പ്രകാശിൻനിന്നും ആർ.ആർ. നടപടികൾക്ക് റികിസിഷൻ 2014-ൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ടിയാൻ 6-2-2019-ൽ മരണപ്പെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ചെട്ടികളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

97. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

98. പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കരാറുകാരനിൽനിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദിയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ടിയാനെതിരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കി ശേഷിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി ആർ.ആർ. നടപടിയിലൂടെ തുക ഈടാക്കാനും സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ബുധന്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങൽ - പദ്ധതിപണം നിഷ്ഠിയാവസ്ഥയിൽ

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ:3(9)

2007-08 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തൊഴിൽരഹിതരായ 5 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പാക്കുവാനുദ്ദേശിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങി നൽകൽ എന്ന പദ്ധതി ഭൗതികലക്ഷ്യം നേടാതെ പദ്ധതി ധനം പാഴാക്കുവാനിടയായി. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ഗ്രാമസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന 5 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് വായ്പയും പദ്ധതിധനത്തിൽ നിന്നുള്ള സബ്സിഡിയും ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങുന്നതിനായിരുന്നു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ആവശ്യമായ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ, വായ്പ അനുവദിച്ചതായി ബാങ്കിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം വായ്പ ക്യാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷാ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്തില്ലായെന്ന് ഗുണഭോക്താവുമായി സെക്രട്ടറി കരാർ വച്ചിട്ട് സബ്സിഡി തുക ബാങ്കിലടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ.

പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായി ശ്രീമതിമാർ കവിത ജെ.എം., ഷീജാ.റ്റി.ആർ., അമ്പിളി.കെ., ഉദയകുമാരി റ്റി. എന്നിവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 13-3-2007-ൽ എസ്.ബി.ടി. എണ്ണയ്ക്കാട് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർക്ക് പദ്ധതിയുടെ സബ്സിഡി തുക അനുവദിക്കുവാൻ അപേക്ഷ നൽകുവാനും ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു. കത്തിനു മറുപടിയായി വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതാണെന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്നും 16-3-2007-ൽ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ

ഗുണഭോക്താക്കൾ വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയോ, ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ അനുവദിക്കുകയോ, ഗുണഭോക്താക്കളുമായി കരാർ വെള്ളികയോ ചെയ്യാതെ 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള സബ്സിഡി തുക 80,000 രൂപ 13-4-2007-ൽ എസ്.ബി.ടി. എണ്ണയ്ക്ക് ബ്രാഞ്ചിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

നാളിതുവരെ ഗുണഭോക്താക്കൾ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ വായ്പ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 3 വർഷമായി പദ്ധതി ധനം ഉപയോഗരഹിതമായി പലിശ പോലും ലഭ്യമാകാതെ ഒരു വാണിജ്യബാങ്കിൽ കിടക്കുന്നതിനിടയായി.

പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് പദ്ധതി ധനം ഉപയോഗ രഹിതമായി കിടക്കുവാനിടയാക്കിയ സെക്രട്ടറിയുടെ നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന തീയതി വരെയോ, തുക ബാങ്കിൽ നിന്നും തിരികെ ലഭിക്കുന്ന തീയതി വരെയോ ഉള്ള കാലയളവിലേയ്ക്ക് 12% നിരക്കിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് പലിശ ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേയ്ക്കടക്കേണ്ടതാണ്.

പദ്ധതി നടപ്പാക്കുവാൻ/പണം തിരികെ ലഭിക്കുവാൻ സത്വരനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ:

ശ്രീമതി ഇ.വി. സരസമ്മ (സെക്രട്ടറി),

അമ്പാട്ട് പുത്തൻ വീട്, എണ്ണയ്ക്കാട് പി.ഒ.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.3.3(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

99. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന് ബാങ്കിൽനിന്നും റീഫണ്ട് ചെയ്ത തുക സബ്ഷറിയിൽ തിരികെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബുധന്മാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

100. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

101. സർക്കാർ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതികൾ - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിച്ചില്ല

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 3-18

+	തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനായി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു.
+	പരിശീലനാർത്ഥികളുടെ ഹാജർ വിവരമില്ല.
+	പരിശീലനത്തിനുശേഷം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം നടപ്പിലായില്ല.

2007-08 വർഷം വി.ഇ.ഒ.(കട്ടച്ചിറ) നടപ്പാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി 3,95,000 രൂപ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേരും നമ്പരും	നൽകിയ തുക	ഡി.ഡി.നം/തീയതി
1	ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ് പരിശീലനം (7)	1,00,000	89467515/30.03.08
2	കേറ്ററിംഗ് പരിശീലനം-വനിത (4)	1,00,000	89467514/30.03.08
3	പേപ്പർ അധിഷ്ഠിത പരിശീലനം (2)	65,000	89467510/30.03.08
4	ഭക്ഷ്യധിഷ്ഠിത ഉല്പന്ന പരിശീലനം - വനിത (5)	60,000	89467513/30.03.08
5	വിവിധോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരിശീലനം - വനിത (3)	40,000	89467512/30.03.08
6	പാൽ ഉല്പന്ന നിർമ്മാണ - പരിശീലനം വനിത (6)	30,000	89467511/30.03.08
	ആകെ	3,95, 000	

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.
2. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോ, അവരുടെ അർഹതാ മാനദണ്ഡം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളോ ഇല്ല.

3. പരിശീലന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ ചെലവു കണക്കുപ്രകാരം അവർ കൈപ്പറ്റിയ തുകയുടെ 50% ഉം ട്രെയിനിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വിലയിനത്തിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി എന്നതു സംബന്ധമായി ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കുകയോ, പരിശീലന ശേഷം മെറ്റീരിയൽസ് തിരികെ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ് പരിശീലനത്തിനായി വാങ്ങുന്ന മെഷീനുകൾ പരിശീലനശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഗാർമെന്റ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകാമെന്നിരിക്കെ ഇതിലേയ്ക്കായി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

4. പരിശീലന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ ചെലവ് കണക്കുപ്രകാരം അവർ കൈപ്പറ്റിയ തുക ട്രെയിനിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വില, പഠിതാക്കൾക്കുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് ചാർജ്ജ്, ഫ്രൈറ്റ് ചാർജ്ജ്, ടെലിഫോൺ/പോസ്റ്റേജ്, പ്രിന്റിംഗ്, സ്റ്റേഷനറി, ഹാൾവാടക എന്നീ ഇനങ്ങളിലായി വിനിയോഗിച്ചു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനനുസൃതമായ യാതൊരു ചെലവു രേഖകളും (ബിൽ, വൗച്ചർ, കൈപ്പറ്റ് രസീത് മുതലായവ) ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടേതായി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഒഴികെ യാതൊന്നും അവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

5. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അംഗീകൃത പ്രോജക്ടിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും എത്ര പേർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമല്ല. രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചുപേർക്ക് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പ് മാത്രമാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കിയത്. ഇതുമൂലം എത്രപേർ പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

6. പ്രോജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് പ്രകാരം പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുകിട വ്യവസായ/തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുകളുമില്ല. ഇതുസംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഫീറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നിറം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗാർമെന്റ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചുവെന്നും 4 പേപ്പർ ക്യാരിബാഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകി.

7. ചെറുകിട തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പരിശീലനത്തിനായി 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ മുടക്കിയെങ്കിലും പരിശീലനം നൽകിയതൊഴിച്ചാൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഉദ്ദേശലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ചയായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ആകയാൽ 4 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതിരുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതാണ്. മേൽ അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതിലേയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച 3,95,000 രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. ജയലാൽ, വി.ഇ.ഒ., കട്ടച്ചിറ,
നല്ലവീട്ടിൽ, വേടരപ്പാവ് പി.ഒ., ചാത്തമുക്ക്.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്
2010-11; ഖണ്ഡിക 5.3.4(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

102. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

103. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലനം - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.

പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2009-2010
ആലപ്പുഴ ഖണ്ഡിക 3-13

- ◆ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചത് 2,18,050 രൂപ
- ◆ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചില്ല.
- ◆ പരിശീലനത്തെ തുടർന്ന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന കരാർ ചുമച്ചില്ല.

വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2009-10 വർഷം 6 പദ്ധതികളിലായി വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നും 2,18,050 രൂപ പിൻവലിച്ചു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മേഖല	പിൻവലിച്ച തുക	ഡി.ഡി. നം./ തീയതി
1	എം. 0075/10	ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം - പരിശീലനം നൽകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	SCP	50,000	466834/09.04.2010 (ബിൽ 777/2009-10, 24.03.2010)
2.	എസ്. 0076/10	മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം - പരിശീലനം നൽകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	SCP	50,000	4668/09.04.2010 (ബിൽ 779/2009-10, 24.03.2010)
3.	എസ്. 88/9-10	ബ്യൂട്ടിഷൻ പരിശീലനം	SCP	46,800	466840/06.04.2010 (ബിൽ 780/2009-10, 29.03.2010)
4.	എസ്. 0074/10	പേപ്പർ ബാഗ്, ഫയൽ പാഡ്, കവർ നിർമ്മാണം - പരിശീലനം നൽകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	SCP	30,000	466836/09.04.2010 (ബിൽ 782/2009-10, 29.03.2010)
5.	എസ്. 31/10	പേൾ ജ്യൂവൽ നിർമ്മാണം - പരിശീലനം നൽകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	ജനറൽ	30,000	466838/09.04.2010 (ബിൽ 784/2009-10, 29.03.2010)
6.	എസ്. 87/9-10	സാരി ഡിസൈനിംഗ്	SCP	11,250	466837/09.04.2010 (ബിൽ 787/2009-10, 29.03.2010)

ആറ് പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് നടപ്പാക്കിയത്. ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഭാരത് സേവക് സമാജ് സംഘടനയാണ് ആറ് പദ്ധതികൾക്കും പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നത്.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപാകതകൾ:-

1. ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കടുംബശ്രീ, എ.ഡി.എസ്.,സി.ഡി.എസ്.-കൾക്ക് അധികാരമില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പരമാധികാരം ഗ്രാമസഭയ്ക്കുണ്ടെന്ന നിയമം ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

2. പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. ആറ് പദ്ധതികളിൽ 5 എണ്ണവും പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതിയാണ്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പട്ടികജാതിക്കാർ തന്നെയാണോ എന്നതിന് തെളിവില്ല.

3. 3/2010-ന് പൂർത്തിയായ പരിശീനത്തിന്റെ രേഖകൾ 2/2011-ൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. യൂണിറ്റിന്റെ സ്ഥാപന/പ്രവർത്തന രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയെങ്കിലും രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയില്ല. പരിശീലനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പരിശീലനത്തിനുശേഷം യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല.

4. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കത്തക്കതല്ല. വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2,18,050 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.

ഖണ്ഡിക സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലേയ്ക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതായും നിലവിലെ സ്ഥിതി ലഭ്യമാക്കാനും 14-5-2012-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ എൽ.എഫ്.ജി.എ(4) 405/2012 നമ്പർ കത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകി. ഓഡിറ്റ് പരിശീലനം നേടിയവർ ബാങ്ക് ലോണുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും മറ്റും മുഴുകിയിരുന്നതിനാലാണ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാകാതെ വന്നത് എന്ന് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള ഓഡിറ്റ് പരിശോധനയിലും യൂണിറ്റുകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥ:

ശ്രീമതി പി. വസലക്ഷ്മാരിയമ്മ, സെക്രട്ടറി

കാർത്തിക, പൂഴിക്കാട്, കടശ്ശനാട് പി.ഒ., പന്തളം, പത്തനംതിട്ട.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2011-12; ഖണ്ഡിക 4.12)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

104. വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയ തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് തൊഴിൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്നും പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കളായ ഓരോരുത്തരും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച രീതിയിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

105. പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ പരിശീലനം, സാരി ഡിസൈനിംഗ് തുടങ്ങി വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ അതത് മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള ഭാരത് സേവക് സമാജ് എന്ന ഏജൻസിയെയാണ് തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

106. എത്രപേർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകി, അതുകൊണ്ട് എത്ര പേർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

107. പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകി, അപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച എത്ര പേർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ആലപ്പുഴ ജില്ല

വ്യാജബില്ലുകൾ ചമച്ച് ധനാപഹരണം കൃഷി ഓഫീസർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2010-11, 2011-12 വർഷങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, വി.എഫ്.പി.സി.കെ., ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും തെങ്ങിൻ തൈകൾ, പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകളും തറവൂർ തെക്ക് സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്നും നെൽവിത്ത്, വളം എന്നിവ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകളും വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.

വിശദമായ പരിശോധനയിൽ പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പിൻവലിച്ച ₹27,68,455 നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപഹരിച്ചതായി ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തി.

ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന് സ്പെഷ്യൽ ലെറ്റർ അയയ്ക്കുകയും (ലെറ്റർ നം. എൽ.എഫ്.പി.റ്റി/58671/2013 തീയതി 15-4-2013) ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ (നം.എൽ.എഫ്.എ-പി2/123/2012, തീയതി:30.04.2013) പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായ കൃഷി ഓഫീസർ ശ്രീ. കെ. പി. സുനിലിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായും ഈ വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും ഗവ.സെക്രട്ടറി, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (എബി) വകുപ്പിൽ നിന്നും ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (കത്ത് നം.28180/എബി/ 13/തസ്വഭ. തീയതി 13.12.2013)

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2013-14; ഖണ്ഡിക 3.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

108. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കൃഷി ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിൽ പ്രസ്തുത ബില്ലുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് വി.എഫ്.പി.സി.കെ.-യുടെ റിപ്പോർട്ടിൽനിന്നും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിലവിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സർവ്വീസിലുണ്ടെന്നും ടിയാനെതിരെ ആലപ്പുഴ വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റികറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ടെന്നും ടിയാനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്ത ശേഷം സർവ്വീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട തുകയായ 27,68,455 രൂപ ടിയാൻ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്നും തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

109. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാതിരുന്ന സമിതി ചോദ്യത്തിന് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സമിതിയാണ് ശുപാർശ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകി.

110. ഇത്തരത്തിൽ അഴിമതി നടത്തിയവർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള പേരിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുക്കാതിരുന്ന നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച സമിതി ഇതിന്മേൽ ക്രിമിനൽ കേസ് കൊടുത്തശേഷം അതിന്റെ സ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അറിയിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

111. തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനെ സമിതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു. ടിയാനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അതിന്റെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അറിയിക്കുമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ പദ്ധതികളുടെ അവലോകനം

പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ വികസനത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാർഗ്ഗരേഖയുടെ ഭാഗമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജ സങ്കേതങ്ങൾ, കുടിവെള്ള-കളുസ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം, ഭക്ഷണ വിതരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിബന്ധനകൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത പൊതുലക്ഷ്യത്തിനും യുക്തിക്കും നിരക്കാത്ത രീതിയിൽ സബ്സിഡി നൽകുകയെന്ന പരിഗണന മാത്രം വെച്ച് പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അപാകതകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു.

(എ) പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിലേയ്ക്ക് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദേശീയ, അന്തർദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം, പഠനം എന്നിവയ്ക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിലെ കോഴ്സുകളിലേയ്ക്കുള്ള എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗിനും പഠനത്തിനും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടാതെ പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലുള്ള 18 വയസ്സിനുതാഴെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പട്ടികവർഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിന് നൽകേണ്ട തുക പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്തി വിതരണം മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി ചെലവഴിച്ചുതീർക്കുന്ന പ്രവണത നിലനിൽക്കുന്നു.

(ബി) മറ്റു പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിൽ വന്നിട്ടുള്ള സമാന വീഴ്ചകളുടെ വിശദാംശം പട്ടികയായി നൽകുന്നു.

ഇനം	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം/ ഖണ്ഡിക	തുക	അപാകത	കാരണം
കുടിവെള്ളം	തഴക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ ജില്ല	2015-16 ഖ.3-1	56,89,000	തുക വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ദൗർലഭ്യം കാരണം പദ്ധതി നടപ്പായില്ല. പുതിയ പദ്ധതി കണ്ടെത്തിയില്ല	സബ്സിഡി മാർഗ്ഗരേഖ 9.3(ix)-ന് പ്രഥമ മുൻഗണന നൽകി പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയില്ല.

പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കാണാതെ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് തെളിവാണ് മേൽ പരാമർശങ്ങൾ. ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിർബന്ധിത വകയിരുത്തലും ധനവിനിയോഗവും പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം പദ്ധതി നിർവ്വഹണം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2016-17; ഖണ്ഡിക 7)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

112. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഏത് വർഷമാണ് ആരംഭിച്ചതെന്നും പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ചും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് 2008-2009 മുതൽ 2010-11 വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി (4 കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ) തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജില്ലാപഞ്ചായത്തും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന് ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സംയുക്തപദ്ധതിയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായെന്നും, സിംഗിൾ പ്രോജക്ടിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും അത് പ്രായോഗികമല്ലാത്തതിനാലാണ് ജോയിന്റ് പ്രോജക്ടിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോടി രൂപ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും എന്നാൽ ആരും ടെണ്ടർ ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ കരാർ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വിശദമായ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.

113. പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും, ആയതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുവാനും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

114. തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുവാനും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

നികേഷപ്രവൃത്തികൾ-നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല

ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു വകുപ്പ്/പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിന് തുക മുൻകൂറായി നൽകി നിർവ്വഹണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കുകൾ. ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനവുമായി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയും ഡി.പി.സി. അംഗീകാരവും വാങ്ങുന്നു. കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ/ഏജൻസികളെ മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രവൃത്തി ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ.ഉ.(പി)177/06/ഫിൻ. തീയതി 12-4-2006 പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക ഡെപ്യൂസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തുക ഡെപ്യൂസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം/വകുപ്പുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. പണി പൂർത്തിയാക്കി ഫൈനൽ ബിൽ നൽകിയശേഷം വിശദമായ വിനിയോഗ പത്രിക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ്/സ്ഥാപനം നൽകേണ്ടതാണ്.

ഡെപ്യൂസിറ്റ് വർക്കുകളിൽ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം തയ്യാറാക്കുന്ന ഏകദേശ അടങ്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ശേഷം തികച്ചും അവ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കരാർ ചമച്ച് പദ്ധതി തുക മാത്രം ഡെപ്യൂസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. മുൻകൂറായി നൽകിയ തുകയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ മുൻകൂർ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും മിക്ക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് ചെയ്യാതായി കാണുന്നില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കാത്തതുമൂലം നാളിതുവരെ ഡെപ്യൂസിറ്റ് പ്രവൃത്തികൾക്കായി

മാറ്റിവച്ച തുകയിൽ എത്രമാത്രം ക്രമീകരിക്കാനുണ്ടെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക സാധ്യമല്ല. വെറും റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് KSEB, KWA തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തുക നൽകുന്നത്. ആയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ അധികം തുക കൈപ്പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. തുക ഒടുക്കുവരുത്തുകയല്ലാതെ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഏജൻസികളും യാതൊരു ശുഷ്കാന്തിയും കാണിക്കുന്നില്ല. ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം സംബന്ധിച്ചോ, പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ചോ വ്യവസ്ഥകളൊന്നാമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തുക നിക്ഷേപിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തുമ്പോൾ പല പദ്ധതികളും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. അപ്രകാരം റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്കായി ഒടുക്കുവരുത്തിയ തുകകൾ കരാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മടക്കി നൽകാതെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വൈദ്യുതീകരണം, കുടിവെള്ള വിതരണം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിക്ഷേപം നടത്തി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിനുള്ള രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും അംഗീകൃത പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ്, മൂല്യനിർണ്ണയ സാക്ഷ്യപത്രം, മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തീകരണ സാക്ഷ്യപത്രം, ഗുണഭോക്തൃ ഗ്രൂപ്പിനെ പദ്ധതി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കരാർ എന്നിവയെല്ലാം ചെലവിന്റെ കൃത്യതയും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കലും ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ അനിവാര്യമാണ്. പ്രസ്തുത രേഖകളൊന്നും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല. പല സ്ഥാപനങ്ങളും 1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (കരാർ) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 6 പ്രകാരം കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായും കാണുന്നില്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ച തുക മൃതനിക്ഷേപമായി തുടരുന്നു. തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിനാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യമേർപ്പെടുത്തുക, കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രവൃത്തികളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തുന്നതിലും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ട്. പൂർത്തീകരിച്ചതും അവശേഷിക്കുന്നതുമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാർഗ്ഗരേഖകൾ പ്രകാരം പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി ഭരണ/സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ രേഖകളെല്ലാം മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്, പെർഫോമൻസ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ സഹിതം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പതിനൊന്നാം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ സമ്പൂർണ്ണ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ജി.ഒ. (പി) നം.95/2008/ഫിൻ തീയതി 23-2-2008 പ്രകാരം നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി നിശ്ചയിച്ച അനെർട്ടിൾ (Agency for Non Conventional Energy & Rural Technology) തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നിക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതുവരെയും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന ഘണ്ടിൽ നിന്നും നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയ്ക്ക് കൈമാറിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്.

വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള തുകയുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നം.	ജില്ല	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നം.	തുക നിക്ഷേപിച്ച സ്ഥാപനം	നിക്ഷേപിച്ച തുക (രൂപ)
1	ആലപ്പുഴ	കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	09-10	3-9	കെ. ഡബ്ല്യു.എ.	4,50,000

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2011-12; ഖണ്ഡിക 2.6)

115. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

116. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

1. പദ്ധതി നിർവ്വഹണം: നിഷ്ഠിയാസ്തികൾ കനുകൂട്ടുന്നു

<p>പ്രാദേശിക വികസനം: ദിശ തെറ്റുന്നു.</p>	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം നിഷ്ഠിയാസ്തികൾ കനുകൂടാൻ ഇടയാകുന്നു. ലക്ഷ്യമിട്ട ഭൗതിക നേട്ടം കൈവരിക്കാതെ പദ്ധതിവിഹിതം കോടികളാണ് പാഴാവുന്നത്. ഇതിലൂടെ പ്രാദേശിക വികസനം ദിശ തെറ്റുന്നു. 2004-2005 സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിന് തെളിവാണ്.</p>
<p>നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾ സമയക്ലിപ്തത തെറ്റിക്കുന്നു.</p> <p>പദ്ധതി വിഹിതം: കോടികൾ നിക്ഷേപമായി; പദ്ധതികൾ പാതിവഴിക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചു.</p>	<p>നിർമ്മാണ സ്വഭാവമുള്ള പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല. (പത്രിക 1 കാണുക) ചിലത് അനന്തമായി നീളുന്നു. ചിലത് മുൻകൂറുകളിൽ ഒതുങ്ങി. മുൻകൂറുകൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്രമീകരിച്ചില്ല.</p> <p>വൈദ്യുതീകരണം, കുടിവെള്ളം/ജലസേചനം, ഭവന നിർമ്മാണം, തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ സർക്കാർ ഏജൻസികളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും നിക്ഷേപമായി തുടരുന്നു. ചില പദ്ധതികളാകട്ടെ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പഴയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇവയുടെ പൂർത്തീകരണം അസാധ്യമാണ്. ഫലത്തിൽ കോടികളുടെ പാഴ്ചെലവാണ് ഇവ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പൂർത്തിയായ പദ്ധതികൾ അധികവും തുടർപ്രവർത്തനമില്ലാതെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ്.</p>
<p>ഉല്പാദനമേഖല പദ്ധതികൾ പാളി</p>	<p>ഉത്പാദനമേഖല പദ്ധതികളിൽ വാങ്ങിയ ടാക്സർ, കൊയ്ത്ത് മെതിയന്ത്രം, കറവയന്ത്രം എന്നിവയിൽ അധികവും ഉപയോഗ ശൂന്യമായി നശിക്കുന്നു. കാർഷികാഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമിട്ട് വിത്തും വളവും സൗജന്യമായി നൽകാൻ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികൾ ധനസഹായവിതരണമായി പരിമിതപ്പെട്ടു. ഉൽപ്പാദന വർദ്ധന യെന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കലായി ചുരുങ്ങി.</p>
<p>ജനപങ്കാളിത്തം പരിമിതം പദ്ധതിധനവിനിയോഗത്തിൽ ക്രമക്കേട് ഗുരുതരം</p>	<p>ജനപങ്കാളിത്തം പരിമിതപ്പെട്ടതും പദ്ധതികൾ അപ്രായോഗികമായതും നിർവ്വഹണത്തിൽ അപാകതകൾ പെരുകിയതും മോണ്ടിറ്റിംഗ് സംവിധാനം നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടതുമാണ് ഭൂരിഭാഗം പദ്ധതികളുടേയും പാളിച്ചകൾക്ക് കാരണം. പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ മാത്രമല്ല ധനവിനിയോഗത്തിലും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടുകൾ വ്യാപകമാണ്. വകമാറ്റി ചെലവ് ചെയ്യലും ഏറെയുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർക്കുന്നവയാണിത്.</p>

<p>മരമത്ത് പദ്ധതികൾ= ധനദുർവിനിയോഗം</p>	<p>I(i) മരമത്ത് പണികൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫലപ്രാപ്തിയും ഏറ്റവും കൂടിയ ധനദുർവിനിയോഗവും കെട്ടുകാര്യസ്ഥതയും സുതാര്യതയില്ലായ്മയും ധൂർത്തും പൊതു മരമത്ത് പണികളിലാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരമത്ത് പണികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച കോടികളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നാമമാത്രമാണ്.</p>
<p>എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും കരാറുകാരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മേധാവിത്വം</p>	<p>അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂടെ കേരളവികസന പദ്ധതിയായി വളർന്നിട്ടും പൊതു മരമത്ത് പണികളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീരെയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ-പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയർമാർ, കരാറുകാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ മേധാവിത്വം പൊതു മരമത്ത് പണികളിൽ പ്രകടമാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ ലളിതമലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം 99 ശതമാനം എഞ്ചിനീയർമാരും പാലിക്കുന്നില്ല. സാങ്കേതികതയുടെ പുകമറയിൽ മരമത്ത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം അവിഷ്കരണമായി തുടരുന്നു.</p>
<p>മരമത്ത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം: മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ചില്ല. കേരള വികസനപദ്ധതിയിൽ കരാറുകാരുടെ കുത്തക</p>	<p>1997-1998 മുതൽ 2001-2002 വരെ മരമത്ത് പദ്ധതികൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പണികൾ അന്ന് അനന്തമായി നീണ്ടതിനാലും ബിനാമി ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമായതിനാലും 2002-2003 മുതൽ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണികൾ ടെണ്ടർ വേലയായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് എതിരെ സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു. ടെണ്ടർ വേലകളുടെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മാതൃകയിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ജി.ഒ.(എം.എസ്)20/2002;6.6.2002) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ നിരക്ക് ക്യാട്ട് ചെയ്ത് മത്സര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാതാക്കി പൊതു മരമത്ത് പണികളിൽ കരാറുകാരുടെ കുത്തക രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തടയാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല.</p>

<p>സുപ്രധാന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അലംഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പണികൾ - ഏറ്റെടുത്തവ, പൂർത്തിയാക്കിയവ, പൂർത്തിയാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്നവ എന്നീ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവസാന ബിൽ തീർപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് പല പണികളും തുടർപദ്ധതിയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുന്നത്. പണികൾക്ക് നൽകിയ മുൻകൂറുകൾ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അവസാന ബില്ലിൽ മുൻകൂർ ക്രമീകരിക്കാതെ തുക നൽകി അധിക ചെലവും വരുത്തുന്നുണ്ട്.</p>
<p>മുൻകൂർ: നിയമലംഘനം വ്യാപകം</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താതെയും ചെയ്ത പണികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെയും വർഷം തോറും വൻ തുകകൾ മുൻകൂർ നൽകുന്നു. കരാറുകാർക്ക് മുൻകൂർ നൽകുന്നതിൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത് അക്കൗണ്ട് കോഡ് ഖണ്ഡിക 10.2.22 നോട്ട് 4, 10, 2.23 എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രത്യേകാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>എസ്റ്റിമേറ്റ്: യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ല: വ്യതിചലനം ഏറുന്നു.</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് വ്യതിചലനം വ്യാപകമാണ്. പണിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഹനിക്കുന്നതും അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നതുമാണിത്. ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എഞ്ചിനീയറും പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും കേരള സ്റ്റാന്റേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ലംഘിച്ച് പണിനടത്തുന്നതും അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നു.</p>

പത്രിക - I

പഞ്ചായത്ത് രാജ്/നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ വിവരം

(31-3-2005-ലെ സ്ഥിതി) (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ)

ജില്ല	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള മരാമത്ത് പണികളുടെ എണ്ണം					അടങ്കൽ തുക (ആകെ)	ആകെ ചെലവ്	ബാക്കി
	ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	നഗരസഭ	അതുക			
ആലപ്പുഴ	-	-	19	130	149	2,66,11,537	1,90,18,700	75,92,837

[(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2004-05; ഖണ്ഡിക 1.1.1(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

117. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള 19 പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പ്രസ്തുത 19 പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണുള്ള വിവരം ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലാണ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

118. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള 19 പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ-ത്രിതലപഞ്ചായത്തുകൾ

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും; പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാത്ത; പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുനിരീക്ഷണം

1998-99 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡികകളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം ക്രോഡീകരിച്ച് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.നി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്തവിവരണം
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	3-40	ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	9,80,000	പട്ടികജാതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന തിനായി 2004-05-ലും 2005-06 ലും 9.8 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടി 4-ാം ക്ലാസ് വിജയിച്ച ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റസിഡൻഷ്യൽ രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി

					കറ്റാനം ബഥനി ആശ്രമത്തെയും പോപ് പയസ് സൂജിനേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. കുട്ടികളെ യഥാസമയം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകാതിരുന്നതാണ് പദ്ധതി പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം 28-11-2000 -ലെ 4969/പി(3)2000/ തസ്വഭവ. സർക്കുലറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.
--	--	--	--	--	---

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

119. പട്ടികജാതി കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുത്തതെങ്ങനെ, ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ, പദ്ധതിക്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളോടുകൂടി 25 കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തെന്നും തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഇതിൽ 9 കുട്ടികൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുപോയതിനാൽ അതേ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും 9 കുട്ടികളെക്കൂടി കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ആ വർഷം പ്രോജക്ടിന് അനുമതി ലഭിച്ചത് ഡിസംബർ മാസത്തിലായതിനാൽ അടുത്ത അദ്ധ്യയനവർഷത്തിനുമുമ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, 5 മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ബാക്കി 16 കുട്ടികളെ 2005-06 വർഷം രണ്ട് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലാക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ ഫണ്ട് ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധത കാണിക്കാത്തതിനാൽ, പദ്ധതി തുടർന്ന് നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ആദ്യത്തെ വർഷം ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാതെത്തന്നെ കാലതാമസമാണ് സ്കൂളുകളെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്നും ആയതിനാൽ

സ്കൂൾ തന്നെ കുട്ടികളെ പിരിച്ചുവിടുകയും കുട്ടികൾ മറ്റ് ചില സ്കൂളുകളിലായി പഠനം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തതായും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. മേൽ പദ്ധതി കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

120. പ്രസ്തുത പദ്ധതി മൂലം കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

അക്ഷയ പദ്ധതി നിർവ്വഹണം

ആധുനിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വിവര സംവേദക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാധ്യതകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വിവരസാങ്കേതിക വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അക്ഷയ. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ മുഖേനയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷനുകൾ മുഖേനയുമാണ് ഈ പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നത്.

കമ്പ്യൂട്ടർ/ഐ.ടി. സങ്കേതങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക, അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും സ്ഥാപിക്കുക, ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈയെത്തും ദൂരത്ത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഈ പരിപാടി മറ്റുജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകി ഐ.ടി. സാക്ഷരനാക്കുന്നു. പരിശീലനചെലവ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 60 രൂപ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10 രൂപ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 10 രൂപ ഗുണഭോക്താവ് 40 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. അതേ സമയം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോർപ്പറേഷൻ 80 രൂപ, ഗുണഭോക്താവ് 40 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വഹിക്കേണ്ടത്. ഇതിനാവശ്യമായ തുക വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 20 രൂപ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 10 രൂപ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 10 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

5-5-2004-ലെ ജി.ഒ. (ആർ.റ്റി) 3330/04/ധന നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്കുള്ള വിഹിതം ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ ആരംഭിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്. അക്ഷയ പരിപാടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ഒന്നുവീതം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ രണ്ടുവീതവും സോഷ്യൽ-അനിമേറ്റർമാരെ നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അനിമേറ്റർമാർക്ക് ഐ.ടി. മിഷൻ നൽകുന്ന ഓണറേറിയത്തിന് പുറമേ പ്രതിമാസം 500 രൂപ കൺവേയ്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അലവൻസായി നൽകേണ്ടതാണ്. ഇതിന് പദ്ധതി വിഹിതം/തനത് ഫണ്ട്/പൊതു ആവശ്യ ഗ്രാന്റ് വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം മുൻകൂറായി ഈടാക്കി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് ഫണ്ടിലടച്ച ശേഷം യഥാസമയം നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ജി.ഒ. (എം.എസ്.) 40/04/പ്ലാനിംഗ്/31-3-2004 ഖണ്ഡിക 7-5-02(5) പ്രകാരവും ജി.ഒ. (എം.എസ്.)183/07/തസ്വഭവ്/24/07.07 ഖണ്ഡിക 6.17(ii) പ്രകാരവും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ച തുകയുടെ കണക്കും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം അടച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷമാണോ പരിശീലനം നൽകിയതെന്ന വിവരവും വ്യക്തമല്ല.

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുക വളരെ പരിമിതമായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	നിക്ഷേപിച്ച തുക (രൂപ)	വിനിയോഗിച്ച തുക (രൂപ)	ശേഷിക്കുന്ന തുക (രൂപ)
ആലപ്പുഴ ജില്ല 31-3-2009 വരെ			
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	45,18,180	54,640	44,63,480

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 2.13)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

121. പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയും മോണിറ്ററിംഗും നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും വരവുചെലവ് കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസികൾ വിശദമായ വിനിയോഗ രേഖകൾ നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് മുൻപാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

122. പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് മുന്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വികലാംഗക്ഷേമപദ്ധതി- 19.03 ലക്ഷം ചെലവായിട്ടും ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം:2008-09, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3(12)

★ വികലാംഗ ക്ഷേമ പദ്ധതി-19,00,000-പാഴായി

★ കരാർ വയ്ക്കാതെ ഖാദി ബോർഡ് വക സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തി.

★ കരാറില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിക്കും തുക നൽകി.

2007-08 വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും സംസ്ഥാന വികലാംഗ കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുത്ത ഏകവർഷ പദ്ധതികളാണ് വികലാംഗ സഹായോപകരണ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 85/08) ലിംബ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്റർ (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 102/08) എന്നിവ. ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി 24-3-2008-ൽ വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനുമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും (നമ്പർ 47/07-08 തീയതി 24-3-08) അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 18,47,000 രൂപ വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷന് നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന കലണ്ടർ പ്രകാരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2007 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 2008-ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ (09/09) വികലാംഗ സഹായോപകരണ നിർമ്മാണശാല പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല 2008-09 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ താഴെപ്പറയുന്ന അപാകതകളും ഉള്ളതായി കാണുന്നു.

മേൽപദ്ധതിയായി 12-2-2008-ൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി, വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ എം.ഡി., ഫോർമാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആര്യട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനടുത്തുള്ള 2 കെട്ടിടങ്ങളോടു കൂടിയ 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം പദ്ധതിയ്ക്ക് വളരെ അനുയോജ്യമാണെന്നും അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശമുള്ള സ്ഥലം (കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്റ്റാറക ട്രസ്റ്റ് വക) കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കെട്ടി ഷെഡ്ഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിർമ്മാണശാല മാത്രം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ വിവരം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ 12-2-2008-ലെ 03/ബി2/08/വി.ക്ഷേ.കോ/എംആർഎസ് സി നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയ ഡിറ്റയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിലും പദ്ധതി അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്നതായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 24-3-2008-ലെ കരാറിൽ കേരള സംസ്ഥാന ഖാദി ബോർഡിന്റെ വാടകയ്ക്കുള്ള സ്ഥലവും കെട്ടിടവും പ്രോജക്ടുകൾക്കുവേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കോർപ്പറേഷന് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറിലെ 5-ാം നമ്പർ നിബന്ധന പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രാരംഭ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എൽ.എസ്.ജി.ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മുഖാന്തരം നടത്തുന്നതും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി വരുന്ന തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷന് നൽകുന്ന തുകയിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പാസ്സാക്കുന്ന ബിൽ പ്രകാരം കോർപ്പറേഷൻ നൽകുന്നതുമാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖാദി ബോർഡ് വക സ്ഥലം വാടക രഹിതമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് വകുപ്പുമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പലതവണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കത്തിടപാടുകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഖാദി ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിനുവിധേയമായി കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രതിമാസ വാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് വിട്ടുതരുന്നതിന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് (കത്ത് നമ്പർ കെ. ബി. 183/08/കെ5 തീയതി 12-3-2008). എന്നാൽ ഖാദി ബോർഡുമായി വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ തന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണശാല ആരംഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും നടത്തുകയും താഴെപ്പറയും പ്രകാരം തുക ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു.

ക്രമ നമ്പർ	നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം	നൽകിയ തുക	തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ വിവരം/ തുക നൽകിയ ഡിഡി നമ്പർ/ തീയതി	കുറിപ്പ്
1	ബോർവെൽ സ്ഥാപനം	3,450	ശ്രീ. മനരാജ് 183311/ 6-8-08	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നൽകി
2	കെട്ടിടം മെയിന്റനൻസ്	31,568	ശ്രീ. മനരാജ് 140177/ 1-1-09	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നൽകി.
3	വയറിംഗ്	1,58,846	ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ 139548/ 17-1-09	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നൽകി.
4	ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	എ. 56000 (മൊബിലൈസേഷൻ അഡ്വാൻസ്)	നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം 184800/ 6-10-08	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും നൽകി
		ബി. 56000 യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ	ചെക്ക് നമ്പർ. 2636414/ 25-11-08	
ആകെ		3,05,864		
നികുതി ഉൾപ്പെടെ		3,10,500		

വികലാംഗ സഹായ ഉപകരണങ്ങളും ലിംബ് ഫിറ്റിംഗ് സെന്ററും നിർമ്മിക്കുവാനാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ടി കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ഇത്തരം വ്യവസായ സംരംഭത്തിന് അനുയോജ്യമാണോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് സാങ്കേതിക പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതായോ, തൽസംബന്ധമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതായോ കാണുന്നില്ല. ആവശ്യമായ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതി സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയും ഖാദി ബോർഡുമായി കെട്ടിട അവകാശം സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെയും മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനമെടുത്തതും കരാറിന് വിരുദ്ധമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് 56,000 രൂപ നൽകിയതും ക്രമപ്രകാരമല്ല. പദ്ധതി പണം നൽകി 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാർ പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണശാലയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷന് നൽകിയ തുകയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നൽകിയ തുകകൾ [3450+31568+158846+56000+4636 (നികുതികൾ)] ഒഴികെയുള്ള 15,92,500 രൂപ പലിശ സഹിതം വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെലവായ 3,10,500 രൂപ ഖാദി ബോർഡുമായി വാടക സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് ചെലവ് ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്ത ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽനിന്നും ഇടപാടുകേണ്ടതുമാണ്. ആകെ 19,03,000 രൂപ (18,47,000+56,000) 2007-08-ൽ 18,47,000 രൂപ 08-09-ൽ 56,000 രൂപ.

ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ. പി. കെ. മോഹനൻ (സെക്രട്ടറി), ഷാംഗ്രില, ഇസ്ലാമ റോഡ്, അമ്പലപ്പുഴ പി. ഒ.
2. ശ്രീ. എസ്. വി. കലേശൻ, എ. (അഡീഷണൽ ചാർജ്ജ്), ഗ്രീഷ്മ, കലവൂർ പി. ഒ. ആലപ്പുഴ
3. ശ്രീ. ആർ. നാസർ (പ്രസിഡന്റ്),
4. ഐശ്വര്യ, മുട്ടത്തിപ്പറമ്പ് പി. ഒ., ആലപ്പുഴ.

മറ്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2010-11; ഖണ്ഡിക 5.3.5 (1))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

123. വികലാംഗ സഹായോപകരണ നിർമ്മാണശാല ഖാദി ബോർഡ് വക ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കാൻ കാരണമെന്തെന്നും അതു സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ നിലവിലുണ്ടോയെന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, മേൽ പറഞ്ഞ നിർമ്മാണശാല പ്രവർത്തിക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ കഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്കാർക സ്റ്റേറ്റ് വക ഭൂമിയിലായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ പദ്ധതി അവിടെ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ, വകുപ്പുമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഖാദിബോർഡ് ഡയറക്ടർ ഖാദിബോർഡ് വക സ്ഥലവും കെട്ടിടവും പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി വാടക രഹിതമായി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ ശാലയിൽ ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ അംഗങ്ങൾക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത കരാറിൽ ഖാദി ബോർഡ് വക കെട്ടിടം വാടകരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനുമായുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, മേൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഖാദിബോർഡ് വക പരാമർശം ഇല്ലായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ വികലാംഗ കോർപ്പറേഷനുമായി രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. വികലാംഗ ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയപ്പോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചും എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചതായി കാണുന്നില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും, 2007-ലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനുമായി പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും വികലാംഗർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിലകുറച്ച് നൽകുകയും ചെയ്തതെന്നും കൃത്രിമ കൈ, കാൽ, വീൽ ചെയർ, വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും വികലാംഗ കോർപ്പറേഷനുമായുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സാധ്യമായതെന്നും എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ, ആലപ്പുഴ യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നതിൽ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുകയും ഉപകരണങ്ങൾ പ്രസ്തുത യൂണിറ്റിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുകയും നിലവിൽ വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ

ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വികലാംഗർക്ക് വിലക്കിഴിവിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. വികലാംഗ കോർപ്പറേഷൻ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയോട് നിരുത്തരവാദപരമായാണ് പെരുമാറിയതെന്നും ഇതിനെതിരെയുള്ള നടപടി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

124. പരാമർശവിധേയമായ വികലാംഗ സഹായോപകരണ നിർമ്മാണശാല യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നിരുത്തരവാദപരമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

സ്റ്റീം കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചില്ല- 4,50,000 രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ തുരുമ്പെടുക്കുന്നു

ആലപ്പുഴ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2013-14 ഖണ്ഡിക 3-8:

- ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് ഭൗതിക സാഹചര്യം ഒരുക്കാതെ
- 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതുവരെയും സ്ഥാപിക്കാതെ തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിൽ
- പദ്ധതി മോണിറ്ററിംഗ് നടന്നില്ല.

സർക്കാർ ഹയർ സെക്കന്ററി/ഹൈസ്കൂളുകളോടു ചേർന്നുള്ള എൽ.പി. സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞി വിതരണത്തിന് സ്റ്റീം കിച്ചൺ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 13,50,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു (മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ്/നോൺ റോഡ് ബിൽ നം.21/31-3-2014) 2013-14 വർഷം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണിത് (നം.എസ്.ഒ.301/14). പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 4,50,000 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് മങ്കൊമ്പ് എ.റ്റി.വി. ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് നൽകിയെങ്കിലും യൂണിറ്റിന്റെ സാമഗ്രികൾ നാളിതുവരെയും

സ്ഥാപിക്കാതെ തുരുമ്പെടുത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. എൽ.പി. വിഭാഗത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവായ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഇത്തരമൊരു യൂണിറ്റ് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ഷെഡ് ഇല്ലാത്തത് കാരണമാണ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാത്തതെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത വേളയിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റീം കിച്ചൺ ആവശ്യമായ സ്കൂളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാവശ്യമായ ഭൗതിക സാഹചര്യം ഉറപ്പാക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ബിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച മുഴുവൻ തുകയും (ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചാർജ് സഹിതം) യൂണിക് സിസ്റ്റംസ്, തഴിപ്പ്, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകി നിർവ്വഹണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ വീഴ്ച മൂലമാണ് 4,50,000 രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകാതെ പോയത്. ആയതിനാൽ, പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ച 4,50,000 രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രസ്തുത പരാമർശം സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന വിവരം 17-5-2016-ലെ കെ.എസ്.എ.-എ.എൽ.പി./പി.9/2016-ാം നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ അറിയിച്ചുവെങ്കിലും ആയതിന് മറുപടി ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. ജിമ്മി കെ. ജോസ്, വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ,
കാട്ടിക്കാട്ട് ഹൗസ്, ഇമ്പോളി പി. ഒ., ആലപ്പുഴ.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2015-16; ഖണ്ഡിക 8.12)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

125. മങ്കൊമ്പ് എ.റ്റി.വി. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സ്റ്റീം കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പ്രസ്തുത സ്കൂളിന്റെ ഭക്ഷണപ്പുര മരം വീണ് തകർന്നതായും കെട്ടിടത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും നിലവിൽ 45 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്നും ഇത്രയും ചെറിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ സ്റ്റീം കിച്ചൺ യൂണിറ്റിന്റെ ആവശ്യകതയില്ലെന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

126. യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തതിനാലാണ് മങ്കൊമ്പ് എ.റ്റി.വി. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സ്റ്റീം കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പകൽ വീടുകൾ - പത്ത് നിർമ്മിച്ചതിൽ എട്ടും പ്രവർത്തനരഹിതമായ കെട്ടിടങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മാത്രമായി

[ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഓ.റി.2015-16, ഖ.3.3]

മുഹമ്മ, ഹരിപ്പാട്, പുളിങ്കുന്ന്, വള്ളിക്കുന്നം, മാരാരിക്കുളം (തെക്ക്), ബുധന്തൂർ, മണ്ണഞ്ചേരി, ചെന്നിത്തല-തുപ്പെരുത്തൂർ, അരൂർ, അമ്പലപ്പുഴ (തെക്ക്) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 പകൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നാളിതുവരെയും വൈദ്യുതീകരിച്ചിട്ടില്ല. പകൽ വീടുകൾക്കായി പണിത 10 കെട്ടിടങ്ങളിൽ 8 എണ്ണവും നിർദ്ദിഷ്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക വഴി ഇതിലേക്കായി ചെലവഴിച്ച 69,02,621 രൂപ പാഴ്ചെലവായി. പകൽ വീടുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെങ്കിലും ഇവയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ടെലിവിഷൻ, യോഗമാറ്റ്, ഡോർമാറ്റ്, വെയിംഗ് മെഷീൻ, കാരംസ് ബോർഡ്, ചെസ് ബോർഡ് എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് 2015-16 വർഷം 1,72,200 രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിക്കാത്ത പകൽവീടുകൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയും പാഴ്ചെലവായി.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2016-17; ഖണ്ഡിക 4.6.7)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

127. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

128. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി; പദ്ധതി വിഹിതം 4.02 കോടി നഷ്ടം

തൊഴിലും വ്യവസായവികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപിച്ച തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോ ആയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവയുടെ സ്ഥാപനചെലവ് കോടികൾ പാഴായി.

ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അടച്ചുപൂട്ടിയതോ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോ ആയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചെലവ് 4.02 കോടിയാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യത വിരളമായതിനാൽ ഈ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ:-

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ച വ്യവസായ വികസന കോംപ്ലക്സിൽ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയില്ല. ഇതിന് ചെലവഴിച്ച 2,51,074 രൂപ പാഴായി.

(2000-01 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്; ഖണ്ഡിക 2)

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05; ഖണ്ഡിക 2.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

129. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

130. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മുതുകളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ - ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും; പൂർത്തീകരിക്കാത്ത; ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാത്ത; പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു നിരീക്ഷണം

1998-99 മുതൽ 2005-06 വരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഖണ്ഡികകളിൽ പൊതുവായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് നിരീക്ഷണം ക്രോഡീകരിച്ച് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.നി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം
1	2	3	4	5	6
1	2005-06	3.16 (എ)	മുതുകൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	3,10,000	മുതുകൾ പി.എച്ച്.സി.-യിൽ ഒരു വനിതാ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 1999-2000-ൽ 2,20,000 രൂപ, 2000-01-ൽ 2,30,000 രൂപ വകയിരുത്തി. 31-3-2000 വരെ 3,10,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചു (കൺവീനർ) 30-1-2007 വരെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. റൂഫ് വാർത്ത് ഭിത്തി ഭാഗികമായി തേച്ചുനിലയിലാണ്. മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തിയതായി തെളിവില്ല. കെട്ടിടം നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

1	2	3	4	5	6
2	2004-05	3.7	മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,63,200	<p>ബിരുദധാരികളായ 17 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് പി.ജി.ഡി.സി.എ. വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ടി പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പി.ജി.ഡി. സി.എ. കോഴ്സ് നടത്തുന്നതിന് അംഗീകാരമുണ്ടെന്നതിന് രേഖകളില്ല. മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലെറ്റർ പാഡിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. മേൽ അപാകതകളിൽനിന്നും പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംശ്രദ്ധി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിപ്പണം പാഴായതായി വിലയിരുത്തുന്നു.</p>
3	2004-05	2(9)	മാവേലിക്കര താമരക്കുളം	96,380	<p>വനിതാ കാന്റീൻ നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം കെട്ടിടനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന</p>

					<p>പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ, കാന്റീൻ നടത്തുന്നതിന് അനിവാര്യമായ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതിപണം വിനിയോഗിച്ചത് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.</p>
4	2004-05	2(10)	മാവേലിക്കര - താമരക്കുളം	2,06,250	<p>പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനം അംഗീകാരമുള്ളതാണെന്നതിനും നൽകിയ കോഴ്സിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയതാണെന്നതിനും രേഖകളില്ല. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്ഥാപനം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 151 കുട്ടികളുടെയും കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.</p>
5	2004-05	2(7)	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	35,000	<p>കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കായി</p>

					<p>ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി (അക്ഷയ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ) 5 വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി. കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയതിനോ, അവ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനോ രേഖകളില്ല.</p>
6	2004-05	2(9)	കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	65,000	<p>വ്യാപകമായ പരസ്യം നൽകിയിട്ടും പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലെ ഒരംഗത്തിന്റേത് തന്നെയാണ്. ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ച വ്യക്തിക്കല്ല കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ സാമ്പത്തികാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ല.</p>
7	2004-05	2.14	കണ്ടല്ലൂർ	16,800	<p>പദ്ധതി</p>

			ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്		നിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ബാങ്ക് വായ്പ എന്നിവ - ഉറപ്പാക്കിയതായി രേഖയില്ല. ആടുകളെ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളില്ല. പദ്ധതിക്കായി പണം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതിന് വളരെ നാളുകൾക്കുശേഷം മാത്രം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ടതായാണ് രേഖകൾ. പദ്ധതിയുടെ സംശ്രദ്ധി ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു.
--	--	--	-----------------	--	--

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

131. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

132. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ-നിയമ/ചട്ട വിരുദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കി

മരമത്ത് പണികൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രോജക്ടുകളും, ജില്ലാ ആസ്വരൂപണ ബോർഡിന്റെയോ, ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെയോ അംഗീകാരമില്ലാതെ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും സ്റ്റോർപർച്ചേസ് നിയമങ്ങൾക്കും,

സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും വിരുദ്ധമായി ഈ പദ്ധതികൾ പലതും നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ പദ്ധതിപ്പണം ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക	പദ്ധതി	അപാകതകൾ
പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2005-06 3.7	35,000	എസ്.റ്റി. കുടുംബ വാസസമലം മണ്ണിടുയർത്തൽ (100% സബ്സിഡി)	1. ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറും ജില്ലാതല ടെക്നിക്കൽ സമിതിയും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. 2. അംഗീകൃത സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല
പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2005-06 3.8	4,91,980	കൊച്ചുവേളി-തെക്കുംതല റോഡ് നിർമ്മാണം	ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല

<p>പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2005-06 3.8</p>	<p>3,69,267</p>	<p>തുറവൂർ- പാലത്തറ മുട്ടംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല</p>
<p>പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2005-06 3.8</p>	<p>3,01,997</p>	<p>അരൂർ- വെട്ടുകുടവ് റോഡ് ടാറിംഗ്</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല</p>
<p>പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2005-06 3.8</p>	<p>-</p>	<p>തുറവൂർ- വെട്ടിക്കാട് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല</p>
<p>പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2005-06 3.5</p>	<p>3,99,819</p>	<p>കോട്ടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നീണ്ടകര- സെന്റ് മാർട്ടിൻ മണ്ണെച്ചിറ റോഡ് നിർമ്മാണം</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ടെക്നിക്കൽ സമിതിയുടെയും അംഗീകാരമില്ല. 1265 എം3 ഗ്രാമ്പൽ ഫില്ലിംഗിന് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.</p>

<p>ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2004-05 3.9</p>	<p>6,14,000</p>	<p>സൂക്ഷ്മകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ</p>	<p>ഭരണാനുമതിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരവും ഇല്ല. 1,63,400 രൂപയ്ക്ക് ഫർണിച്ചറും, 4,35,000 രൂപയ്ക്ക് പ്രൊജക്ടും വാങ്ങി. ടെന്റർ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. വിതരണ വിവരങ്ങളില്ല.</p>
<p>അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2003-04 2.2</p>	<p>49,475</p>	<p>പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരമില്ല.</p>
<p>മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>2004-05 3.24</p>	<p>-</p>	<p>പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോയിക്കൽ മുക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സൈഡ് കെട്ടുക</p>	<p>ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരമില്ല. 5/1999 മുതൽ 12/2000 വരെ നടന്ന പണിയുടെ അളവ്, 1-2-2005-ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ മസ്റ്റർറോൾ തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പിടാത്തതും അപൂർണ്ണവുമാണ്.</p>

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2007-08 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്; ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക 3.21.4)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

133. പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ എസ്.റ്റി. കുടുംബവാസസ്ഥലം മണ്ണിടയർത്തൽ (100% സബ്സിഡി) പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ വന്ന നഷ്ടം ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികൾ തോടിന്റെ തീരത്തായിരുന്നതിനാലും മഴക്കാലത്ത് തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് പ്രസ്തുത കോളനി നിവാസികളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാലുമാണ് പരിഹാരമെന്നോണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് മേൽ പറഞ്ഞ വാസസ്ഥലം മണ്ണിടയർത്തിയതെന്നും ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും നഷ്ടം വന്ന തുക ഈടാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സമിതിയെ അറിയിച്ചതിന്, പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരുടെ വാസസ്ഥലം മണ്ണിടയർത്തൽ പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഉള്ളതിനാലാണ് സബ്സിഡി അനുവദിച്ചതെന്ന് പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

134. കൊച്ചുവേളി-തെക്കുംതല റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

135. തുറവൂർ-പാലത്തറ മുട്ടുംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

136. അരൂർ - വെട്ടുകടവ് റോഡ് ടാറിംഗ് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

137. തുറവൂർ - വെട്ടിക്കാട് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

138. കോട്ടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നിണ്ടകര-സെന്റ് മാർട്ടിൻ മണ്ണുച്ചിറ റോഡ് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

139. സൂക്ഷ്മങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, ഭരണാനുമതിയും ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരവും ഇല്ലാതെയും ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കാതെയും വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചർ, പ്രോജക്ടർ എന്നിവ സ്റ്റോക്കിലെടുത്തതിന്റേയും വിതരണം ചെയ്തതിന്റേയും രേഖകളില്ലാത്തതിനാലാണ് ഹാജരാക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നതെന്ന് ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി പറഞ്ഞു. ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതുസംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

140. പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിലെ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുകയും ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.

141. പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോയിക്കൽ മുക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സൈഡ് കെട്ടുക എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

142. പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.റ്റി. കടുംബങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം മണ്ണിടയർത്തൽ (100% സബ്സിഡി) എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെയും കൊച്ചുവേളി-തെക്കുംതല റോഡ് നിർമ്മാണം, തുറവൂർ-പാലത്തറ മുട്ടുംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം, അരൂർ-വെട്ടുകുടവ് റോഡ് ടാറിംഗ്, തുറവൂർ-വെട്ടിക്കാട് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം, കോട്ടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നീണ്ടകര- സെന്റ് മാർട്ടിൻ മണ്ണുച്ചിറ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നീ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

143. ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

144. അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

145. മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡി.പി.സി.യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഐ.എ.വൈ. ഭവനനിർമ്മാണം - ക്രമക്കേടുകൾ :

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2004-05, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.3)

മുതുകുളം ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഐ.എ.വൈ. ധനസഹായം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ വാങ്ങിയശേഷം പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിലെ വി.ഇ.ഒ. ബ്ലോക്ക് ഹൗസിംഗ് ഓഫീസറുടെ സഹായത്തോടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുപകരം മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച്, ആൾമാറാട്ടം നടത്തി ആനുകൂല്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചില്ല. അനർഹരായവർക്ക് ആൾമാറാട്ടത്തിലൂടെ ആനുകൂല്യം നൽകിയത് കൂടാതെ, വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെയും, സ്വന്തമായി ഭവനം ഇല്ലാത്തവർക്കുപോലും ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് കളക്ടർ ശിപാർശ ചെയ്തെങ്കിലും തുടർനടപടികൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അനധികൃതമായി കൊടുത്ത തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

എസ്.ജി.ആർ.വൈ.-ഭക്ഷ്യധാന്യ വിനിയോഗത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ :

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.10)

ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7 റോഡുകൾ എസ്.ജി.ആർ.വൈ. പദ്ധതിയും, എം.എൽ.എ.യുടെ പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനർമാർക്ക്, വേലകളുടെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി കരാർ വച്ചു

ഉടൻ തന്നെ പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അരി വിഹിതവും (അതായത് ഏഴ് വേലകൾക്കും കൂടി 518.12 ടൺ അരി) മുൻകൂറായി നൽകി. ഇപ്രകാരം മുഴുവൻ അരിയും മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ വേലകൾ ഒന്നും തന്നെ ആരംഭിക്കുകപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി മുൻകൂർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആണെന്നിരിക്കെ ഏഴ് പ്രവൃത്തികൾക്കുംകൂടി പരമാവധി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് മുൻകൂറായി നൽകാവുന്നത്. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി കിലോഗ്രാമിന് 6.20 രൂപ നിരക്കിൽ 32,12,344 രൂപയുടെ അരി മുൻകൂറായി നൽകിയത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. യാതൊരു ഈടും നൽകാതെ മാർക്കറ്റിൽ 70 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അരി നൽകിയത് നാളിതുവരെ ഇതിന്റെ വിതരണ വിവരം, മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കാത്തതും ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ്. നഷ്ടം കണക്കാക്കി സെക്രട്ടറി, കൺവീനർ എന്നിവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.28.1, 3.28.2)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

146. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാർ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

147. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടി; പദ്ധതി വിഹിതം 4.02 കോടി നഷ്ടം

തൊഴിലും വ്യവസായ വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ പദ്ധതിവിഹിതം ചെലവഴിച്ച് സ്ഥാപിച്ച തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയതോ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോ ആയ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇവയുടെ സ്ഥാപന ചെലവ് കോടികൾ പാഴായി.

ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകളിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അടച്ചുപൂട്ടിയതോ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതോ ആയ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ചെലവ് 4.02 കോടിയാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യത വിരളമായതിനാൽ ഈ തുക നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ലഭ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ:-

ജില്ലയിലെ ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 28,46,263 രൂപ ചെലവഴിച്ച് കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്റർ ഗോഡൗൺ നിർമ്മിച്ചെങ്കിലും കയർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പണികളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

(2000-01 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്; ഖണ്ഡിക 34, 35)

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഈ ഇനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ വിവരം താഴെ പട്ടികയിൽ

ജില്ല	തുക
ആലപ്പുഴ	42,30,117
ആകെ	42,30,117

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05; ഖണ്ഡിക 2.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

148. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെന്തെന്നും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തെക്കുറിച്ചും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പ്രസ്തുത കെട്ടിടവും കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലവും 2017-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അഡീഷണൽ സ്മിൽ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (അസാപ്) കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്മിൽ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി വിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കയർ വ്യവസായത്തിനുള്ള ഫാക്ടറി മാതൃകയിലാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചതെന്നും എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു കെട്ടിടത്തിൽ അസാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതിനാലാണ് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം പൊളിച്ചുനീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സമിതി മുന്പാകെ വിശദീകരിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ തുക തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് സമിതി ആരാഞ്ഞതിന്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അസാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഉണമുണ്ടാകുമെന്നും സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്റർ, ഗോഡൗൺ

എന്നിവ പൊളിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചെലവായ തുക, നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു. സർക്കാർ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

149. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കയർ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്റർ, ഗോഡൗൺ എന്നിവ പൊളിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചെലവായ തുക, നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് - ആലപ്പുഴ ജില്ല

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

(എ) കുടുംബശ്രീ/വനിത എസ്.എച്ച്.ജി.കൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം.

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം : 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.7

നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും സബ്സിഡിയും ബാങ്ക് വായ്പയും ലഭ്യമാക്കി തൊഴിൽ സംരംഭത്തിന് സജ്ജമാക്കുക എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 10,000 രൂപ ക്രമത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ 20 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി പിൻവലിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടോ, തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന്റെ വരവുചെലവ് കണക്കുകളോ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു നടപടിയും നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി തുകയുടെ വിനിയോഗം ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

(ബി) എസ്. സി. സ്വയംസഹായ സംഘത്തിന് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം : 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.6

പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 10,000 രൂപ വീതം എസ്.സി. വിഭാഗത്തിലെ 5 വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും നൽകി. പദ്ധതിപ്പണം വിനിയോഗിച്ച് തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന്റെയോ, തൊഴിൽ തുടരുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടോ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടോ ഇല്ല. ചെലവിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2008-09; ഖണ്ഡിക 3.5.10 (എ)&(ബി))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

150. ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ 20 വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും എസ്.സി. വിഭാഗത്തിലെ 5 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, 20-ൽ 5 സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ മാത്രമേ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും എന്നാൽ 20 സംഘങ്ങൾക്കും 10000 രൂപ വീതം സബ്സിഡി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് തുക കൈമാറിയതെന്നും എസ്.സി. വിഭാഗത്തിലെ 5 വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കും റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നെന്നും അവ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കാലക്രമേണ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതായും ഇവയിൽ 2 സംഘങ്ങളുടെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്കിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു രേഖയുമില്ലെന്നും ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മറുപടി പറഞ്ഞു. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും മേലിൽ ഫണ്ട് പാഴായി പോകുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

151. നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതായി സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ഫണ്ട് പാഴായി പോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ടും; പൂർത്തീകരിക്കാത്ത; ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാത്ത; പദ്ധതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പൊതു നിരീക്ഷണം.

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം
1	2	3	4	5	6
ആലപ്പുഴ ജില്ല					
5	2004-05	3-1	ഭരണിക്കാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	1,46,000	ഉളവുകാട് നെല്ലുല്പാദക സമിതിയുടെ 200 ഏക്കർ പുഞ്ചപ്പാടം കൃഷി യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് 40 HP മോട്ടോർ വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നൽകാൻ തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോറും പെട്ടിയും ലഭിച്ചതായോ അവ സമിതിയ്ക്ക് കൈമാറിയതായോ കൃഷി ഇറക്കി നെല്ലുല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായോ രേഖകളില്ല. പദ്ധതി സഫലീകരിച്ചിട്ടില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

152. ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ ഉളവുകാട് പാടശേഖരസമിതിയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോ എന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, 2011 വരെ പെട്ടി, പറ, മോട്ടോർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രികൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നെന്നും അതുമൂലം നെല്ലുൽപാദന വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരുന്നതായും എന്നാൽ നിലവിൽ പാടശേഖരം കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമായതിനാൽ പ്രസ്തുത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും അവ പാടശേഖര സമിതിയുടെ കൈവശമാണെന്നും ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ക്രമ നം.	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നം.	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ വിവരണം	സംക്ഷിപ്ത
1	2	3	4	5	6	
ആലപ്പുഴ ജില്ല						
14	2005-06	3-8	ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,48,000	<p>വനിതകൾക്ക് പെയിന്റിംഗിലും എംബ്രോയ്ഡറിലും പരിശീലനം ലക്ഷ്യമിട്ട പദ്ധതി പ്രകാരം 48 വനിതകൾക്ക് പെയിന്റിംഗിലും വനിതകൾക്ക് എംബ്രോയ്ഡറിലും പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് 50 ഇലക്ട്രിക് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയിട്ടില്ല. ഗ്രാമസഭ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല.</p>	<p>പദ്ധതിയുടെ വിവരണം</p>

					<p>പരിശീലനം നൽകിയെന്നതിന് ആധാരമായി മാസം/വർഷം എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഹാജർ ഷീറ്റിന്റെ ഫോട്ടോകോപ്പി മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്.</p> <p>പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിനും രേഖകളില്ല.</p>
--	--	--	--	--	---

(സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2007-08 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ; ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

153. പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതിയിലൂടെ ഗുണഭോക്താവിന് നേട്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, ഭാരത് സേവക് സമാജ് എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേനയാണ് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിലൂടെ പരിശീലനം നൽകിയതെന്നും പരിശീലനം ലഭിച്ചതിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും പ്രസ്തുത മേഖലകൾ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നുണ്ടെന്നും ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി സമിതി മുൻപാകെ വിശദീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

154. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഡെപ്യൂസിറ്റ് വേലകൾക്ക് തുക നൽകി-പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ/വിനിയോഗ രേഖകളില്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേരള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി തുക

നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുള്ള യാതൊരുവിധ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡെപ്പോസിറ്റ് വേലകൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തുതീർക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് തുടർ നിരീക്ഷണം നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	വർഷം ഖണ്ഡിക	തുക	വിവരണം
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2004-05 3.2	4,12,000	ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട മൈലാടാമുകൾ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 4,12,000 രൂപ ഭൂജല വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസർക്ക് നൽകി. പൂർത്തീകരണ രേഖ, മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഇല്ല.
ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	2004-05 3.3	5,55,650	വൈദ്യുതിലൈൻ നീക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയ്ക്കായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക ഒടുക്കി. പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണരേഖ, വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.21.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

വർഷം 2004-05, ഖണ്ഡിക 3.2

155. മൈലാടാമുകൾ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്കിലെ ഏറ്റവുമധികം പ്രദേശമാണ് പ്രസ്തുത കോളനിയെന്നും കോളനിയിൽ 12 പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങളും മറ്റ് 25 കുടുംബങ്ങളും വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ ടി പദ്ധതിയെ

ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും കോളനിയിൽ കഴൽക്കിണറും വാട്ടർടാങ്കും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗത്തിലാണെന്നും കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി പറഞ്ഞു.

വൈദ്യതിലൈൻ നീക്കൽ

156. വൈദ്യതിലൈൻ നീക്കൽ പദ്ധതിയുടെ രേഖകളെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് പ്രസ്തുത രേഖകൾ സർക്കാരിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിശദ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

157. മൈലാടുംമുകൾ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

158. വൈദ്യതിലൈൻ നീക്കൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം
11	2002-03	2(4)	അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	10,400	സന്ധ്യാബാംബു വർക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സംഘാടനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പുവരുത്തി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി

					<p>മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ച ടി പദ്ധതിക്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തുക പിൻവലിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി തെളിവുകളില്ല.</p>
--	--	--	--	--	--

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

159. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

160. അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ വിവരണം	സംക്ഷിപ്ത
9	2004-05	3.13	ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,98,051	ഓഫീസ് മെയിന്റനൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം നവീകരണവും -കോൺട്രാക്ടർക്ക് 40,579 രൂപ അധികം നൽകി, വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിയതായി അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പദ്ധതി പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല.	

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

161. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

162. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിന്മേൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

നെഹ്റു പാർക്ക് നവീകരണം:

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.7)

2004-05 വർഷത്തെ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് 75,000 രൂപയും ബേസിക് ടാക്സ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് 1,00,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തി നെഹ്റു പാർക്ക്

നവീകരണമെന്ന പേരിൽ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കാതെ രണ്ട് പ്രോജക്ടുകളും ഒരേ കോൺട്രാക്ടർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ തന്നെ നൽകി. ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പലതും പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞവയും പൂർത്തീകരിച്ചെന്ന രേഖപ്പെടുത്തലുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും സൈറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമായതും പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടിലേയ്ക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയുമാണ്. ആദ്യ പ്രോജക്ടിൽ 13,500 രൂപ പാർക്ക് മോടിപിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഗാർഡൻ പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങാൻ 'ട്രോപ്പിക്കൽ ഗാർഡൻ' നൽകിയതായി പറയുന്നു. നാമമാത്രമായ ചെടികൾ മാത്രമേ ഗാർഡനിൽ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. വാങ്ങിയ ചെടികളുടെ ബില്ലും സ്റ്റോക്ക് എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാം പ്രോജക്ടിൽ 24,156 രൂപ ഇരുമ്പ് ബെഞ്ചുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചെലവുചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാളിതുവരെ പാർക്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു കാണാനില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കാതെ പൊതുനന്ദർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.29.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

163. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

164. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ആലപ്പുഴ ജില്ല

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലംഘിച്ച് ഐ.എ.വൈ. ധനസഹായം നൽകി.

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.1)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 2-3-2000-ലെ 1530/പി.ബി/2000/ തസ്വഭവ, 23-10-2001-ലെ 8034/പി.ബി.1/2001/തസ്വഭവ.(ആർ.ഡി.പി.ബി.) എന്നീ സർക്കുലറുകളിലെ ഐ.എ.വൈ. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ വാസ-യോഗ്യമായ വീടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകി. ഇന്ദിര

ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ ജനറൽ/പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലാണ് ഇപ്രകാരം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ 12,30,000 രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ 55,67,500 രൂപയും 2007-08 വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവനരഹിതരായ/വാസയോഗ്യമായ വീടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളത്. ഇതിനു വിരുദ്ധമായി നിലവിൽ വാസയോഗ്യമായ വീടുള്ളവരെ "എക്സറ്റൻഷൻ" എന്ന് വിതരണ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഭവനനിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെടുത്തി അവർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി. ഇപ്രകാരം ക്രമവിരുദ്ധമായി ആകെ 9,20,000 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി.ഇ.ഒ.മാരിൽനിന്നും സ്റ്റേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെയും ഹൗസിംഗ് ഓഫീസറുടെ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വീട് നൽകിയ വി.ഇ.ഒ.മാർക്ക് എതിരെ ബി.ഡി.ഒ. മെമ്മോ നൽകിയതായി ഹൗസിംഗ് ഓഫീസർ ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായി ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട 9,20,000 രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ:

1. ശ്രീ. ജി. മോഹനൻ നായർ, ഹൗസിംഗ് എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, കരുത്തല വീട്, കളവംകോട്, ചേർത്തല
2. ശ്രീ. എൻ.പി. ചന്ദ്രൻ, ഹൗസിംഗ് എക്സറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ, നെടുവേലിൽ വീട്, തോട്ടകം, മാണിക്യമംഗലം.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.8.16(i))

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

165. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

166.സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ

ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തി - അധികം ചെലവു ചെയ്തു

[ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ ജില്ല, 2015-16 ഓ.റി.ഖ 3-1]

ബ്ലസ്റ്റാർ കമ്പനിയുടെ 2 ടണ്ണിന്റെ 3 സ്റ്റാർ എയർ കണ്ടിഷണർ ഒന്നിന് ഫിറ്റിംഗ് & സർവ്വീസ് ചാർജ്ജ് അടക്കം 41,500 രൂപ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ളപ്പോൾ വെർച്വാൽ ക്ലാസ്റ്റം എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 91,600 രൂപ നിരക്കിൽ 2 എണ്ണത്തിന് 1,83,200 രൂപയുടെ ഇൻവോയിസ് നൽകി. ഇതനുസരിച്ച് തുക നൽകി.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2016-17; ഖണ്ഡിക 5.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

167. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

168. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം
6	2005-06	3.1	തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	1,44,16,350	2003-04, 2004-05, 2005-06 വർഷങ്ങളിൽ ഐ.എ.വൈ സ്കീമുമായി ചേർന്ന് 378 വീടുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് മൊത്തം 1,44,16,350

					<p>രൂപ ചെലവഴിച്ചു. 267 വിട്ടുകൾ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിച്ചുള്ളൂ. പദ്ധതി ശരിയാം വിധം മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയില്ല. രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭൗതിക ലക്ഷ്യം 30% സാക്ഷാൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.</p>
--	--	--	--	--	--

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

169. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

170. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ മുഖേന വേലകൾ നിർവ്വഹിച്ചു

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2005-06, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.13)

3-11-2003-ലെ ജി.ഒ.(പി)322/03/തസ്വഭവ പ്രകാരം 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാ വേലകളും ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ടെൻഡർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ടി വേല കൺവീനറാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമാണ്

ഗുണഭോക്തൃസമിതി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. 1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം) ചട്ടം (13)-ൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മുഖേന പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന സംഗതികളിൽ പദ്ധതികൊണ്ടു പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നും അവരിൽ നിന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അതിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വനിതകളായിരിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരിക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മീറ്റിംഗിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ പണി ഏറ്റെടുക്കുന്നയാൾ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ "നബാർഡ്" പ്രവൃത്തിയായ കോയിക്കൽമുക്ക്, കാഞ്ഞിരംതൂത്ത് റോഡുനിർമ്മാണത്തിന് 'എ' ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന നിലയിൽ 23-9-2002-ൽ ടെൻ്റർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുമരാമത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ചട്ടം 13(5) പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ ബിനാമി ഇടപാടുനടന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ടി ഇടപാടിന് കാരണക്കാരായവർ പഞ്ചായത്തുമെമ്പിന്റെ ദുർവിനിയോഗത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. (ആ നിലയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജെ. ബിനി, വികസന സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ. സോമൻ എന്നിവർ നടപടി നേരിടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.) ഗുണഭോക്തൃസമിതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുമായി കരാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കരാറിൽ കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും ഒപ്പുവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരു കരാർ ചമച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ കൺവീനർ ബിനാമി ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പണിപൂർത്തിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, വച്ചുകൾ, വിശദമായ വരവ്-ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇവയൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

കോൺട്രാക്ടർ ബിനാമി കൺവീനർ ആയപ്പോൾ മരമത്തുബില്ലിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വിൽപ്പന നികുതി, ആദായ നികുതി, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവാക്കിയ 22,304 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിനും ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.30.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

171. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും പഞ്ചായത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് നൽകേണ്ടിവന്നിരുന്നോയെന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി 2005-ൽ അനുമതി ലഭിച്ച പ്രോജക്ട് ആയിരുന്നെന്നും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽതന്നെ പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതിനാലാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, പ്രസ്തുത പണി ടെണ്ടർ ചെയ്യാതെ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും ആയതിനാൽ പ്രോഫിറ്റ് ടാക്സ് നൽകേണ്ടതായി വന്നെന്നും ഹരിപ്പാട് ജോയിന്റ് ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ സമിതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രവൃത്തി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും തുടർന്ന് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

172. ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ടെണ്ടർ ചെയ്യാതെ ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച സമിതി ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ക്രമ നമ്പർ	ഓ.റി. വർഷം	ഖ. നമ്പർ	സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്	ചെലവഴിച്ച തുക	പദ്ധതിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം
1	2	3	4	5	6
1	2004-05	2.4	കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	20,900	പരമ്പരാഗത കരകൗശല നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം വർണാമാറ്റ് ആന്റ് വീവിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ ചെലവ് രേഖകളൊന്നും തന്നെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

					<p>വീവിംഗ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ് എന്നിവരുടെ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് രസീത് മാത്രം ലഭ്യമാക്കി. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ചെലവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.</p>
--	--	--	--	--	--

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.1]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

173. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

174. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - ആലപ്പുഴ ജില്ല

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വനിതാ സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ - അനർഹർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകിയത്

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2006-07, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.5)

പ്രോജക്ട് നമ്പർ എസ്-014/07 അടങ്കൽ - 3,00,000

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന 5 പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുറഞ്ഞത് 6 മാസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും 1-ാം ഗ്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞതുമായ 30 വനിതാ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടിനത്തിൽ 10,000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കരാർപത്രം,

6 മാസത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്നു എന്ന സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം തുക നൽകേണ്ട ഈ പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 12/06-ൽ (പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് 3 മാസം മുമ്പ്) മാത്രമാണ്. ഗ്രേഡിംഗിൽ മിനിമം മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്നും പിൻവലിച്ച തുക പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹാജരാക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. വ്യക്തമായ മോണിറ്ററിംഗും നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് അനർഹർക്ക് നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2008-09; ഖണ്ഡിക 3.5.9)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

175. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, കുറഞ്ഞത് 6 മാസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതും ഗ്രേഡിംഗിൽ മിനിമം മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതുമായ 30 വനിത സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് കൊടുത്തതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശമെന്നും എന്നാൽ മേൽ പറഞ്ഞവയിൽ 12 ഗ്രൂപ്പുകൾ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും 2000 മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 8 വനിത സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കഞ്ഞിക്കുഴി ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പദ്ധതി നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

176. പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത പദ്ധതിനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

**നഗരസഭകൾ
മാവേലിക്കര നഗരസഭ**

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ

നഗരസഭ	ഓഡിറ്റ് വർഷം	പരാമർശം	തുക
ആലപ്പുഴ ജില്ല			
മാവേലിക്കര	99-00	റെഡിമെയ്ഡ് ഗാർമെന്റ്സ്	53,480

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2003-04; ഖണ്ഡിക 6.13)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

177. പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിക്കായി 1998-99 കാലയളവിൽ മാവേലിക്കര നഗരസഭ 148 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വാങ്ങിയിരുന്നതായും എന്നാൽ അവ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ശ്രീ വാസുദേവൻ എന്ന വ്യക്തി കേസ് നൽകിയിരുന്നതായും അതുകാരണം തയ്യൽമെഷീൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുകയും 28 എണ്ണം ബാക്കിയായതായും അതിനുശേഷം 1999-2000 കാലയളവിൽ 10 യൂണിറ്റുകൾക്കായി 100 തയ്യൽ മെഷീൻ നഗരസഭ വീണ്ടും വാങ്ങിയതായും മേൽ സൂചിപ്പിച്ച 28 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 100 എണ്ണം വീണ്ടും വാങ്ങി എന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശമെന്നും എന്നാൽ ബാക്കിയായ 28 മെഷീനുകൾ ഓംബുഡ്സ്മാൻ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നതായും പ്രസ്തുത വിതരണത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഓംബുഡ്സ്മാൻ നൽകിയിരുന്നതായും മാവേലിക്കര നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

178. പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മാവേലിക്കര നഗരസഭ

കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം - ക്രമവിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി നൽകി:

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - 2000-01, ഖണ്ഡിക 2-22)

നഗരസഭയുടെ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിനാൽ പദ്ധതിവിഹിതം 1,35,473 രൂപ അധികം ചെലവായി. 1999-2000-ൽ ആവിഷ്കരിച്ച് 2000-01-ൽ സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹിച്ച പദ്ധതിയിൽ 4,860 രൂപ ചെലവു വരുന്ന 90 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തൊഴുത്ത് നിർമ്മിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിവിഹിതവും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും സ്വരൂപിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ധനകാര്യ വിശകലനം അനുസരിച്ച് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിൽ 50% ഗുണഭോക്താവ് നഗരസഭയിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും ബാക്കി 50% സന്നദ്ധ സേവനമായി നിറവേറ്റണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവ് സ്വയം വഹിക്കേണ്ട സന്നദ്ധസേവനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തുക കൂടി പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും നൽകിയായിരുന്നു ആനുകൂല്യവിതരണം.

സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി ഇത്തരത്തിൽ 111 പേർക്കായി അധികമായി നൽകിയ 1,35,473 രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2006-07; ഖണ്ഡിക 4.11.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

179. നഗരസഭയുടെ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്രമക്കേടിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെ സംബന്ധിച്ചും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, 2000-01 കാലയളവിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പാവപ്പെട്ട ക്ഷീരകർഷകരുടെ പരിരക്ഷക്കും പാലുൽപാദന വർദ്ധനവിനുമായാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതെന്നും രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാതെ സ്പിൽ ഓവർ ആകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജന്റെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും 4860 രൂപ ചെലവുവരുന്ന 90 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തൊഴുത്ത് നിർമ്മിച്ച് ഗുണഭോക്താവിന് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നും ടി പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതത്തിന്റെ 50% ഗുണഭോക്താവ് നഗരസഭയിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും ബാക്കി 50%

സന്നദ്ധ സേവനമായി നിറവേറ്റണമെന്നും നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ 111 പേർക്ക് പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുഴുവൻ തുകയും നൽകി എന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശമെന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതായും, പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ടിയാന്റ് സംഭവിച്ച നോട്ടപ്പിഴക്ക് മാപ്പാക്കണമെന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിൽ നിന്നും ടിയാനെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും അപേക്ഷിച്ച് പ്രസ്തുത നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർക്കാരിലേക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നതായും എന്നാൽ മേൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം നിയമസഭാ സമിതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സർക്കാർ പ്രസ്തുത കത്ത് നിരസിച്ചതായും മാവേലിക്കര നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

180. **ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാവേലിക്കര നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.**

പൊതുപരാമർശങ്ങൾ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ മരാമത്ത് പ്രവർത്തിയ്ക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയതുവഴിയും നഗരസഭകളിൽ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരവും മുൻകൂറുകൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകകൾ ഒന്നുംതന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വൗച്ചറുകൾ സഹിതം ക്രമീകരിക്കുകയോ, തുകകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ടിൽനിന്നും നല്ലൊരു തുക ജീവനക്കാരുടെ കൈവശം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
മാവേലിക്കര നഗരസഭ	1968-69 മുതൽ 2001-02	4-6	4,35,136

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.21.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

181. 1968-69 മുതൽ 2001-02 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നഗരസഭ 4,35,136 രൂപ മുൻകൂറായി ജീവനക്കാർക്ക് നൽകി എന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശമെന്നും എന്നാൽ സർവ്വീസിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരിൽനിന്നും 92,530 രൂപ തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി 3,42,606 രൂപക്കുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലും ഇത്തരത്തിൽ അഡ്വാൻസ് തുക നൽകുന്നുണ്ടെന്നും മാവേലിക്കര നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതി മുൻപാകെ വിശദീകരിച്ചു. നഗരസഭയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കായി അഡ്വാൻസ് നൽകുന്നതും അത് കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയുമാകുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ലെന്നും ഏത് സമയത്തും പണമിടപാട് നടത്താൻ കഴിയുന്ന ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് നൽകുന്നത് തുടരേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സമിതിയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാർ അനുമതിയോടുകൂടി പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

182. മുൻകൂർ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സർക്കാരിന് സാധ്യകരണത്തിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധ്യകരണം ലഭിച്ച ശേഷം പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മാവേലിക്കര നഗരസഭ - ആലപ്പുഴ ജില്ല

(i) ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടും വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2006-07, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3-29, 3-31)

കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടും വികസന പദ്ധതികൾ നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കിയില്ല.

ചെറു-ഇടത്തരം നഗരങ്ങളുടെ സംയോജിത വികസന പരിപാടി (Integrated Development Scheme for Small and Medium Towns - IDSMT), ദേശീയ ചേരി വികസന പരിപാടി (N.S.D.P.) എന്നിവയിൽ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളാണ് മുടങ്ങിയത്. ഇതിൽ ചേരി വികസനത്തിന് ലഭിച്ച ഫണ്ടിൽ 70% വായ്പയാണ്. 13% പലിശയുൾപ്പെടെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാത്തത്

തിരിച്ചടവ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. നഗരസഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇത് സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

ചെറു-ഇടത്തരം നഗരങ്ങളുടെ വികസന പരിപാടിയിൽ അംഗീകരിച്ച 10-ൽ 6 പദ്ധതികളാണ് അകാരണമായി മുടങ്ങിയത്. 2004-ൽ അംഗീകരിച്ച പദ്ധതികളുടെ അടങ്കൽ 2.5 കോടിയായിരുന്നു. പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന വിഹിതം 1,46,52,000 രൂപ സമയത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു.

മുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിൽ ബസ്സ്റ്റാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, പുതിയകാവ് മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് എന്നീ വരുമാനദായക പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതികളുടെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചതല്ലാതെ മിക്ക പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ചില്ല. കരാറുകാരുടെ വീഴ്ചയല്ല നഗരസഭയുടെ കെട്ടുകാര്യസ്ഥതയും ആസൂത്രണരാഹിത്യവുമാണ് പദ്ധതികൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാത്തത്. മാത്രമല്ല പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ പ്രാരംഭ ചെലവ് പാഴ്ചെലവായി. ദേശീയ ചേരി വികസന പരിപാടിയിൽ ലഭിച്ച 41 ലക്ഷം രൂപ 2006 ആഗസ്റ്റ് 31-ന് മുമ്പ് ചെലവഴിക്കാൻ സർക്കാർ പലപ്രാവശ്യം നഗരസഭയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ്. ഫണ്ടിൽ നിന്നും 27.5 ലക്ഷം സി.ഡി.എസ്. അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വകമാറ്റുക മാത്രമാണ് നഗരസഭ ചെയ്തത്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. ബി. ശ്രീകുമാർ, റിട്ട. മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,
അവിട്ടം, റ്റി.എൻ.നഗർ, പ്ലാമുട് പി.ഒ.,
തിരുവനന്തപുരം.

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.8.21(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

183. വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ഫണ്ടിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് എൻ.എസ്.ഡി.പി. പ്രോഗ്രാമിനായി 1,42,05,445 രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽനിന്നും നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും പലിശയുൾപ്പെടെ 1,57,35,904 രൂപയുണ്ടായിരുന്നതിൽ 1,19,64,178 രൂപ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കി തുക നഗരസഭ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ടെന്നും ടി തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിനായി സർക്കാരിലേക്ക് കത്തയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 2015-ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം

എൻ.എസ്.ഡി.പി. മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത തുക ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ടി തുക പര്യാപ്തമല്ലെന്നും തന്മൂലമാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാത്തതെന്നും ഐ.ഡി.എസ്.എം.റ്റി.-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതിൽ 7 പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 3 പദ്ധതികൾക്കാവശ്യമായ തുക നഗരസഭ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നും മാവേലിക്കര നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. നഗരസഭ അക്കൗണ്ടിലുള്ള രൂപ സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

184. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ചെലവ് വിനിയോഗ കണക്കുകൾ, ലോൺ തിരിച്ചടവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതകളും ക്രമക്കേടുകളും

(2000-2001 ചെലവ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്; ഖണ്ഡിക 2(23))

എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച് അനുമതിവാങ്ങാതെ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഇനങ്ങൾ ചെയ്തതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 27,77,471 രൂപയുടെ അധികചെലവ്.

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് അടിത്തറ കെട്ടുന്നതിന് മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ പാറ കണ്ടുവെന്നും അത് പൊട്ടിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് സംരക്ഷിത ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണെന്നും കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രൊട്ടക്ടഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്നയിനം ചെയ്തവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 23,35,771 രൂപ അനുവദിച്ചു. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജി സെന്റർ നിർദ്ദിഷ്ട സൈറ്റിൽ ബോറിംഗും മണ്ണുപരിശോധനയും നടത്തി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇനം കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇനമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ അനുവദിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്

നിർമ്മാണത്തിന് നാടൻ ഇഷ്ടികയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാടൻ ഇഷ്ടിക ദുർലഭമാണെന്നും വില കൂടുതലാണെന്നും ആയതിനാൽ വയർക്ട് ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമുള്ള കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല. ഇതിനാൽ 4,41,700 രൂപ അധികച്ചെലവുണ്ടായി.

മരമത്തുചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ എക്സ്ട്രാ ഇനം അനധികൃതമായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടതുവഴി 27,77,471 രൂപയുടെ ക്രമവിരുദ്ധ ചെലവ് കാണുന്നു. നഗരസഭയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയായിരുന്നിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഫയൽ, എൽ.ബി.എസ്. മണ്ണു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്, കോൺട്രാക്ടറുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ, എം.ബുക്കുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയില്ല. ഭരണവകുപ്പിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2005-06; ഖണ്ഡിക 3.12.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

185. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വിംഗിനെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

186. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വിംഗിനെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ചേർത്തല നഗരസഭ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മുൻകൂർ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല

ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ മരമത്തു പ്രവർത്തിയ്ക്ക് മുൻകൂർ നൽകിയതുവഴിയും നഗരസഭകളിൽ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരവും മുൻകൂറുകൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ടി തുകകൾ ഒന്നും തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾ സഹിതം ക്രമീകരിക്കുകയോ, തുകകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും

നല്ലൊരു തുക ജീവനക്കാരുടെ കൈവശം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് വർഷം	റിപ്പോർട്ട്	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
ചേർത്തല നഗരസഭ	2000-01		2-1	1,01,750
ചേർത്തല നഗരസഭ	2001-02		2-1	1,39,075
ചേർത്തല നഗരസഭ	2002-03		2-4	79,725

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.21.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

187. മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

188. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല

ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ചെലവ് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. രേഖയില്ലാത്ത ചെലവ് ധനാപഹരണമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്. രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കാതിരുന്നത് പൊതു ധന വിനിയോഗത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും നഷ്ടമാക്കുന്നു. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്ഥാപനം	ഓഡിറ്റ് വർഷം	റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഖണ്ഡിക നമ്പർ	തുക
1	ചേർത്തല നഗരസഭ	2000-01	2.4	13,63,342
2	ചേർത്തല നഗരസഭ	2001-02	2.4	17,10,433
3	ചേർത്തല നഗരസഭ	2002-03	2.6	8,02,795
4	ചേർത്തല നഗരസഭ	2002-03	2.23	4,75,147

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 3.21.2)

189. പൊതു ധനവിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

190. ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ചേർത്തല നഗരസഭ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മൈത്രി ഭവന പദ്ധതി-ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ തുക അടച്ചു-വീട്ടു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2000-2001 (ചെലവ്) ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 2-6)

1998-1999-ൽ നടപ്പാക്കിയ മൈത്രി ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയായി 1999-2000 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി എൻ.എസ്.ഡി.പി-യുമായി സംയോജിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിൽ 5000 രൂപ എൻ.എസ്.ഡി.പി. വിഹിതവും 4000 രൂപ നഗരസഭാ വിഹിതവും 3500 രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും ഉൾപ്പെടെ 12,500 രൂപയാണ് ഒരു വീടിനായി ഭവന നിർമ്മാണ

ബോർഡിൽ അടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ 84 പേരുടെ പദ്ധതി വിഹിതമായ 2,500 രൂപ വീതം 2,10,000 രൂപയും എൻ.എസ്.ഡി.പി. വിഹിതം 4,20,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 6,30,000 രൂപ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ചു. ഫയലിലെ തുടർന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയ്ക്ക് 49 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെന്നും 6 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 5,000 രൂപ വീതമുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 30,000 രൂപ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ അടച്ചതായും വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ 51 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നഗരസഭാ ഫണ്ടിലോ എൻ.എസ്.ഡി.പി. ഫണ്ടിലോ വരവ് വന്നതായി തെളിവില്ല. മേൽ പ്രകാരം 6,60,000 രൂപ ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ചെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച യാതൊരു രേഖയും ലഭ്യമല്ല. ദരിദ്ര ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പാർപ്പിട സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 4.4.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

191. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, വീട് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി 6,60,000 രൂപ ഭവനനിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ചിടുന്നുവെന്നും എന്നാൽ വീട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് രേഖകളൊന്നും ലഭ്യമല്ലെന്നും ചേർത്തല നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ച 6,60,000 രൂപ എത്രയും വേഗം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

192. പരാമർശവിധേയമായ മൈത്രി ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ച 6,60,000 രൂപ എത്രയും വേഗം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ യു.പി.എ. ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകമാറ്റി

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2001-2002 (ചെലവ്) ഖണ്ഡിക നമ്പർ: 2-4 ബി)

നഗരസഭാ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിനായി 12/01-ൽ 3 ലക്ഷം രൂപ യു.പി.എ. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നഗരസഭാ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വകമാറ്റി. എന്നാൽ തുക തിരികെ യു.പി.എ. അക്കൗണ്ടിൽ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃതവുമായ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ നഗരസഭയുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് ടി തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച നിയമ ലംഘനമാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2007-08; ഖണ്ഡിക 4.4.2)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

193. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

194. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - 18.5 ലക്ഷം പാഷ്ചലവ്

ചേർത്തല നഗരസഭ വക പൊതുശുശാന്തത്തിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 2007 മാർച്ച് മുതൽ 2010 ജനുവരി വരെ ആകെ 18,48,454 രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മാണം - (13,97,205 രൂപ), ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം പൂർത്തീകരണം (2,40,635 രൂപ) ക്രിമറ്റോറിയത്തിലേയ്ക്ക് റോഡും ഷെഡും നിർമ്മിക്കൽ (2,10,614 രൂപ) എന്നിവയ്ക്കായി പ്രോജക്ട് നം. 17/2006-07, 15/2007-08, 14/2007-08 എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് 18,48,454 രൂപ ചെലവഴിച്ചത്.

ശുശാന്തത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം 14-12-2008-ൽ നടന്നുവെങ്കിലും നാളിതുവരെ (ആഗസ്റ്റ് 2014) ക്രിമറ്റോറിയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് (ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറി നം. 27, തീയതി 25-8-12), ക്രിമറ്റോറിയം പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും നഗരസഭയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ക്രിമറ്റോറിയത്തിന്റെ ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി അറിവില്ലെന്നും ക്രിമറ്റോറിയം പ്രയോജനപ്രദമാക്കാൻ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചേർത്തല നഗരസഭയിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടുവളപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴും ദഹനം നടത്താറുള്ളത്. ക്രിമറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുമ്പും പൊതുശ്മശാനത്തിൽ ദഹനം നടത്തുവാൻ പൊതുജനങ്ങൾ താൽപ്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ക്രിമറ്റോറിയം നഗരസഭയിൽ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ ചെലവഴിച്ച 18.5 ലക്ഷം രൂപ പാഴ്ച്ചെലവായതായും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2013-14; ഖണ്ഡിക 4.5)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

195. ചേർത്തല നഗരസഭ വക പൊതുശ്മശാനം നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണോയെന്നും ശ്മശാനം സ്ഥാപിതമായതിനുശേഷവും നഗരസഭ പരിധിയിലെ താമസക്കാർ അവരുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നുണ്ടോയെന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, പൊതുശ്മശാനം നിലവിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലെന്നും ശ്മശാനത്തിലെ ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനായി അത് സ്ഥാപിച്ച കമ്പനി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നെന്നും നിലവിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വീട്ടുവളപ്പിൽ ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതിന് വിലക്കുകളില്ല എന്നും ചേർത്തല നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ശ്മശാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ ശവസംസ്കാരത്തിനായി പൊതു- ശ്മശാനത്തെ ആശ്രയിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

196. ചേർത്തല നഗരസഭ വക പൊതുശ്മശാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

കായംകുളം നഗരസഭ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

എൻ.എസ്.ഡി.പി. ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാടിൻ പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാനായില്ല:

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: 2004-05 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2-16)

2003-04 ലെ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത കള്ളസും കുളിമുറിയും സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പുത്തൻകണ്ടം കോളനിയിലെ (വാർഡ് 8) ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള

50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ചേരി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 3,03,240 രൂപ ചെലവിൽ 03-01-05-ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പൊതു കളിപ്പാട്ടും കുളിമുറിയും വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെയും വാട്ടർ കണക്ഷന്റെയും അഭാവത്തിൽ നാളിതുവരെ ഉപയോഗക്ഷമമാക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. പദ്ധതിവിഹിതം ഉപയോഗരഹിതമായി കിടക്കുന്നതൊഴിവാക്കാൻ സത്യാര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2006-07; ഖണ്ഡിക 4.12.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

197. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് 2003-04-ലെ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുത്തൻകണ്ടം കോളനിയിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് താഴെയുള്ള 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൊതുക്കളിപ്പാട്ടും കുളിമുറിയും നിർമ്മിച്ചുനൽകുന്ന പദ്ധതിയാണിതെന്നും വൈദ്യുതി, വാട്ടർ കണക്ഷൻ എന്നിവയുടെ അഭാവത്തിൽ ഉപയോഗരഹിതമായിക്കിടന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2014-15 കാലയളവിൽ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 50,000 രൂപയുടെ പദ്ധതി നഗരസഭ ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നതായും എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പൊതുക്കളിപ്പാട്ടും കുളിമുറിയും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഭരണവും തോട്ടം അവയുടെ ചുമതല സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും വീണ്ടും കീറിയിരിക്കുന്നതായും അതിനാൽ ചുമർ ബലപ്പെടുത്തി മാത്രമേ അവ ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കായംകുളം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. എത്രയും വേഗം പൊതുക്കളിപ്പാട്ടും കുളിമുറിയും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

198. കായംകുളം നഗരസഭ എത്രയുംവേഗം പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച പൊതുക്കളിപ്പാട്ടും കുളിമുറിയും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മാണം-പദ്ധതിധനം ഉപയോഗ-രഹിതമായി:

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: 2004-05 ഖണ്ഡിക നം. 2-17)

ചെറുകിട വനിതാ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രോൽസാഹനം നൽകുന്നതിനായി ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെയും കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി 20,48,100 രൂപ ചെലവിൽ 2004-ൽ വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിത്തുക 20 ലക്ഷത്തിലധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതെ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗരഹിതമായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2006-07; ഖണ്ഡിക 4.12.2)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

199. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന്, 2007-ൽ പൂർത്തിയായ പ്രസ്തുത പദ്ധതി 2008-ൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിലേക്കായി വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചുവെന്നും കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായ സഹകരണ സംഘം ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയെന്നും ടി സംഘത്തിലെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ പ്രസ്തുത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചതു കാരണം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് ഫ്ലോർമിൽ, തയ്യൽ പരിശീലനം, സോഡാമേക്കിംഗ് എന്നിവ ആരംഭിച്ചതായും പ്രസ്തുത സംഘത്തിന് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് നൽകിയതായും 2018-ൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഹാൻഡ്ലും വീവിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് കുടുംബശ്രീ അറിയിച്ചതുപ്രകാരം അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയതായും അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ടി സഹകരണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നൽകിയതായും കുടുംബശ്രീക്ക് സ്ഥലം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്യുതായും സ്റ്റേ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നഗരസഭയും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതായും കായംകുളം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതിയെ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത കേസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

200. കുടുംബശ്രീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്ഥലം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കൊതുകുനിവാരണം - പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: 2004-05 ഖണ്ഡിക നം. 2-19)

കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ കൊതുകു നിവാരണത്തിനായി 2004-05-ൽ 2,00,000 രൂപ വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് ഡി.പി.സി. അംഗീകാരം ലഭിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. (ഫയൽ നമ്പർ 17740/04). പദ്ധതി പ്രകാരം കൊതുകുനിവാരണത്തിനായി പരിശീലനം നൽകുക, പ്രവർത്തകർക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങുക, ആവശ്യമായ പമ്പുസെറ്റും കീടനാശിനിയും വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 71,000 രൂപയ്ക്ക് 40 പിത്തളയിൽ നിർമ്മിതമായതും 8 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഹാൻഡ് പമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 30-3-2005-ലെ നോട്ട് പ്രകാരം 4-4-2005-ൽ 653773 നമ്പർ ചെക്കപ്രകാരം തുക നൽകി. ലഭിച്ച പമ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്തതായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല. പമ്പുസെറ്റുകൾ വാങ്ങിയതല്ലാതെ പദ്ധതി രേഖയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന യാതൊരു നടപടിയും തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.

നഗരസഭയിൽ കൊതുകുനിവാരണത്തിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗവും സജ്ജീകരണവും ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ, ഇതിനായി ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിൽ അത് നടപ്പാക്കാതിരുന്നതും ശരിയായ നടപടിയല്ല. പദ്ധതി ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2006-07; ഖണ്ഡിക 4.12.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

201. കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്തുത പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

202. കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

വികസന പദ്ധതികൾക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പ്-വിശദമായ പഠനം നടത്താത്തതിനാൽ 54.99 കോടിയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനായില്ല

കായംകുളം നഗരസഭ - പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ 3.5 കോടി രൂപ റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

(കായംകുളം നഗരസഭ, ആലപ്പുഴ ജില്ല ഓ.റി 2014-15, ഖണ്ഡിക 3-2)

2013-14 വർഷം ആരംഭിച്ച് 2014-15-ൽ സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയായി അംഗീകാരം വാങ്ങി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3.5 കോടി രൂപ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും സാഹചര്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നമ്പർ	13-14 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	14-15 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ആകെ നിക്ഷേപം
1.	അറവുശാലയ്ക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പ്	131/14 160/15	50,00,000 309955/ 31-3-14	25,00,000 792409/ 9-4-15	75,00,000
2.	സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പ്	129/14 069/15	75,00,000 309954/ 31-3-14	125,00,000 792411/ 9-4-15	200,00,000
3.	ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.	130/14 152/15	25,00,000 309953/ 31-3-14	50,00,000 792410/ 9-04-15	75,00,000
ആകെ			150,00,000	200,00,000	350,00,000

സ്ഥലമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ, മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 3 പദ്ധതികൾക്കും കൂടി, കായംകുളം നഗരസഭാ പ്രദേശത്തുള്ള 139.51 ആർ നിലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂവുടമകളുമായി സംസാരിച്ച് ധാരണയിലെത്തുകയോ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എം.എസ്സ്) നം. 9/2008/ത.സ്വ.ഭ.വ. തീയതി 7-01-08 പ്രകാരം മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. ആയതിനാൽ വകയിരുത്തിയ തുക ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റ്റി.എസ്.ബി. അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

നഗരസഭ മേൽചേർത്ത പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കു വേണ്ടി വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം അതാത് പദ്ധതികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല.

നഗരസഭ വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 139.51 ആർ സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ പ്രകാരം നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം 2008-ന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ സ്ഥലം നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോയെന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2010-11 സാമ്പത്തികവർഷം കായംകുളം നഗരത്തിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.-ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ 2016-17 വർഷത്തിലും നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനായി 2013-14, 2014-15 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 75,00,000 രൂപ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലമെടുക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം നിർത്തിവെയ്ക്കുമെന്ന് ഓരോ വർഷവും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നഗരസഭയെ അറിയിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ നഗരസഭ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ സമീപഭാവിയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി കളക്ടറുടെ സെന്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വൻ തുക നിഷ്ഠിയമായി അവശേഷിക്കുകയും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വസ്തു ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഉടൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2016-17; ഖണ്ഡിക 4.7.1)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

203. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

204. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണം ലക്ഷ്യം നേടിയല്ല

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല. ഇതിന് ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി വിഹിതം ലക്ഷങ്ങൾ പാഴായി.

കാർഷിക മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉല്പാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വൻ തോതിൽ കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. അംഗീകൃത പദ്ധതികളിൽ ചിലതിലെങ്കിലും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇവ പിരിക്കാതെ ഭൂരിഭാഗം പദ്ധതികളും പദ്ധതി വിഹിതത്തിലാണ് നടപ്പാക്കിയത്.

കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതികളിൽ പാളിച്ച സംഭവിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും കൃഷിരീതിക്കും അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാതിരുന്നതും യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയും പ്രവർത്തനവും ജനകീയ സമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കാതിരുന്നതും മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം പാഴായതുമാണ്.

കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് പാടശേഖരം/കാർഷിക സമിതികളെ ഏൽപ്പിക്കുവാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. പരിമിതമായിപ്പോലും ജനാധിപത്യം ഇല്ലാത്ത ഇത്തരം സമിതികളെ ഏൽപ്പിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ ചില വ്യക്തികൾ കൈയ്യടക്കിയതിന്

ഉദാഹരണം നിരവധിയാണ്. കൃഷി ഭവനങ്ങളുടെ മോണിറ്ററിംഗ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിലും കൃഷി ഓഫീസർമാർ യന്ത്രങ്ങളുടെ വരവ്/ചെലവ് കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചതിന് തെളിവില്ല. ഇതിനാൽ ട്രാക്ടർ/ട്രില്ലർ പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ കൃഷിക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് ഉറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല.

കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതികളുടെ സമകാല സ്ഥിതി വിവരിക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവരങ്ങൾ താഴെ:

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 3,06,180 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മെതി യന്ത്രങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം ഉപയോഗശൂന്യമായി.

(2000-01, 2001-02 ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്: ഖണ്ഡിക 6)

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05; ഖണ്ഡിക 2.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

205. കാർഷിക യന്ത്രവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ 4 മെതിയെന്ത്രങ്ങൾ നിലവിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമാണോയെന്നും അവ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സമിതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചതിന് 1999-2000 കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്തുത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ 4 മെതി യന്ത്രങ്ങൾ പാടശേഖര സമിതികൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയിരുന്നതായും എന്നാൽ അവ പാടശേഖര സമിതിക്ക് നൽകാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്നും നിലവിൽ ഇതുവരെ ഉപയോഗിക്കാത്ത യന്ത്രങ്ങൾ നഗരസഭയുടെ 8-ാം വാർഡിലുള്ള ശിശുവിഹാർ കോമ്പൗണ്ടിലുണ്ടെന്നും ഹരിപ്പാട് നഗരസഭ സെക്രട്ടറി സമിതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

206. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ഹരിപ്പാട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

ഹരിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ആലപ്പുഴ ജില്ല

കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ തുക വിനിയോഗിച്ച് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചില്ല

(ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം: 2006-07, ഖണ്ഡിക 3(5))

ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വനിതകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയ തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണിത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 3 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം 3 ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്ക് വായ്പ 3 ലക്ഷം രൂപയും നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 30,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6.30 ലക്ഷം രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് പദ്ധതി വിഹിതം, ബാങ്ക് വായ്പ, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 1.11 ലക്ഷം രൂപയും 1 ലക്ഷം രൂപയും 10,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2.21 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് പദ്ധതി അടങ്കൽ. ഗുണഭോക്തൃക്കളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പദ്ധതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

നാളികേര സംഭരണ യൂണിറ്റ്, നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (ജനറൽ), നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (പട്ടികജാതി), പേപ്പർബാഗ്/പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ 4 യൂണിറ്റുകൾ രൂപീകരിച്ചു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും 1 ലക്ഷം രൂപ വീതം ആകെ 4 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്നും നൽകി. ബാങ്ക് വായ്പയുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി വിഹിതം ബാങ്കിനാണ് നൽകേണ്ടതെങ്കിലും തുക യൂണിറ്റുകൾക്ക് നേരിട്ട് നൽകി. യൂണിറ്റുകളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതിനും തുക ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചതിനും യാതൊരു രേഖകളുമില്ല. യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ബാങ്ക് വായ്പ, ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാതെയാണ് പദ്ധതിവിഹിതം യൂണിറ്റുകൾക്ക് കൈമാറിയത്. യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി യന്ത്രോപകരണങ്ങളോ, സാധന സാമഗ്രികളോ വാങ്ങിയിട്ടില്ല. യൂണിറ്റുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായി തുക വകയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്രകാരം പരിശീലനം നടത്തിയതിന് യാതൊരു രേഖകളുമില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡി. ആന്റ് ഒ. ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്രകാരം ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചില്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിക്കായി 4,00,000

രൂപ പദ്ധതിവിഹിതത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും യാതൊരു ഫലപ്രാപ്തിയുമില്ലാതെ പാഴ്വലവായി അവശേഷിച്ചു.

യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നൽകിയ തുകകൾ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പിൻവലിക്കാതെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പാഴ്വലവായിപ്പോയ പദ്ധതിപ്പണം പലിശസഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ:

ശ്രീ. വി. ചന്ദ്രശേഖരൻപിള്ള (റിട്ട.) സെക്രട്ടറി,
സോപാനം, പുനപ്ര പി.ഒ., ആലപ്പുഴ

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2009-10; ഖണ്ഡിക 3.8.5(1)]

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

207. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

208. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

മരാമത്ത് പണികൾ

<p>മരാമത്ത് പണികൾ - ധനദുർവിനിയോഗം</p>	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫലപ്രാപ്തിയും ഏറ്റവും കൂടിയ ധനദുർവിനിയോഗവും കെട്ടുകാര്യസ്ഥതയും സുതാര്യതയില്ലായ്മയും ധൂർത്തും പൊതുമരാമത്ത് പണികളിലാണ്. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മരാമത്ത് പണികൾക്ക് ചെലവഴിച്ച കോടികളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നാമമാത്രമാണ്.</p>
---	---

<p>എഞ്ചിനീയർമാരുടേയും കരാറുകാരുടേയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടേയും മേധാവിത്വം</p>	<p>അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം ജനകീയാസൂത്രണത്തിലൂടെ കേരളവികസന പദ്ധതിയായി വളർന്നിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് പണികളിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥാപനങ്ങളിലും തീരെയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ - പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയർമാർ, കരാറുകാർ, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എന്നിവരുടെ മേധാവിത്വം പൊതുമരാമത്ത് പണികളിൽ പ്രകടമാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ്, പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തുടങ്ങിയവ ലളിതമലയാളത്തിൽ തയ്യാറാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം 99 ശതമാനം എഞ്ചിനീയർമാരും പാലിക്കുന്നില്ല. സാങ്കേതികതയുടെ പുകമറയിൽ മരാമത്ത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം അവി്യക്തമായി തുടരുന്നു.</p>
<p>മരാമത്ത് പദ്ധതി നിർവ്വഹണം: മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ചില്ല. കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ കരാറുകാരുടെ കുത്തക</p>	<p>1997-1998 മുതൽ 2001-2002 വരെ മരാമത്ത് പദ്ധതികൾക്ക് ഗുണഭോക്തൃ സമിതികളെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു. പണികൾ അന്ന് അനന്തമായി നീണ്ടതിനാലും ബിനാമി ഇടപാടുകൾ വ്യാപകമായതിനാലും 2002-2003 മുതൽ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പണികൾ ടെണ്ടർ വേലയായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ ഉണ്ടാകാമായിരുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് എതിരെ സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകിയിരുന്നു. ടെണ്ടർ വേലകളുടെ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്വവും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പാക്കാൻ ഗുണഭോക്തൃസമിതി മാതൃകയിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തണമെന്ന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് (ജി.ഒ. (എം.എസ്) 20/2002; 6-6-2002) ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉത്തരവ് പാലിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല പരസ്പര ധാരണയിലൂടെ നിരക്ക് ക്വോട്ട് ചെയ്ത് മത്സര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ടെണ്ടറുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാതാക്കി പൊതുമരാമത്ത് പണികളിൽ കരാറുകാരുടെ കുത്തക രൂപപ്പെടുന്നത് തടയാനും സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചില്ല.</p>
<p>സുപ്രധാന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അലംഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ സൂക്ഷിപ്പ്. സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പണികൾ-ഏറ്റെടുത്തവ, പൂർത്തിയാക്കിയവ, പൂർത്തിയാക്കാൻ</p>

	<p>ശേഷിക്കുന്നവ എന്നീ വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവസാന ബില്ലിന് തീർപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് പല പണികളും തുടർപദ്ധതിയായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അറിയുന്നത്. പണികൾക്ക് നൽകിയ മുൻകൂറുകൾ കൃത്യമായി രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അവസാന ബില്ലിൽ മുൻകൂർ ക്രമീകരിക്കാതെ തുക നൽകി അധിക ചെലവും വരുത്തുന്നുണ്ട്.</p>
<p>മുൻകൂർ നിയമലംഘനം വ്യാപകം</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താതെയും ചെയ്ത പണികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം അളവ് പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെയും വർഷം തോറും വൻതുകകൾ മുൻകൂർ നൽകുന്നു. കരാറുകാർക്ക് മുൻകൂർ നൽകുന്നതിൽ കേരള പൊതുമരാമത്ത് അക്കൗണ്ട് കോഡ് ഖണ്ഡിക 10.2.22 നോട്ട് 4.10.2.23 എന്നിവയിലെ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രത്യേകാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>എസ്റ്റിമേറ്റ്: യാഥാർത്ഥ്യബോധമില്ല: വ്യതിചലനം ഏറ്റവും.</p>	<p>മരാമത്ത് പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. എസ്റ്റിമേറ്റ് വ്യതിചലനം വ്യാപകമാണ്. പണിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഹനിക്കുന്നതും അധികചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നതുമാണിത്. ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് എഞ്ചിനീയറും പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളും കേരളാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ ലംഘിച്ച് പണി നടത്തുന്നതും അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നു.</p>

പട്ടിക - 1

പഞ്ചായത്ത് രാജ്/നഗരപാലിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷത്തിലധികമായി പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്ന മരാമത്ത് പണികളുടെ വിവരം

(31-03-2005-ലെ സ്ഥിതി) (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ)

ജില്ല	പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ള മരാമത്ത് പണികളുടെ എണ്ണം					അടങ്കൽ തുക (ആകെ)	ആകെ ചെലവ്	ബാക്കി
	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്	നഗര സഭ	ആകെ			
ആലപ്പുഴ	--	--	19	130	149	26611537	19018700	7592837

[കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2004-05; ഖണ്ഡിക 1.1.1(i)]

209. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

210. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക

നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച

തനത് നികുതി/നികുതി ഇതര വരുമാനം ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് തികയാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും നികുതി പിരിവിൽ കുടിശ്ശിക നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു. യഥാസമയം പിരിച്ചെടുക്കാത്ത നികുതികൾ കാലഹരണപ്പെടുമെന്നിരിക്കെ നികുതി കുടിശ്ശിക തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.

1994-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമത്തിലെ 243(3)-ാം വകുപ്പ്, 1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലെ 539(2) എന്നിവ പ്രകാരം യഥാസമയം നടപടി എടുക്കുന്നതിലുണ്ടായ വീഴ്ചമൂലം പഞ്ചായത്തിന്/മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് കിട്ടേണ്ടതായ ഏതെങ്കിലും നികുതിയോ മറ്റു സംഖ്യയോ കാലഹരണപ്പെടുകയും നിയമാനുസൃതമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റേയോ/ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയോ വീഴ്ചമൂലമാണെന്ന് കാണുകയും ചെയ്താൽ അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത്/മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട തുക 12% പലിശ സഹിതം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ നിന്നോ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്തുത വകുപ്പു പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

നികുതി കുടിശ്ശികയ്ക്ക് ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ജില്ല	സ്ഥാപനം	വർഷം	കുടിശ്ശിക തുക	റിമാർക്സ്
ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ നഗരസഭ	2008-09	86,39,055	നികുതി കുടിശ്ശിക -70,11,083 നികുതിയേതര കുടിശ്ശിക - 16,27,972

(കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2011-12; ഖണ്ഡിക 2.3)

ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികയ്ക്ക് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അനുബന്ധം II ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

211. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

നിഗമനങ്ങൾ/ശിപാർശകൾ

212. സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ,

അധ്യക്ഷൻ,

ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി.

തിരുവനന്തപുരം
2022 ഡിസംബർ 6

അനുബന്ധം I

പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും/തുടർ ശിപാർശകളും

ക്രമ നമ്പർ	ഖണ്ഡിക നമ്പർ	വകുപ്പ്	നിഗമനങ്ങളും/ശിപാർശകളും
1	2	3	4
1	2	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്	മിനി വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുപുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.
2	5	”	ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിയായ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീബിജുകുമാർൽ നിന്നും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തുക റിക്കവറി നടത്തുവാൻ നൽകിയ കത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
3	11,12	”	ശ്രീ. കെ. എൻ. രാജൻ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും പദ്ധതികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ്; ടി പദ്ധതികളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമായോ; പൂർത്തീകരിച്ചോ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
			<p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ഡി.ഡി.പി.യുടെ ഓഫീസ് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന സമിതിയുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തതിൽ സമിതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ സംബന്ധിച്ചും ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ കാണാതായതിന്മേലും ഡി.ഡി.പി. സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
4	15	<p>തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്</p>	<p>2002-03 സാമ്പത്തിക വർഷം ഫിഷറീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖേന നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ രേഖകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
5	18	”	<p>അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലുള്ള രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
6	20,22	”	<p>പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
7	27	”	<p>തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. സതീഷ് കുമാറിനെതിരെ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
8	30	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	<p>വെൺമണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.ജി.ആർ.വൈ-ഭക്ഷ്യധാന്യ വിതരണം എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച ക്യാഷ് ബുക്ക്, വർക്ക് രജിസ്റ്റർ, ഫയലുകൾ എന്നിവ പഞ്ചായത്തിന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രസ്തുത രേഖകൾ അടിയന്തരമായി സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
9	33	”	<p>പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
10	38,39,40	”	<p>കവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായും ഇത്തരത്തിൽ പഞ്ചായത്തുകളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളിന്മേലുള്ള കോടതി വിധികൾക്കെതിരെ തുടർനടപടികൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാന മില്ലാത്തതായും സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡി.ഡി.പി.-യിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p> <p>ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ യാതൊരു മേൽനോട്ടവും ഓഡിറ്റിംഗും നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.</p> <p>പഞ്ചായത്ത് സമിതി ഒരു ജനകീയ സമിതിയായതിനാൽ, പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമുണ്ടായ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി അതിനെതിരെ സർക്കാരിന്റെ ഡിസെന്റ് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും</p>

1	2	3	4
			<p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സംബന്ധിച്ച ഫയൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കി നിയമോപദേശം തേടി അപ്പീൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, സിവിൽ കേസിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും പ്രസ്തുത കേസ് നടത്തിയ വർഷവും തീയതിയും, എന്ത് നിയമോപദേശമാണ് വക്കീൽ നൽകിയത്, കോടതിയിൽ വക്കീൽ എന്ത് വാദമാണ് നടത്തിയത്, കേസ് കൃത്യമായും നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
11	43	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്	<p>പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
12	46	”	<p>പണാപഹരണം നടത്തിയ എൽ.ഡി. ക്ലർക്കായ ശ്രീ.കെ.എസ്. റജിക്കെതിരെയുള്ള ക്രിമിനൽ കേസ് പിൻവലിച്ച പഞ്ചായത്ത് സമിതിയുടെ തീരുമാനവും ടിയാനെ സർവ്വീസിൽ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു.</p>
13	50	”	<p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
14	55,56,57	”	<p>പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ വി.ഇ.ഒ.-മാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ഹാജർ പുസ്തകം ഉണ്ടാകണമെന്നും എവിടെയൊക്കെ വി.ഇ.ഒ. ഓഫീസുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഹാജർ പുസ്തകം വയ്ക്കണമെന്നും ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പരിശോധന നടത്തണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
			<p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച ചെലവ് രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നീട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മറുപടി നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത വില്ലേജ് എക്സിറ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ എ. എം. ഷംനാദ് ഏതൊക്കെ ഓഫീസുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു; എവിടെയെല്ലാം ടിയാനെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്; ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലെ സ്ഥിതി, എന്നിവയും ടിയാനെ എപ്പോൾ, എങ്ങനെ സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തു, സർവ്വീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമെന്ത് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ വിജിലൻസ് കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p> <p>മാവേലിക്കര താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവാക്കിയ തുക സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുവാനും ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാനും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
15	60	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്	<p>പുനപ്ര തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്മേൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം രണ്ടാഴ്ചകളിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
16	64	”	<p>താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പരാമർശവിധേയമായ അറവുശാല സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ രേഖാമൂലം ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
17	66,68	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
18	71	”	ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2006-07 വർഷം നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചെടുത്തതിൽ വ്യാജ രസീത് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ എം. ഷാനാദിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പോലീസിൽ കേസ് നൽകിയ ശേഷം പ്രസ്തുത കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
19	73	”	ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി അംഗീകരിച്ച സമിതി പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
20	77	”	ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വി.ഇ.ഒ. ആയ ശ്രീ. എ. ഷാനാദിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് കേസിന്റെ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
21	81	”	കുഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാങ്ങിയ വിത്തും വളവും കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
22	85,86	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	<p>ഓരോ ജില്ലയിലെയും പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഓരോ മാസവും ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡി.ഡി.പി.-മാർ ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും പഞ്ചായത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഫയൽ കൃത്യമാണോ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അതത് കാലത്തെ ഡി.ഡി.പി.-മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നും സമിതി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഇതിന് ആവശ്യമായ നടപടി ഡി.ഡി.പി.-മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p> <p>നിയമവിധേയമല്ലാതെ അനർഹരായവരുടെ കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കിയത് വഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടം വന്ന 1,37,809 രൂപ തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
23	88	”	<p>പെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഡി.ഡി.പി. അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
24	90	”	<p>പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശവിധേയമായ വിഷയത്തിന്മേൽ വിശദമായ വിവരങ്ങളുടങ്ങുന്ന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
25	94	”	<p>അങ്കണവാടികളിൽ എന്തൊക്കെ നൽകണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നടപടിക്രമമുണ്ടായിട്ടും അവയൊന്നും പാലിക്കാതെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിവികസനത്തിന്റെ പേരിൽ സാരസ്വതാരിഷ്ടം നൽകിയതും അവ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും വാങ്ങിയതും തെറ്റായ നടപടിയാണെന്നും പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമം ശരിയായിരുന്നില്ല എന്നും സമിതി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.</p>

1	2	3	4
26	98	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കരാറുകാരനിൽനിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവാദിയായ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ടിയാനെതിരെയുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കി ശേഷിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടി ആർ.ആർ. നടപടിയിലൂടെ തുക ഈടാക്കാനും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
27	101,103	”	സർക്കാർ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
28	107	”	പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലന പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകി, അപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്ച എത്ര പേർ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നീ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
29	111	”	തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനെ സമിതി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു. ടിയാനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അതിന്റെ സമിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം അറിയിക്കുമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
30	114	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	<p>തഴക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ കുടിവെള്ളപദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കുവാനും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
31	116	”	<p>സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കത്തിയതോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
32	118	”	<p>ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള 19 പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
33	120	”	<p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിമൂലം കുട്ടികൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
34	122	”	<p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് മൂമ്പാകെ ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
35	124	”	<p>പരാമർശവിധേയമായ വികലാംഗ സഹായോപകരണ നിർമ്മാണശാല യൂണിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ നിരുത്തരവാദപരമായാണ് പെരുമാറിയതെന്ന് സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണമെന്നും അത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
36	126	തദ്ദേശസ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്	യാതൊരു പാനവും നടത്താതെ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തതിനാലാണ് മങ്കൊമ്പ് എ.റ്റി.വി. ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ സ്റ്റീം കിച്ചൺ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് സമിതി വിലയിരുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേലുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അടിയന്തരമായി ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
37	128,130, 132	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
38	142,143, 144,145	”	<p>പട്ടണക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എസ്.റ്റി. കുടുംബങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം മണ്ണിടയർത്തൽ (100% സബ്സിഡി) എന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെയും കൊച്ചുവേളി-തെക്കുതല റോഡ് നിർമ്മാണം, തുറവൂർ-പാലത്തറ മുട്ടംപുറം റോഡ് നിർമ്മാണം, അരൂർ-വെട്ടുകടവ് റോഡ് ടാറിംഗ്, തുറവൂർ-വെട്ടിക്കാട് ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം, കോട്ടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നീണ്ടകര- സെന്റ് മാർട്ടിൻ മണ്ണുച്ചിറ റോഡ് നിർമ്മാണം എന്നീ ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p> <p>ഭരണിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡി.പി.സി.-യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതു സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
			<p>അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രീ-മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p> <p>മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഡി.പി.സി.-യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ചതു സംബന്ധിച്ച ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
39	147	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	<p>സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>
40	149	”	<p>ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കയർ കോമൺ ഫെസിലിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്റർ, ഗോഡൗൺ എന്നിവ പൊളിക്കുമ്പോൾ, പ്രസ്തുത കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ചെലവായ തുക, നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>
41	151	”	<p>നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചതായി സമിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ്ഗ വിഭാഗത്തിന്റെ ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ ആര്യാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും ഫണ്ട് പാഴായി പോകുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടാകരുതെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.</p>

1	2	3	4
42	154	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
43	157,158	”	മൈലാട്കൾ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 158. വൈദ്യുതിലൈൻ നീക്കൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
44	160	”	അമ്പലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
45	162,164, 166,168, 170	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിന്മേൽ ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
46	172	”	ഹരിപ്പാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ടെണ്ടർ ചെയ്യാതെ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയെ ഏൽപ്പിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച സമിതി ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
47	174	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

1	2	3	4
48	176	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത പദ്ധതിനടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
49	178	”	പരാമർശവിധേയമായ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
50	180	”	ആലപ്പുഴ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാവേലിക്കര നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശ വിധേയമായ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
51	182	”	മുൻകൂർ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ സർക്കാരിന് സാധൂകരണത്തിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധൂകരണം ലഭിച്ച ശേഷം പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
52	184	”	അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ സർക്കാർ അനുമതിക്ക് വിധേയമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ചെലവ് വിനിയോഗ കണക്കുകൾ, ലോൺ തിരിച്ചടവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
53	186	”	ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ടെക്നിക്കൽ വിംഗിനെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
54	188	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾക്കായി മുൻകൂർ നൽകിയ തുകകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
55	190	”	ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ധനവിനിയോഗ രേഖകൾ സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
56	192	”	പരാമർശവിധേയമായ മൈത്രി ഭവന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ച 6,60,000 രൂപ എത്രയും വേഗം സർക്കാരിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
57	194	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
58	196	”	ചേർത്തല നഗരസഭ വക പൊതുശ്ശാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
59	198	”	കായംകുളം നഗരസഭ എത്രയുംവേഗം പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച പൊതുകുളവും കുളിമുനിയും ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
60	200	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	കുടുംബശ്രീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്ഥലം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
61	202	”	കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
62	204	”	പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
63	206	”	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ഹരിപ്പാട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
64	208	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
65	210	”	പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
66	212	”	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

1	2	3	4
60	200	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്	കുടുംബശ്രീക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്ഥലം നൽകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കായംകുളം വ്യാപാരി വ്യവസായ സഹകരണസംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
61	202	"	കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ച് പരാമർശവിധേയമായ പദ്ധതി സഞ്ചയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
62	204	"	പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
63	206	"	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് ഹരിപ്പാട് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
64	208	"	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
65	210	"	പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങളിന്മേൽ സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടി സമിതി അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
66	212	"	സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി (2019-21) -2004-05, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2016-17 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് - ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മണ്ഡലകൾ

വർഷം/ മണ്ഡലം	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്	പരാമർശം	മറുപടി
2004-05 23	മുളകുളം	ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുളകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ച വ്യവസായ വികസന കോപ്പർട്ടിൽ തൊഴിൽ സംരക്ഷണ ഉടമ്പടിയിട്ടുള്ള ഇതിന് ചെലവഴിച്ച 25,1074/- രൂപ പരാമർശം.	ആഡിറ്റ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വർഷങ്ങളായി മുളകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യവസായ കോപ്പർട്ടിലെ ഭൂരികൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഭൂരികളിൽ ഒരമ്പതം ശ്രീ നന്ദ എന്നയാളും മറ്റൊന്ന് ശ്രീമതി മിനി കുമാരൻ, അനു നിവാസ് എന്നയാളാണ് വ്യവസായത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം 2,625/- രൂപ വീതം രണ്ട് ഭൂരികൾക്കായി പ്രതിമാസം 5,250/- രൂപ വാടകയ്ക്കായി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സർവ്വീസുകൾ തിരുത്താനും അനുസരിച്ചാണ് ടി വ്യവസായ കോപ്പർട്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.
2004-05 23	ആലപ്പുഴ	ജില്ലയിലെ ആലപ്പുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 28,46,263/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് കോരേഴ്സ് ഹെഡ്ക്വിറ്റി സർവ്വീസ് സെന്റർ, ഹാൻഡൗൺ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കയർ വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പണികളും ആകെപ്പിച്ചിട്ടില്ല.	14/05/1998 ലെ ആലപ്പുഴ ജില്ല പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങിയ ഐ.എം.ടി. 5 സെൻ്റ് സ്ഥലത്ത് 1997-98, 1998-99, 1999-2000 എന്നീ വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യവസായ വികസന ഓഫീസർ നിർവഹണമൂല്യഗന്ധനമായി കെട്ടിട നിർമ്മാണം 2000-01 ലെ പൂർത്തിയാക്കി. അനുമതിയോടെ ചെറുകിട കയർ തൊഴിലാളികളെ ചുരുക്കത്തിൽ നിന്നും കെട്ടിടം എന്ന മതമൂലധനമുള്ള പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. കയർ മേഖലയിൽ അവിചാഗികമായി ഉൾപ്പെടുത്തി സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യാനായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24.7.2016 ലെ ബഹു.ധനകാര്യ മന്ത്രിയും സ്ഥലം എം.എൽ.എയുമായ

			<p>ഡോ.ടി.എ.തോമസ് മെമ്പർമാരുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഉടിയ തീറ്റിയിൽ 11 ഏക്കർ 5 സെന്റർ സ്ഥലം അഡീഷണൽ സൂപ്പർ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി സൂപ്പർ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കാനായി വിട്ടു നൽകുന്നതിന് തയ്യാറെടുപ്പിൽ അംഗീകരിച്ചു.</p> <p>04/08/2016 ലെ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം കയർ കോളൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ കെട്ടിടം, അസംപ്ഷൻ വിട്ടു നൽകുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച തീരുമാനിച്ചു. സ.ഉ.(സംധാനന്ദൻ 803/2017/തസ്വരവ തീയതി 21.3.2017 പ്രകാരം കയർ കോളൺ ഫെസിലിറ്റി സെന്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം കെട്ടിടവും അഡീഷണൽ സൂപ്പർ അക്വിസിഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൂപ്പർ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വിട്ടു നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി സൂപ്പർ സെന്റർ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്തുള്ള വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ജില്ലയിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയായ കയർ വ്യവസായത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കുമുള്ള നൈപുണ്യവികസനത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.</p> <p>ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ഥലവും കെട്ടിടവും അസംപ്ഷൻ വിട്ടു നൽകുന്നതിലേക്കായി ആവശ്യ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി കരാർ വെക്കുന്നതിനുള്ള നപേടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08 3.15</p>	<p>മെമ്പർമാർ</p>	<p>ഉള്ളുകാട് നെല്ലുല്പാദക സമിതിയുടെ 200 ഏക്കർ പുനർവ്യാസം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് 40 ഏച്ച് പി തോട്ടോർ വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നൽകാൻ തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോട്ടോർ പെട്ടിയും മലിപ്പിച്ചതായോ അവ സമിതിക്ക്</p>	<p>മെമ്പർമാർ സ്റ്റേറ്റ് പഞ്ചായത്ത് 2004-05 സംസ്ഥാനിക വർഷത്തിൽ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉദ്യോഗത്തിൽ തിരിച്ച കിട്ടുന്നതിനായി കർഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തോട്ടോർ, പെട്ടി പഠ എന്നിവ ഉള്ളുകാട് നെല്ലുൽപാദക പാടശേഖര സമിതിക്ക്</p>

		<p>കൈമാറിയതായോ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായോ സഹമികരിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>കൃഷി ഇറക്കി നെല്ലുൽപാദനം രേഖകളിൽ ഇല്ല. പദ്ധതി</p>	<p>നൽകിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം 4 വർഷങ്ങളിൽ ടി അടയാൾ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കൃഷി ഇറക്കിയിരുന്നു. ഇടർന്ന, കൃഷി ഇറക്കാൻ സാധിക്കാതെ കർഷകർക്കിടയിൽ തർക്കമായി കിടക്കുന്നതിനാൽ ടി അടയാൾ പെട്ടിയും പറയും പാലശേഖരസമിതിയുടെ പക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പാലശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08 3.16</p>	<p>കൈമാറ്റമില്ല</p>	<p>പെരുമാറ്റിച്ച് തുക- 144,16,350/- 2003-04, 2004-05, 2005-06 വർഷങ്ങളിൽ കെ.എ.വൈ ന്യൂനമായി ചേർന്ന 378 വിദ്യകൾ നിർമ്മാണത്തിന് അതരം 144,16,350/- രൂപ പെരുമാറ്റിച്ച് 267 വിദ്യകൾ അറ്റമെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ശേഷിയാക്കിയ അണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. രീതിസ്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഔതിക മരച്ചു 30% സാക്ഷാൽകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.</p>	<p>പദ്ധതികൾ പരിഹരിച്ച് ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച മുൻഗണനാ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് മതിച്ച ശേഷം ആയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതി അംഗീകരിക്കുക അല്ലാതെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശിച്ച വർഷങ്ങളിലെ അവ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അവ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കേൾ നോട്ടം വഹിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട വി.ഇ.ഒ യും ഹൗസംഗ് ഓഫീസറുമാണ്. നിർമ്മാണത്തിന്റെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ നിരസരിക്കി പരിശോധന; വി.ഇ.ഒ യുടെയും ഹൗസംഗ് ഓഫീസറുടെയും നിരന്തര നിർമ്മാണ സമയ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ശേഷം നൽകുന്ന ശുപാർശ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവണ്മെന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ ഗൗരവ ബുദ്ധ്യ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഓഫീസിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്തര അഗ്രതയും സൂക്ഷമതയും പുലർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ. ടി കാലയളവിലെ അവ നിർമ്മാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസു മാതൃകയെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും മദ്ധ്യമാക്കുന്ന രീതിസ്തുകളിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇടർവർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് തിരിച്ച് ഗുണഭോക്തൃ രീതിസ്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കൂടാതെ ടി രീതിസ്തുകൾക്കൊപ്പം ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രീതിസ്തുകൾ, ക്യാച്ച് ബുക്കുകൾ</p>

		<p>എന്നിവയും യഥാസമയം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2003-04 വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ച 154 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 153 പേരും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ശ്രീമതി.കാർത്തി ഗോപി എന്നയാൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2004-05 വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ച 108 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 107 പേരും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ശ്രീമതി.മങ്ക സുകുമാരൻ എന്നയാൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2005-06 വർഷത്തിൽ ഭവന നിർമ്മാണ ധനസഹായം അനുവദിച്ച 116 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ 115 പേരും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ശ്രീമതി.ശോഭന ഓജൻ എന്നയാൾ കൈപ്പറ്റിയ തുക പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമതി. രാജേശ്വരി എന്നയാളിന്റെ ഭവനം കൈപ്പട പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കരാർ വച്ച റൂറവൻ ഗുണഭോക്താക്കളും ഭവന നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത ഭവന പദ്ധതിയായ ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം സംസ്ഥാനത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശം അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും തുടർ വർഷങ്ങളിൽ, മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യപത്രവും ഉണ്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഹായമിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ബോധിപ്പിച്ച് കൊള്ളുന്നു. ആയത് പരിഗണിച്ച് ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p>
--	--	--

<p>2007-08</p> <p>3.17</p>	<p>മുതുകൾ</p>	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 3,10,000/- മുതുകൾ പി.എച്ച്.സി യിൽ ഒരു വനിതാ വാർഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 1999-2000 ൽ 2,20,000/- രൂപ 2000-01-ൽ 2,30,000/- രൂപ വകയിരുത്തി. 31.03.2000 വരെ 3,10,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചു.(കൺവീനർ) 30.01.2007 വരെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. റൂഫ് വാർത്ത് ടിത്തി ഭാഗികമായി തേച്ചു നിവൃത്തിയാക്കി. മുഖ്യനിർമ്മാണ നടത്തിയതായി തെളിയിച്ചു കെട്ടിടം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.</p>	<p>മുതുകൾ സാമൂഹികാഭോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വനിത വാർഡ് എന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആലുവയിൽ മരണകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം തിരിച്ചിട്ട് നശിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലികമായി മരണകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08</p> <p>3.19</p>	<p>ചെലവഴിച്ച തുക</p>	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 198,051/- ഓഫീസ് മെയിന്റനൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റൂം നവീകരണവും കോൺട്രാക്ടർക്ക് 40,579/- രൂപ അധികം നൽകി, വൈദ്യുതികരണം നടത്തിയതായി അളവു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണം സംബന്ധിച്ച സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകൾ ഇല്ല</p>	<p>2004-05 സാമ്പത്തിക വർഷം നടപ്പാക്കിയ ടി പ്രോജക്ട് 2,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ആണ് ചിലിയിരുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരണമായി 1,45,000/- രൂപയും വൈദ്യുതികരണ അംഗീകരണമായി 55,000/- രൂപയുമാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. വൈദ്യുതികരണം പൂർത്തിയാക്കിയ സിവിൽ പ്രവൃത്തിക്ക് 1,45,000/- രൂപയ്ക്ക് കൺട്രാക്ടറും ടി പ്രവൃത്തി 15.5% കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ 1,22,517/- രൂപയ്ക്ക് കരാർ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തി വരുന്നവർ കെട്ടിടം അറ്റകുറ്റപ്പണികളായതിനാൽ സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടാകാവുന്നതും ഭൂമി ഉട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത അധിക അംഗീകാരം ഉട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ടി കെട്ടിടം പ്രവർത്തനയോഗ്യമാകൂ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ഇതിന് 1,73,000/- ആവശ്യമാണെന്ന് അസ്റ്റി.എക്സി. എൻജിനീയർ കമ്മറ്റിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും 23/03/2015 തീയതിയിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ടി വർദ്ധിപ്പിച്ച തുകയ്ക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയിൽ വ്യതിയാനം വരാതെ തന്നെ നടത്തിയ പ്രവൃത്തിയുടെ അന്തിമബിൽ പ്രകാരം 1,63,096.50 രൂപയ്ക്ക് സിവിൽ</p>

			പ്രവൃത്തികളും 34,955/- രൂപയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2007-08	കടത്തിക്കുടി	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 20,900/-</p> <p>പരമ്പരാഗത കരകൾക്ക് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്ന പദത്തിൽ പ്രകാരം വീട് മാറ്റങ്ങൾ വിവിധ യൂണിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയ തുകയുടെ ചെലവ് അടയ്ക്കാനും തന്നെ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. വിവിധ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവരുടെ തുകയുടെ കൈപ്പറ്റ് സെപ് മാത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ചെലവ് തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>2004-05 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കടത്തിക്കുടി ബോർഡിന്റെ പട്ടികയിൽ വികസന ഓഫീസറായ ശ്രീ.പി.ജി.അശോകൻ നേരിട്ടുപോയ പദ്ധതിയായ കരകൾ ഉദ്യോഗ യൂണിറ്റിനായി ചെലവഴിച്ച 20,900/- രൂപയുടെ ചെലവ് അടയ്ക്കൽ ഹാജരാക്കുന്നതിനായി പല പ്രാവശ്യം ബോർഡ് പഞ്ചായത്തിൽ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടിയാർ വാച്ചുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ല. ടി തുക ടിയാറിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത കാലയളവിലെ പട്ടികയിൽ വികസന ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ തുക തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതി നേരിട്ടുപോയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ 2.7.2011-ൽ മരണപ്പെട്ടതായി ബോർഡ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
2007-08	അമ്പലപ്പുഴ	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 10,400/-</p> <p>സമ്പാദ്യബോർഡ് വർക്ക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും സംഘാഗങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തി സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ആവിഷ്കരിച്ച ടി പദ്ധതിക്ക് പ്രസിഡൻ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, തുക പിൻവലിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഓണിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല. ബോർഡ് പഞ്ചായത്തിൽ മേജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളിൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗ്രേഡിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി തെളിവുകളില്ല.</p>	<p>പട്ടികയിൽ വിവരത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ റിവാർഡിംഗ് പദ്ധതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. മേജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘത്തിന്റെ അടവത്തിലാണ് ഇത്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സംഘാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തുക നൽകയാണ് ഉണ്ടായത്. തുക തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അപ്രായോഗികമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റിവാർഡിംഗ് ഫണ്ട് നൽകിയ നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല, ഓഡിറ്റ് തടസ്സവാദം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബോർഡ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
2007-08	മുളകുളം	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 163,200/-</p>	<p>31.03.2004 ലെ ജി.ഒ.(എം.എസ്) നമ്പർ 04/04/ Planning നമ്പർ</p>

<p>3.1.12</p>		<p>ബിരുദധാരികളായ 17 പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് പി.ജി.ഡി.സി.എ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ ടി പദ്ധതി പ്രകാരം പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പി.ജി.ഡി.സി.എ കോഴ്സ് നടത്തുന്നതിന് അംഗീകാരം ഉണ്ടെന്നതിന് രേഖകളില്ല. മുതുകുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ചെറുർ പാഡിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. രണ്ട് അപാകതകളിൽ നിന്നും പരിശീലനം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംഗ്രഹി പേരും ചെമ്പുപുഴ. പദ്ധതി പണം പാഴായതായി വിലയിരുത്തുന്നു.</p>	<p>ഉത്തരവിലെ പാഠ 7.4.2(vii) പ്രകാരം സി-ഡിറ്റിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്ന ഗവ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ടെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് അനുവാദമുള്ളതിനാലും, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തിരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗവ. അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പരിശീലനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെറുർ പാഡിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകണമെന്ന് തിരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതു, എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ PGDCA കോഴ്സിന്റെ നിയമാനുസരണമുള്ള പരീക്ഷ നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.</p>
<p>2007-08 3.1.13</p>	<p>തൈക്കോട്ടൂർ</p>	<p>ചെലവഴിച്ച തുക - 29,000/- പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം 20 വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയോ പരീക്ഷ നടത്തി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി ചെലവും കൈവരിക്കാതെ തുക പാഴായി.</p>	<p>ബ്ലോക്ക് പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 2005-06 സാമ്പത്തിക വർഷം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള 29,000/- രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽ 20 വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നു. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി 20 വനിതകൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ഹാജരി വീവരങ്ങൾ (കോഴ്സ് കാലയളവിന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിലെ) ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു. MS Word, DOS എന്നിവയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പരീക്ഷ പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈപ്പറ്റാതിരുന്നവർ ഇതിനോടകം ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ആയത് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.</p>

			മേൽ വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്ത തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുകയും, പദ്ധതി ചെലവു നിറവേറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് തസ്തുവാരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.
2007-08 3.114	മരണിക്കാവ്	ചെലവഴിച്ച തുക - 148,000/- വനിതകൾക്ക് ഫോണ്ണിക് പെയിൻറിംഗിനും ഇലക്ട്രിക് ഏഞ്ചിയറിംഗിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് ചെലവഴിച്ച പദ്ധതി പ്രകാരം 48 വനിതകൾക്ക് ഫോണ്ണിക് പെയിൻറിംഗിനും 50 വനിതകൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഏഞ്ചിയറിംഗിനും പരിശീലനം നൽകി. പദ്ധതി അതത് സേവക സമാജം എന്ന സ്ഥാപനം മുഖേന നിർവ്വഹിച്ചതിന് സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി നേടിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളെ ഗുണസഭ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. പരിശീലനം നൽകി എന്നതിന് ആധാരമായി മാനുവൽ/വർഷം എന്നിവയൊന്നും രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഹാജർ ഷീറ്റ് ഉള്ള ഫോട്ടോകോപ്പി മാത്രമാണ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതിനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.	വനിതകൾക്ക് ഫോണ്ണിക് പെയിൻറിംഗിനും ഇലക്ട്രിക് ഏഞ്ചിയറിംഗിനും പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് അതത് സേവക സമാജം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ നിയോഗിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെയെയാണ് ടി സ്ഥാപനത്തെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സാധ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അന്വേഷിച്ചെടുക്കുകയും ടി പ്രോജക്ടായ ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി പ്രോജക്ടായ ബന്ധപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതും വിവരം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. നിവഹിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തിന് സർക്കാർ അംഗീകാരമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ 2004-05 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ സംബന്ധിച്ച പിഴവ് മറ്റൊരു ഇടനീക്കം ചെയ്തുകൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2007-08 3.213	മരണിക്കാവ്	ഡെപ്യൂട്ടി സർവ്വേയർമാർക്ക് തുക നൽകി-പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന/വിനിയോഗം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേരള ഗ്രാൺ വാട്ടർ വകുപ്പ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി തുക നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ടി പദ്ധതികൾ	<ul style="list-style-type: none"> 2004-05 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സർവ്വേയർമാർക്ക് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളതും വിവിധ പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ മെമ്പർമാരുടെയോ സമിതിയെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നിയോഗിച്ചു. പ്രസ്തുത കടിവെള്ള പദ്ധതി പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചതിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കടിവെള്ള പദ്ധതി നിവഹിച്ച് നല്ല തീയതിയിൽ

വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചതിനുള്ള യാതൊരു വീഡിയോ രേഖകളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഡെവലോപ്പർ വെബ്സൈറ്റ് സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് തുടർനീടിക്കുടന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരം നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട തുകയുടെ വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

വർഷം ബന്ധിക	തുക	വിവരണം
2004-05 3.2	412000	തേങ്ങിക്കാവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട തേങ്ങിക്കാവ് കോളനിയിൽ കരിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 4,12,000/- രൂപ ഉടമസ്ഥ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഓഫീസിൽ നൽകി പൂർത്തീകരിക്കാതെ, തേങ്ങിക്കാവ് റിപ്പോർട്ട് ഏകീകരിച്ചില്ല.
2004-05 3.3	565650	വൈദ്യുത ലൈൻ നീക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയായി കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ തുക ഒടുക്കി പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരിക്കാതെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കമ്പ്ലീഷൻ

പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

- സംബന്ധമായ രാജ്യത്തുടനീളം അന്വേഷിച്ചെടുക്കുകയും വൈദ്യുത ലൈൻ നീക്കൽ എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളെല്ലാം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസർയുടെ
അംഗീകാരം നൽകിയ
പ്രകാരം

2007-08
3.214

ഡി.പി.സി യുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്ത പ്രവർത്തകൾ -
നിയമ/ചട്ടവിരുദ്ധമായി നടപ്പിലാക്കി.

അതായത് പണികൾ ഉൾപ്പെടെ പല പ്രോജക്റ്റുകളും,
ജില്ല ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെയോ ട്രെഷ്യററുടെ
അവധിസമ്പാദന കമ്മിറ്റിയുടെയോ അംഗീകാരമില്ലാതെ
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും സ്റ്റാൻ
ഡർഡ് നിയമങ്ങൾക്കും, സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും
വിരുദ്ധമായി ഈ പദ്ധതികൾ പദ്ധതി
നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ പദ്ധതി പണം ശരിയായ
രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല

പട്ടണക്കാട്

വർഷം ഖണ്ഡിക	രൂപ	പദ്ധതി	അപരാധകർ
2005-08 3.7	35,000	എസ് കട്ടംബ വാസസ്ഥലം മണ്ണെടുപ്പ് തൽ	1. ടൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറും ജില്ലാതല ട്രെഷ്യററുടെ സമീപിയും അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ല. 2. അംഗീകൃത സബ്സിഡി

പട്ടണക്കാട് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയുടെ

ഖണ്ഡിക	നിലവിലെ സമീപി
2005-06 3.7	ഈ പ്രോജക്ടിന് 25.02.2006 ലെ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി 586 /05/ ഡി.പി.ഒ/ ബി.ഒ/ 40200/എ.എൽ.പി നമ്പരായി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ട്രെഷ്യററുടെ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്റി ഇതിന്റെ സിംഗിൾയെ അറിച്ച് അതിന്റെ വ്യക്തസംബന്ധം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രോജക്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും മാർഗ്ഗരേഖകൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുമുമ്പായി സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങളും ധനകാര്യ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകുന്നതിനായി ഉപാധിക ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ട്രെഷ്യററുടെ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്റി ഉപാധിക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രോജക്ടിന് 2006- 07 സ്പിൽ ഓവർ സാജ്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടികവർഗ്ഗ കോളനികൾ തൊഴിലിൻ്റെ തിരഞ്ഞായതിനാൽ മഴക്കാലത്ത് തൊട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം കയറിയും, വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് കോളനി നിവാസികളുടെ ജീവിതം ദുസ്ഥിരമാക്കുന്ന

			ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല		
2005-06 3.8	4,91,980	കൊച്ചുവെള്ളി- തെക്കുംതല റോഡ് നിർമ്മാണം.	ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ട്രെഷ്യററിയുടെയും സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല.		
2005-06 3.8	369267	ഇറവൂർ- പാലക്കാട് റോഡ് നിർമ്മാണം.	ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ട്രെഷ്യററിയുടെയും സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല.		
2005-06 3.8	301997	അയ്യപ്പൻ- റോഡ് റോഡ് ടാറിഗ്	ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ട്രെഷ്യററിയുടെയും സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല.		
2005-06 3.8		ഇറവൂർ- വെളിയാർ ഹരിജൻ കോളനി റോഡ് നിർമ്മാണം.	ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെയും ട്രെഷ്യററിയുടെയും സമിതിയുടെയും അംഗീകാരം നേടിയിട്ടില്ല.		
2005-06	399819	കോട്ട-ഇരുത്തൂർ	ബില്ലം ആസൂത്രണ		
				അവസരമുണ്ട് പരിഹാരമായാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കിയത്. ടി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 18.02.2014 ൽ നടന്ന ഓഡിറ്റ് അവാലത്തിൽ മറുപടി സമർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് 21.03.2014 ലെ എൽ.എസ്.ജി.എ.5/ബി.പി. അവാലത്ത്/28(60)/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന നഷ്ടം ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിന്നും ഈ അടങ്കലിന് അണുസമിതിയെ ചുമത്തപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയത് സംബന്ധിച്ച നടപടി സ്വീകരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.	
2005-06 3.8				2005-06 വർഷം എസ്.ജി.ആർ.വൈ പദ്ധതിയുമായി പ്ലാൻ ഫണ്ട് സംയോജിപ്പിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പ്ലാൻകൃഷിക്കുള്ളതും തന്നെ ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതികളെല്ലാം തന്നെ പ്ലാൻ ഫണ്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർവ്വഹണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതും ബില്ലംതല ട്രെഷ്യററിയുടെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയോടെ ബില്ലം ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നതുമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ സുനാമി ബാധിത മേഖലയിൽപ്പെടുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം സുനാമി സ്പെഷ്യൽ എസ്.ജി.ആർ.വൈ പ്രകാരമുള്ള	

3.5

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നീണ്ടകര സെൻ്റർ മാർട്ടിൻ മണ്ണുപുറ റോഡ് നീർമ്മാണം.

സമീതിയുടെയും കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിപ്പുഴയുടെയും അംഗീകാരം ഇല്ല. 1265 എം.3 ഗ്രാമ്പൽ റവിയൂസിംഗ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുകയും ചെട്ടിക്കൽ എസ്റ്റേറ്റ് നീർമ്മാണത്തിന് ചെട്ടിപ്പുഴ

വർഷം ഖണ്ഡിക	ഇക	പദ്ധതി	അപാകതകൾ
2004-05 3.24		പത്തിയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോയിക്കൽ മുക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സൈഡ് കെട്ടുക.	ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമീതിയുടെ അംഗീകാരം ഇല്ല. 5/1999 മുതൽ 12/2000 വരെ നടന്ന പണിയുടെ അളവ്, 01.02.2005 -ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ കസ്റ്റർ റോഡ്

അണിപ്പാറ്

2005-06
3.5

ഭക്ഷ്യധാന്യം ജില്ലാ ഗ്രാമവികസന ഏജൻസിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചുകയും ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൻ്റെ വിലകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സമീതി പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകി പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതു ഫണ്ടും എസ്.ജി.ആർ.വൈയുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എസ്.ജി.ആർ.വൈയുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിയുന്നതെന്തെല്ലാമിനാലാണ് എസ്.ജി.ആർ.വൈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുവാൻ കോംപ്യൂട്ടർ അതോറിറ്റിയായ ഡി.ആർ.ഡി.എ. അസി.എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറിൽ നിന്നും സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കിയത്. നൂലൂർ എസ്.ജി.ആർ.വൈ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് അക്കാലയളവിൽ വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമീതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നത്. മസൂഷ്യൽ എസ്.ജി.ആർ.വൈ പ്രവൃത്തികൾ വാർഷിക കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രീതി നിലവിലില്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടി മറുപടി 14.02.2014 ലെ ഓഡിറ്റ് അടാലത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകയും അതനുസരിച്ച് 21.03.2014 ലെ എൽ.എഫ്. ജി.എ.5-ബി.പി. അടാലത്ത് 126(60)/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി പരാമർശം അറിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നീണ്ടകര സെൻ്റർ മാർട്ടിൻ മണ്ണുപുറ റോഡ് നീർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തി 2005-2006

അനലക്ഷ്യം

			തൊഴിലാളികൾ പ്പിടാത്തതും അപൂർണ്ണവുമാണ്.
--	--	--	--

വർഷം ഖണ്ഡിക	തുക	പദ്ധതി	അപാകതകൾ
2004-05 3.24	-	പത്തമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ കോയിക്കൽ മുക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സൈഡ് കെട്ടുക.	ബില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ഇല്ല. 5/1999 മുതൽ 12/2000 വരെ നടന്ന പണിയുടെ അളവ്, 01.02.2005 -ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ മസ്തൂർ റോഡ് തൊഴിലാളികൾ പ്പിടാത്തതും അപൂർണ്ണവുമാണ്.

വർഷം ഖണ്ഡിക	തുക	പദ്ധതി	അപാകതകൾ
2004-05 3.24	-	പത്തമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ	ബില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ

ഈ കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ പ്പെടുത്തി 2,00,000/- രൂപ അടങ്കലോടു കൂടി നമ്പർ. 586/08/ഡി.പ.ഖ/ആലപ്പുഴ/ ബി.ഒ.40200, തീയതി 16.05.05 പ്രകാരം ബില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ഈ പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് 3,00,000/- രൂപയുടെ ക്ഷേധാനും അനുവദിച്ച കോണ്ട് സുനാമി ബാധിത പ്രദേശത്ത് സ്പെഷ്യൽ എസ്.ജി.ആർ.വൈ സ്മിതിൽ പ്പെടുത്തി 5,00,000/- രൂപയുടെ പുതുക്കിയ അണാനരത്തി 23.08.05 ഖെ ഇ.2769/05 ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബില്ലാ ഗ്രാമ വികസന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എസ്.ജി.ആർ.വൈ പദ്ധതിയുമായി മറ്റു പദ്ധതികൾ സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ എസ്.ജി.ആർ.വൈയുടെ നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് പാലിക്കേണ്ടതെന്ന് എസ്.ജി.ആർ.വൈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്നു. എസ്.ജി.ആർ.വൈ പദ്ധതിയ്ക്കുള്ള സാങ്കേതികാനുമതി ബില്ലാ ഗ്രാമവികസന എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറാണ് നൽകി വന്നിരുന്നത്. അതിനാലാണ് പുതുക്കിയ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഡി.ആർ.ഡി.എ. അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ നിന്ന് സാങ്കേതികാനുമതി വാങ്ങി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ടി മറ്റുപടി 14.02.2014 ഖെ ഓഡിറ്റ് അടങ്ങലിൽ സമർപ്പിച്ചുകയും അതനുസരിച്ച് 21.03.2014 ഖെ എൽ. എഫ്.ജി.എ.5/ബി.പി. അടങ്ങലത് /

	<p>മുതുകളും</p>		<p>കോയിക്കൽ മുക്ക് മുതൽ പടീഞ്ഞാറോട്ട് സൈഡ് കെട്ടുക.</p>	<p>അംഗീകാരം ഇല്ല 5/1999 മുതൽ 12/2000 വരെ നടന്ന പണിയുടെ അളവ്, 01.02.2005 -മാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹാജരാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ് റോൾ തൊഴിലാളികൾ ഒപ്പിടാത്തതും അപൂർണ്ണവുമാണ്.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>26(80)/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം. ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> </div> <p>കോയിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p> <p>ആകെ 6,14,000/- രൂപ അടങ്കൽ തുകയുള്ള പ്രോജക്ട് സ്റ്റാമ്പിംഗ് ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന പരാമർശം പരിശോധിച്ചു. സാമ്പ്യലായ രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളോ രേഖകളോ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>അമ്പലമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p> <p>പ്രി-ടെക് റോസ്റ്ററിൽ സാക്ഷ്യം ചെയ്യപ്പെടുത്തൽ എന്ന പദ്ധതിയിൽ എസ്.സി.ഡി.ഒ യുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ പ്രകാരം അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയാണ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട് മില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. പട്ടികക്കാതി റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തിൽ നൽകേണ്ടി വന്ന തുക കൈമാറ്റം ചെയ്ത നടപടി സാധൂകരിച്ച് ഓഡിറ്റ് തടസ്സവാരം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>മുതുകൾ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്ത്</p> <p>ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 30.09.2004 ലെ OS. No. 31518/03 പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി, അസിസ്റ്റന്റ് റെഗുലേറ്റർ എൻജിനീയർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത രീതിയിൽ തുക നൽകണമെന്ന</p>
--	------------------------	--	---	---	--

			<p>ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20.10.2004 ലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരമാണ് കണ്ടിവിനർക്ക് ഇക നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിവരിച്ചതായി. ടി തിയന്തിക്കകം ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം വാങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം ഇക നൽകുകയാണ് പെന്റർട്ടുള്ളത്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏരിയയിൽ അനുവദിക്കുന്ന ഇക നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഉള്ളതിനാൽ വാച്ചുകൾക്ക് പ്രസക്തിയല്ലെന്ന് കമ്മിറ്റി വിവരിച്ചതായി. കോടതി അവകാശ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്നതിന് രണ്ട് അനുവദനീയമായ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പാലിച്ച് സെക്രട്ടറി ഇക നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08 3.28.1</p>	<p>ഭൂമികളും</p>	<p>ഐ.എ.വൈ ഭവന നിർമ്മാണം - ക്രമക്കേടുകൾ</p> <p>ഭൂമികളും ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഐ.എ.വൈ യനസഹായം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടക്ടർ പഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ വാങ്ങിയ ശേഷം പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്തിലെ വി.ഇ.ഒ ബ്ലോക്കിലെ ഹൗസിംഗ് ഓഫീസറുടെ സഹായത്തോടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പകരം മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ പതിച്ച്, ആൾക്കോട്ടം നടത്തി ആനുകൂല്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിന് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചില്ല. അനർഹർക്ക് ആൾക്കോട്ടത്തിലൂടെ ആനുകൂല്യം നൽകിയത് കൂടാതെ, വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെയും, സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉറപ്പാക്കാൻ പാലിച്ച് ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിജിബിസിസ്</p>	<p>ഭൂമികളും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ കണ്ടക്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഐ. എ. വൈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 2003-04 വർഷത്തിൽ ശ്രീമതി. ദ്രുപതി ചാന്നാട്ടി, ബേബി ഭവനം(വയലിൽ), കണ്ടക്ടർ (8-ാം വാർഡ്) എന്നയാൾക്ക് 27,300/- രൂപ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടിയാൾക്ക് അനുവദിച്ചതിനാൽ പകരം മേൽകളായ ശ്രീമതി. ബിന്ദു ആയിരുന്നു ഇക കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. ടി ഗുണഭോക്താവിന് അനുവദിച്ച ഇക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ആൾക്കോട്ടം നടത്തി തട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മെത്രം നം. 45/2005 പ്രകാരം കനകമ്മന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആയിരന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യം ടി ഗുണഭോക്താവ് ഇക ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതിനെപ്പറ്റി തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും പോലീസിന് മൊഴി നൽകി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടക്ടർ പഞ്ചായത്തിലെ വി.ഇ.ഒ ആയിരുന്ന ശ്രീ. എ.ടി.നമ്പ്യാനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവ്വീസിൽ നിന്നും</p>

	<p>അനേകങ്ങളത്തിന് കളക്ടർ ശുപാർശ ചെയ്യുകയും, ഇടർനടപടികൾ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല. അനധികൃതമായി കൊടുത്ത തുകകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ടാകേണ്ടതാണ്.</p>	<p>സമ്പന്നൻ്റെ ചെലവുകളും ചെലവു, എന്നാൽ ടി ഗുണഭോക്താവ് പിന്നീട് മൊഴി മാറ്റിപ്പറയുകയും ആയത് അനുമതിയോടെ മലിന്യസ്റ്റ് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മകൻ മദ്യാനിധായകൻ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ വീട് വെയ്ക്കുന്നതിന് പണം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്നു പറഞ്ഞതെന്നും തനിക്ക് ഇക മടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തന്റെ മരുമകൻ ബിന്ദുവാണ് ഇക ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിയതെന്നും വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും മൊഴി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതായി അറിയുന്നു.</p> <p>വകുപ്പിലെ അനേകങ്ങളം നടത്തിയപ്പോൾ ടി ഗുണഭോക്താവ് വീട് നിർമ്മിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ടി പഞ്ചായത്തിലെ വില്ലേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആയിരുന്ന ശ്രീ. എ.റ്റി തമ്പിപ്പൻ മരണപ്പെട്ടതായും, അന്നത്തെ ഹൗസിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ. അബ്ദുൾ സലാം സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08 3.28.2</p>	<p>എസ് ജി ആർ വൈ - ഭക്ഷ്യധാന്യ വിനിയോഗത്തിലെ ശ്രമക്കേടുകൾ</p> <p>ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7 റോഡുകൾ എസ്ജിആർവൈ പദ്ധതിയും, എം എൽ എ യുടെ പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ഗുണഭോക്താവിൽ കൺവീനർമാർക്ക്, വേലകളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി കരാർ വച്ച ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എസ്ജിആർവൈ കോണിറ്റിംഗിനെ മുഴുവൻ അതി വിഹിതവും മുൻകൂറായി നൽകി. ഇപ്രകാരം മുഴുവൻ അതിയും മുൻകൂറായി നൽകിയെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ വേലകൾ ഒന്നും തന്നെ ആരംഭിക്കുക പോലുമുണ്ടായിട്ടില്ല.</p>	<p>8.8.2019 ലെ വിജിലൻസ് ആന്റ് അന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ VE2/AIP & 05/09 ALP നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്കൗതിക് സെക്ഷൻ SGRY പദ്ധതിക്കായി അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ദുരുപയോഗമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിൽ മേൽ നമ്പരുകളിലായി അനേകങ്ങളം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, അനേകങ്ങളം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് തീരുമാനം വിജിലൻസ് ടിബ്യൂണലിൽ വിചാരണ നടന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ സജ(സാധാ)100/2015 വിജിലൻസ്, തീയതി 17/7/2015 പ്രകാരം തൃക്കുന്നപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 10/3/2015 ൽ ക്രൈം കേസ് രജിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട്</p>

		<p>ഗുണഭോക്തൃസമിതി വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നൽകാവുന്ന പരമാവധി രൂപ 1 ലക്ഷം ആണെന്നിരിക്കെ 7 പ്രവൃത്തികൾക്കും രൂപ 32,12,344/- രൂപയുടെ അതി ഉൾതുകായി നൽകിയത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. യാതൊരു തരവും നൽകാതെ മാർക്കറ്റ് 70 ലക്ഷം രൂപ വീതമെടുക്കുന്ന അതി നൽകിയതും നാളിത് വരെ ഇതിന്റെ വിതരണ വിവരം മറ്റ് രേഖകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കാത്തതും ഗുണഭോക്തൃസമിതിയുടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.</p>	<p>ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2007-08 3.29.1</p>	<p>ചെങ്കോട്ട</p>	<p><u>നെഹ്രു പാർക്ക് നവീകരണം</u> 2004-05 വർഷത്തെ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് 75,000/- രൂപയും ബന്ധിത ട്രാസ്റ്റ് ഗ്രാന്റിൽ നിന്ന് 1,00,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടുത്തി നെഹ്രു പാർക്ക് നവീകരണമെന്ന പേരിൽ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുകയുണ്ടായി. മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിക്കാതെ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളും ഒരു കോൺട്രാക്ടർക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കിൽ തന്നെ നൽകി. ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ പലതും പൊരുത്തക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞവയും, പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത പല പ്രവൃത്തികളും സൈറ്റ് വെൽഡിംഗ് കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത നോഡലായതും, പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നവയാണ്. ആദ്യ പ്രോജക്ടിൽ 13,500/- രൂപ പാർക്ക് മോടിപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഗാർഡൻ പ്ലാന്റിംഗ് വാങ്ങാൻ ടോപ്പിക്കൽ ഗാർഡൻ നൽകിയതായി പറയുന്നു. നാമൊരാളെയും ചെടികൾ മാത്രമേ ഗാർഡനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള. വാങ്ങിയ ചെടികളുടെ ബീച്ച്, സ്റ്റോക്ക് എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാം പ്രോജക്ടിൽ 24,156/- രൂപ</p>	<p>2004-05 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എസ്0114/2005 നമ്പരായി നെഹ്രുപാർക്ക് നവീകരണം എന്ന പ്രോജക്ട് 1,00,000/- രൂപ ബന്ധിത ട്രാസ്റ്റ് വകയിരുത്തി 13/08/2004 ലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ആസൂത്രണസമിതിയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി (ബി.പി 809/05) 01/01/2005 തീയതിയിൽ പുനർമേഖലാസ് പരസ്യ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 2005 ജനുവരി 9 തീയതിയിലെ ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രത്തിൽ 7-ാം പേജിൽ ടി മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത റ്റി.വി ശിവപ്രസാദ് എന്ന കരാറുകാരന്റെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ച് നൽകി. 24/01/2005 ൽ 7/2004-05 കരാർ നമ്പരായി കരാർവെച്ച് 01/02/2005 ൽ ടി പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി വർഷം തന്നെ എസ് 0240/05 നമ്പരായി നെഹ്രു പാർക്ക് മോടിപ്പിടിപ്പിക്കൽ എന്ന പേരിൽ മെയിന്റനൻസ് ഗ്രാന്റ് 75,000/- രൂപ വകയിരുത്തി മറ്റൊരു പ്രോജക്ടിന് 2005 ഫെബ്രുവരിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും 06/03/2005 ലെ ദേശാഭിമാനി ദിനപത്രത്തിൽ ടി പ്രവൃത്തിക്ക് മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും 10/03/2005 ൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കായി എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്ത റ്റി.വി ശിവപ്രസാദ് എന്ന കരാറുകാരന് തന്നെ ടി പ്രവൃത്തിയും</p>

	<p>ഇരുമ്പ് ബന്ധുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ചെമ്പു ചെട്ടിപ്പുറങ്ങളിലും നാളിതുവരെ പാർക്കിൽ അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു കാണാനില്ല. ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കാതെ പൊതുധനം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു.</p>	<p>അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കരാർ നമ്പർ 49/04-05 18/03/2005 എന്നതാണ്. ടി പ്രവൃത്തി 18/03/2005 ൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പന്ത്രപരസ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ആഡിറ്റിന് പരിശോധനാ വിധേയമാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒഴുക്കി കടന്നിറങ്ങാതെ പ്രവൃത്തി നടത്തി എന്ന പരാമർശം ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ടി പന്ത്രപരസ്യങ്ങൾ പിന്നീട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കമ്മീഷണർ (ജനറൽ) ആവശ്യം നേരിട്ട് പരിശോധിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>ഒരു മാനസമത വ്യക്യാസത്തിൽ മറ്റൊരു കരാർ പ്രവൃത്തി സ്ഥലത്ത് ഒരു കരാറുകാരനാൽ നടത്തപ്പെട്ടു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രവൃത്തികളുടെ അളവുകൾ എം. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ ബ്ലിന്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നീട് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ടി എം. ബുക്കുകൾ തമ്മിൽ മാറ്റി പോയതുകൊണ്ടാണ് കരാർ തീയതിക്ക് മുമ്പ് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി എം. ബുക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. തീയതി പിന്നീട് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബുക്കുകൾ തമ്മിൽ മാറ്റിപ്പോയതാണെന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എം. ബുക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും (ഇരുമ്പ് കസേരകൾ ഒഴികെ) ആഡിറ്റ് ടി നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>അപ്പീൽ ഗാർഡനിൽ നിന്നും ചെടികൾ യാദാ രീതിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എങ്കിലും ഇടപിടിപാലുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ, ഞാലിക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടും കമാൻഡർമാരുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും 100 കണക്കിന് പൊതുജനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുന്ന ആഫീസ് ആയതിനാൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾ അത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടന്ന ആഡിറ്റിൽ ടി ചെടികൾ പൂർണ്ണമായും കാണാൻ കഴിയാതെ</p>
--	---	---

വന്നത്. അന്നത്തെ കേരള നിയമ സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ടി പാർക്കിൽ ചെടികൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയില്ല. ചെടികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലുകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെങ്കിലും ടി ബില്ലുകൾ തിരിച്ചു കിട്ടാത്തവിധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ടാണ് ആഡിറ്റിൽ നോക്കിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ടി ബിൽ നം. 378, 26/03/2005 തീയതി ഏപ്രിൽ അളവു പുസ്തകങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി ചെടികൾ ചെയ്യുകയും ചെക്ക്ചെടികൾ ചെയ്യുകയും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

30/03/2005 ൽ പാർക്കിൽ ഇറസ്സായ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പ് കസേരകൾ ഇടർന്ന് ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായ കാലാവസ്ഥാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മൂലം കാര്യങ്ങൾ മൂലം ഇരുമ്പ് പീപ്പിൾനാൽ മൂലം വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം റിപെയർമെന്റിനായി കരാറുകാരൻ മൂലം കൊണ്ടുപോയതിനാലാണ് ആഡിറ്റ് സമയത്ത് ടി കസേരകൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാതാവുന്നതെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആഡിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിച്ച് ഏതാനും ആളുകൾക്കുള്ളിൽ ടി കസേരകൾ ആഡിറ്റിൽ തീർച്ചയെ കൊണ്ടുവരികയും പാർക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർ അനുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ആഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ പാർക്കിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കാതെന്ന് ആഡിറ്റ് ടി വാങ്ങാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനാൽ സെക്രട്ടറി ഇതിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇവ ഇപ്പോൾ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ ഓഫീസ്, പട്ടികക്കാൽ വികസന ഓഫീസ്

			<p>എന്നിവയുടെ വരവത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ആഫീസുകളിൽ എത്തുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. 2004-05 ൽ വരെയായി ഇരുമ്പ് കസേരകൾ ഇപ്പോഴും യാതൊരു കേടും കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.</p> <p>കൂടാതെ, ടി പാർക്ക് ഇപ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി സംരക്ഷിച്ച് ചെടികൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി എടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ള തുകയുടെ ഭാഗമായി സർക്കാരിന് യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലും ടി സാധനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നതിനാലും, ഹയർവുൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും, ആഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കുന്നതിലും ഉണ്ടായ വിട്ടുകൊടുപ്പം പൂർണ്ണമായി പൊതു ഭവനങ്ങളിൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ഉണ്ടായ അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയറുടെ വിട്ടുകൊടുപ്പം അഡിറ്റ് നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>ടി വിഷയത്തിൽ 37,656/- രൂപയുടെ സർക്കാർക്ക് നേട്ടിന് പ്രകാരം ടി ഇട അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീ.കെ.കെ.ജനറൽ (റിട്ട. സെക്രട്ടറി) മാനനിവാസ്, ഇന്ത്യൻ നോർത്ത്, മണക്കാല പി.ഒ. ന് 05.08.2011, 04.01.2012 തീയതികളിൽ കത്തുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവകൾ നാളിതുവരെ അടച്ചിട്ടില്ല. കൂടാതെ മരണവകുപ്പിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് ഡവണ്ണിമെന്റ് കമ്മീഷണർ (ജനറൽ) ആലപ്പുഴ, ബ്ലോക്ക് ആഫീസിൽ നേരിട്ടെത്തി ഹയർവുൾ പരിപാലിക്കുകയും ടി പരസ്യങ്ങളുടെയും ഇരുമ്പ് കസേരകളുടെയും നിരസ്യമായി മോശപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ടി സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സംബന്ധമായ ആഡിറ്റ് നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
2007-08	ഹരിപ്പാട്	സർക്കാർ ഉത്തരവിന് വിജയമായി ഇണക്കോട്ടെ സമിതി	ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി

3.30.1

കൺവീനർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വേലകൾ നിർവ്വഹിച്ചു.
 03.11.2003-ലെ ജി.ക(പി) 322/03/തസ്ഥവ പ്രകാരം 25,000/- രൂപയ്ക്ക് ഉൾക്കൽ വരുന്ന എല്ലാ വേലകളും ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കാതെ ഒണ്ടർ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്നാൽ ടി വേല കൺവീനറാണ് നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചട്ടവിരുദ്ധമായും നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുമാണ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി യോഗം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. 1997-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (പൊതുഭരണത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം) ചട്ടം (13)-ൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രവൃത്തി നൽകുന്ന സുഗതികളിൽ പദ്ധതി കൊണ്ടു പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിക്കണമെന്നും അവയിൽ നിന്നും എല്ലാകൃഷി വ്ക കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും അതിൽ മൂന്നിൽ ഒന്ന് വനിതകളായിരിക്കണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം എല്ലാകൃഷി വ്ക കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമായിരിക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്തൃ സമിതി മിറ്റിംഗിൽ ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ പണി എടുക്കുന്നയാൾ തന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ നബാർഡ് പ്രവൃത്തിയായ കോയിക്കൽ മുക്ക്, കാഞ്ഞിരം തുടങ്ങിയ റോഡുനിർമ്മാണത്തിന് എ ക്ലബ്ബ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന നിലയിൽ 23.09.2002-ൽ ഒണ്ടർ സർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് പൊതുഭരണത്ത് പണികളുടെ നടത്തിപ്പ് ചട്ടം 13 (5) പ്രകാരം അർപ്പിക്കേണ്ട തീനാൽ ഇടപാടു നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ ടി ഇടപാടിന്

അനുമതിയോടെയും പൂർണ്ണകാലത്തോടെയും സാഹചര്യമായതിനാലും ടി പണി ഒണ്ടർ ചെയ്യാൻ മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പ് പണി പൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സമിതിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ടി പ്രവൃത്തി ഗുണഭോക്തൃസമിതിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പ്രവൃത്തി തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ അനുസരണമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിനോ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ഗുണഭോക്തൃ സമിതി രൂപീകരണത്തിനായി നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കാതെ സാഹചര്യത്തിലും ടി പ്രവൃത്തി മാർച്ച് 31-ന് മുമ്പായി പൂർണ്ണമാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാലും ബ്ലോക്ക് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്തൃസമിതിയായ ഈ റോഡ്സിലെ ജീവനക്കാരെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്തൃസമിതി രൂപീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്.

ബ്ലോക്ക് വർക്കിന്റെ കൺവീനറായ ശ്രീ.ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്ന വ്യക്തിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജനപ്രതിനിധികളോ ജീവനക്കാരോ കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ടിയാൻ ഈ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന ബ്ലോക്കായിരുന്നതാണ് ടിയാൻ ഗുണഭോക്തൃ കൺവീനറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊള്ളും ബ്ലോക്ക് വർക്കിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ഗുണഭോക്തൃ കൺവീനർ വർക്ക് എന്ന നിലയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ്.

ടി പ്രവൃത്തിക്ക് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി കൺവീനറായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ശ്രീ. ഗോപിനാഥൻ നായർ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ബെന്നിമൂ, കരാറിൽ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

അതി പ്രവൃത്തിക്ക് ചിലവായ മുഴുവൻ തുകയെയും ബില്ലുമെല്ലാം

	<p>കരണക്കാരായവർ പഞ്ചായത്തു ഫണ്ടിന്റെ ഉൾവിനിയോഗത്തിന് ഉത്തരവാദികളായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. ആ നിവണ്ണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജെ.ബെന്നി, വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ശ്രീ സോമൻ എന്നിവർ നടപടി നേരിടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഗുണഭോക്തൃ സമിതി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടേതായി കരാർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കരാറിൽ കൺവീനർ, ചെയർമാൻ, മറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരെ ചുവടുവെക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം ഒരു കരാർ ചർച്ചിച്ചു. ആയതിനാൽ കൺവീനർ ബിനാമി ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പണി പൂർത്തിയായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, വാച്ചുകൾ, വിശദമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഇവയൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p> <p>കോൺട്രാക്ടർ ബിനാമി കൺവീനർ ആയപ്പോൾ തോറുള്ള ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വിൽപ്പന നികുതി, ആരായ നികുതി, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്നും കോട്ടക്കോണി വന്നു. ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവാക്കിയ 22,304/- രൂപ ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും, ക്രമേണ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>	<p>വാച്ചുകളും കമ്മിറ്റി പാസാക്കി ഹായൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ കാമ്പ്യൂസും മൂലവും കൃത്യമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതുമൂലവും നാശിച്ച് പോകുകയാണെന്ന പരാതികളിൽ കാര്യക്ഷമമായി പരിരക്ഷിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.</p> <p>ടി വർക്കിന്റെ പാർട്ട് ബില്ലിന്റെ പൈപ്പോർൻ കാലയളവിനാണ് പരാമർശ വിധേയനായ ശ്രീ. ബെന്നി ബി.ഡി.ഒ. ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ടി പൈപ്പോർനിൽ ബില്ലിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ട വിൽപ്പന നികുതി, ക്ഷേമനിധി വിഹിതം എന്നിവ നേരിട്ട് കൺവീനർക്ക് നിന്നും ഈടാക്കുകയാണായത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പരാമർശത്തിൽ നിന്നും കീയാനെ ഒഴിവാക്കിത്തന്നെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ടി ബില്ലിന്റെ പൈപ്പോർൻ നടന്ന കാലയളവിനെ ബ്ലോക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ശ്രീ. എ.കെ.രാജൻ മരണപ്പെട്ടവെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2008-09 3.59</p>	<p>കൺട്രാക്ടർ വന്നിട്ടു സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളിൽ-അനൺ ഹൺ ആനുകൂല്യം തൽക്കിയത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന 5 പഞ്ചായത്തുകളിലെ</p>	<p>നിവേദിത ചെയ്ത ഹായലുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും 6 മാസത്തിൽ ഏറെനേരം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഹായൽ പാസ് ബുക്കിന്റെ മനോ പെർമിറ്റിയും കോപ്പിയുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്കര</p>

	<p>കറങ്ങൽ 6 മാസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും 1-ാം ഗ്രേഡിംഗ് കഴിഞ്ഞതുമായ 30 വനിതാ സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റിറോട്ടിംഗ് ഫണ്ടിനത്തിൽ 10,000/- രൂപ വീതം നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിൽ ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 12/08-ൽ (പദ്ധതി പണം ചുമലാക്കിയിരിക്കുന്നതിന് 3 മാസം മുമ്പ്) മാത്രമാണ്. ഗ്രേഡിംഗിന് മീനിംഗ് മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് മീനിംഗ് പീനറുമായി തുക പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ് ഹാജരാക്കിയ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തൊഴിലിന് സംരംഭങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചുവോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല. വ്യക്തമായ മോണിറ്ററിംഗും നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് അനൗദ്ദേശ്യ നൽകിയ തുക തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.</p>	<p>ഇക്കഴിഞ്ഞ തീയതിയും ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പരും അപേക്ഷയിൽ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വിവരമേ മാർ ഉപാധിയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p> <p>പരിശോധന പരിശോധനയിൽ റിറോട്ടിംഗ് ഫണ്ട് ലഭിച്ച 30 ഗ്രൂപ്പുകളും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറ്റാൻഡിംഗ് പദ്ധതിയിലെയും കടംബ്രി, സി.ഡി.എസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2010 മുതൽ ബ്ലോക്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ കടംബ്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതല കടംബ്രി സി.ഡി.എസ്.യിൽ നീക്കിച്ചുമാണ്. 2014-ലെ മൈഖ മേഗൽ പ്രകാരം 20 അംഗങ്ങളിൽ, ഇരുനൂറ്റു കടംബ്രികൾ 2 കടംബ്രി യൂണിറ്റായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന നിർദ്ദേശ പ്രകാരം 13 കടംബ്രി യൂണിറ്റുകൾ ബഹു പങ്കുകൾ സ്വീകരിച്ച് 2 യൂണിറ്റുകളായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. 10,000/- രൂപ റിറോട്ടിംഗ് ഫണ്ടും 15,000/- രൂപ ബാങ്ക് വായ്പയും എടുത്ത് ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ച ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വായ്പ തിരിച്ചടവ് കൃത്യമായതുകൊണ്ടും വലിയ തുകകൾ ബാങ്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വായ്പ നൽകിയതയും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ബോധമേയായി പറയുന്നത് ഗ്രേഡിംഗിൽ പാസ്സാകാത്ത 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രേഡിംഗിന് 2 തരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡിംഗ് ഫോറങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്നിൽ 120 മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പാസ്സാകും. രണ്ടാമതയിൽ 136 മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ പാസ്സാകും. രൂപ SHG ക്ക് 119 മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണം 11-ത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മാർക്ക് കൂട്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പരാമർശ സംബന്ധമായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പൂർണ്ണമായ ഗ്രേഡിംഗ് ഷീറ്റ് ഫയലിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	---	--

			<p>സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് 10000/- രൂപ റിബോൾഡിംഗ് ഫണ്ടും, 15000/- രൂപ ക്യാഷ് ക്രഡിറ്റും ഉൾപ്പെടെ 25000/- രൂപ ബാങ്ക് നൽകുകയും സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ഇക ബാങ്കിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രേഖ ഗ്രൂപ്പുകാരുടെ കൈവശമുള്ളതാണെന്ന് വി.ഇ.രേഖകൾ സന്ദർശനത്തിലും ഇവരുടെ മരണം തൊട്ടുള്ള ജി.സി.എ. ബോഡിയുടെയും ഇവരുടെ അംഗീകാരത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2010 മുതൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സി.ഡി.എസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജോയിന്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>										
<p>2008-09 3.5.10</p>	<p>ആലോട്</p>	<p>എ) കുടുംബശ്രീ/വനിത എസ്.എച്ച്.ടി കൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള യന്ത്രസഹായം</p> <p>നല്ല തീരീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 വനിതാ സംരംഭകസഹായ സംഘങ്ങളിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും സംരംഭകരുടെ സമ്മതമാക്കി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 10,000/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ 20 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കായി പിന്വലിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടും, തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന്റെ വരുമാനപട്ടികകളും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു നടപടിയും നാല്പതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി തുകയുടെ വിനിയോഗം ശരിയായ തീരീയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന്</p>	<p>എ) കുടുംബശ്രീ/വനിത എസ്.എച്ച്.ടി കൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള ധനസഹായം</p> <p>നല്ല തീരീയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 20 വനിത സംരംഭക സംഘങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും സബ്സിഡിയും ബാങ്ക് വായ്പയും ലഭ്യമാക്കി തൊഴിൽ സംരംഭകരുടെ സമ്മതമാക്കി എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 10,000/- രൂപ ക്രമത്തിൽ 20 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം 2,00,000/- രൂപ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <table border="1" data-bbox="823 704 1413 951"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നമ്പർ</th> <th>എസ്.എച്ച്.ടി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്</th> <th>പഞ്ചായത്ത്/വാർഡ്</th> <th>തുക</th> <th>അനുവദിച്ച വിവരം</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>റൂത്ത്</td> <td>ആലോട്/13</td> <td>10,000</td> <td>ഡി.ഡി.നം 1402574867 തീയതി:</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നമ്പർ	എസ്.എച്ച്.ടി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്/വാർഡ്	തുക	അനുവദിച്ച വിവരം	1	റൂത്ത്	ആലോട്/13	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574867 തീയതി:
ക്രമ നമ്പർ	എസ്.എച്ച്.ടി. ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര്	പഞ്ചായത്ത്/വാർഡ്	തുക	അനുവദിച്ച വിവരം									
1	റൂത്ത്	ആലോട്/13	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574867 തീയതി:									

		ഇപ്പോൾ വരുമാനമാണ്.		
2	ഇന്ത്യ	ആഗസ്റ്റ്/12	10,000	03/03/2006 ഡി.ഡി.നം. 1402574868 തീയതി: 03/03/2006
3	ശ്രീലങ്ക	ആഗസ്റ്റ്/11	10,000	ഡി.ഡി.നം. 1402574869 തീയതി: 03/03/2006
4	തെലുങ്ക്	ഓഗസ്റ്റ്/4	10,000	ഡി.ഡി.നം. 1402574870 തീയതി: 03/03/2006
5	ഗോകുലം	ഓഗസ്റ്റ്/1	10,000	ഡി.ഡി.നം. 1402574871 തീയതി: 03/03/2006
6	പി.പി.	ഏപ്രിൽ/11	10,000	ഡി.ഡി.നം. 1402574872 തീയതി: 03/03/2006
7	മിസ്സ് ബാലി	ഏപ്രിൽ/19	10,000	ഡി.ഡി.നം. 1402574873

				തീയതി: 03/03/2006
8	മുഹമ്മദ്	മണ്ണെണ്ണ ശീ/12	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574874 തീയതി: 03/03/2006
9	പദ്മിനി	മണ്ണെണ്ണ/ 20	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574875 തീയതി: 03/03/2006
10	ധന്യ	മാതാരിച്ചളം തെക്ക്/18	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574876 തീയതി: 03/03/2006
11	നെസ് സ്റ്റാർ	മാതാരിച്ചളം തെക്ക്/15	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574877 തീയതി: 03/03/2006
12	നെസർ റോസ്	മാതാരിച്ചളം തെക്ക്/13	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574878 തീയതി: 03/03/2006
13	മിസ്റ്റർ ഫദ്ദുൾ	മാതാരിച്ചളം തെക്ക്/18	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574879 തീയതി:

				03/03/2006
14	പാർട്ടിപ്പി	മാരാതിക്കളം തെക്ക്/19	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574880 തീയതി: 03/03/2006
15	കുത്തന	മാരാതിക്കളം തെക്ക്/20	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574881 തീയതി: 03/03/2006
16	തോങ്ങന	മാരാതിക്കളം തെക്ക്/20	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574882 തീയതി: 03/03/2006
17	സുഹൃത	മാരാതിക്കളം തെക്ക്/20	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574883 തീയതി: 03/03/2006
18	ഡയാന	മാരാതിക്കളം തെക്ക്/19	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574884 തീയതി: 03/03/2006
19	അപരിണ	ആമുപ്പാട്/10	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574885 തീയതി: 03/03/2006

			20	ആരതി	ആര്യാട്/10	10,000	ഡി.ഡി.നം 1402574886 തീയതി: 03/03/2006
<p> ടി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ഇതോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നു. </p> <p> 1) റുത്ത്, എസ്.എച്ച്.ജി., ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-16 ഈ തുക വിനിയോഗിച്ച് സോപ്പ് പൊടി, മെഴുകുതിരി എന്നീ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത് വരുന്നതും, 2010 ഭൂതൽ റുത്ത് കടംബക്കൂടി യൂണിറ്റായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. </p> <p> 2) ദിനേശ്വേലി, എസ്.എച്ച്.ജി., മണ്ണാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-19 നിബന്ധിത ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. </p> <p> 3) ഗോകുമാര, എസ്.എച്ച്.ജി., മാതാടിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-1 നിബന്ധിത ഈ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. </p> <p> 4) അപർണ്ണ, എസ്.എച്ച്.ജി., ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-10 നിബന്ധിത ടി ഗ്രൂപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. </p> <p> 5) ആരതി, എസ്.എച്ച്.ജി., ആര്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-10 അതിയും മറ്റ് വിട്ടു സാധനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. </p> <p style="text-align: right;"> കൂടാതെ ടി ഗ്രൂപ്പുകളോടൊപ്പം തൊഴിൽ സംഘം </p>							

			<p>ഇങ്ങനെയിന്ന് ധനസഹായം നൽകിയ അങ്ങ പഠയുന്ന ഗുണകരമായ</p> <p>6) ശ്രീമലപ്പുഴ എസ്.എച്ച്.ജി, ആക്വാക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-11,</p> <p>7) തേങ്ങപ്പുഴ, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-4</p> <p>8) നീല, എസ്.എച്ച്.ജി, മണ്ണാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-11</p> <p>9) മൂകാംബിക, എസ്.എച്ച്.ജി, മണ്ണാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-12</p> <p>10) പല്ലൂരി, എസ്.എച്ച്.ജി, മണ്ണാഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-20</p> <p>11) യന്നി, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-1</p> <p>12) റോഡ് സ്റ്റാർ, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-15</p> <p>13) സേവൻ റോഡ്, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-15</p> <p>14) ചിറ്റിപ്പി ഫ്ലാറ്റർ, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-18</p> <p>15) പാർക്കിംഗ്, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-19</p> <p>16) കരങ്ങ, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-20</p> <p>17) യെങ്ങന, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-20</p> <p>18) സുഹൃത്ത്, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-20</p> <p>19) ഡയറക്ടർ, എസ്.എച്ച്.ജി, മാതാരിങ്ങളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-19</p> <p>20) ഉദയശ്രീ, എസ്.എച്ച്.ജി, ആക്വാക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, വാർഡ്-12</p>
--	--	--	---

		<p><u>ബി) എസ്.സി സ്വയംസഹായ സംഘത്തിന് റിപ്പോർട്ട് വിംഗ് ഫണ്ട്</u></p> <p>പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 10,000/- രൂപ വീതം എസ്.സി വിഭാഗത്തിലെ 5 വനിത സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങളെ വിനിയോഗിച്ച് തൊഴിൽ സംരംഭം തുടങ്ങിയതിന്റെയും, തൊഴിൽ തുടരുന്നതിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും മാനിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ഇല്ലാ ചെയ്യാൻ നിരസിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്.</p>	<p>മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നിലവിൽ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ടി യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ വിവിധ ഉദ്യമങ്ങളിൽ യൂണിറ്റുകളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ.</p> <p>3.5.10 ബി) എസ്.സി സ്വയംസഹായ സംഘത്തിന് റിപ്പോർട്ട് വിംഗ് ഫണ്ട്</p> <p>പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി 10,000/- രൂപ വീതം എസ്.സി വിഭാഗത്തിലെ അഞ്ച് വനിതാ സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് നൽകി പദ്ധതി പണം വിനിയോഗിച്ച് സ്വയം സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിന്റെയും തൊഴിൽ തുടരുന്നതിന്റെയും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും മാനിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടും ഇല്ലാ എന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച്.</p> <p>തിരുവോണം, ആയുർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, (വാർഡ്-4), സൂര്യപ്രഭ (വാർഡ്-5), വിഷ്ണു (വാർഡ്-7) എന്നീ എസ്.എച്ച്.ടി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും, മാതാടിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആരിയ്യ (വാർഡ്-2), പഞ്ചമി (വാർഡ്-5) എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പുകളും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്നാൽ കാര്യമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ഇതിൽ ആരിയ്യ ഗ്രൂപ്പിന് അനുവദിച്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫണ്ട് നാല്പതുരൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും, ആയുർ ഓവറുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോഴും നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. (ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് ചുരുക്ക) തിരുവോണം, സൂര്യപ്രഭ എന്നീ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	---	---

			<p>ചെറുകിട ഗ്രാമീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കാവ്യകൃതികളിൽ ഗണ്യമായ മാർക്കറ്റ് വലുതാക്കുകയും കർഷകർക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെളുപ്പം സേവകൾ നിലനിൽക്കുവാൻ സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും വരുമാനക്കുറവ് നിലിതം നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വ്യക്തമായതും തൊഴിലുറപ്പ് പോലുള്ള പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാലും ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ഉന്നതമായും തൊഴിലുറപ്പ് പോലുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പലതും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം തടയുന്നതാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നു. ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ഏകദേശം എസ്.ജി.എസ്.വൈ. മാനദണ്ഡ പ്രകാരമാണ് സംഘങ്ങൾക്ക് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത വിപ്ലവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഭൂമിമാറ്റം പേരും മാറ്റം തൊഴിലുറപ്പിനോടൊപ്പം വിവിധ കടംബാധി / സ്വാഭാവിക സംഘങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി അനുഭവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. 2012-ൽ എസ്.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാർ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അവലോകനം, പുനഃനിർമ്മാണം, സംഘടനം തുടങ്ങിയ മോണിറ്ററിംഗ് പ്രവർത്തികൾ മാറ്റിസ് തലങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതും ടി ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലപ്രാപ്തി പ്രാഥമിക കാലഘട്ടത്തിൽ യൂണിറ്റുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളതും തുക യഥാവിധി വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകൊള്ളുന്നു.</p>
<p>2009-10 3.8.16</p>	<p>ചെങ്ങന്നൂർ</p>	<p>മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ട് എ.എ. വൈ. ധനസഹായം നൽകി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 2-3-2000 മെ 1530/പി ബി/2000/തസ്വഭവ, 23/10/2001 മെ 8034/പി ബി</p>	<p>ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 2007-08 വർഷത്തിൽ ഇന്ദിര ജന്ധനം യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടികക്കമ്മിറ്റി അനുമതി വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് സഹായം നൽകുകയുണ്ടായി. ടി പദ്ധതി പ്രകാരം വാസയോഗ്യമായ ഭവനമില്ലാത്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സഹായിക്കുന്ന</p>

	<p>1/200V തന്ധനപ്രദനം (ആരംഭിപ്പി ബി) എന്നീ സർക്കുലറുകളിലെ ഐ എ വൈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ട കോൺ നീബിയിൽ വാസയോഗ്യമായ വിട്ടുള്ള വൃക്കയികളിൽ ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ആനുകൂല്യം നൽകി. ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ അനുകൂലപട്ടികയിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അധിക ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതികളിലാണ് ഇപ്രകാരം ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അനുകൂല വിഭാഗത്തിൽ 12,30,000 രൂപയും പട്ടികയിൽ വിഭാഗത്തിൽ 55,87,500 രൂപയും 2007-08 വർഷം വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഭവനനിർമ്മാണത്തിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭവനരഹിതരായ /വാസയോഗ്യമായ വിട്ടില്ലാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുള്ളത്. ഇതിന് വിന്യാസമായി നീബിയിൽ വാസയോഗ്യമായ വിട്ടുള്ളവരെ എക്സ്ട്രാർജർണ്ണി എന്ന വിതരണ രീതിയിൽ ഗ്രൂപ്പുകളും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 12/08 ൽ (പദ്ധതിപുണം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് 3 മാസം മുൻപ്) മാത്രമാണ്. ഗ്രേഡിങ്ങിൽ മിനിമം മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 6 ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പദ്ധതി ആനുകൂല്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച തുക പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടില്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഹാജരായ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള തെഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുവെന്ന് എന്നതും വ്യക്തമല്ല. വ്യക്തമായ മോണ്ടിറ്റിങ്ങും നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ കമ്മിറ്റി ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ചു</p>	<p>ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സഹായം നൽകി വരുന്നത്. ഇപ്രകാരം ലഭിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ട് വിട്ടെടുത്ത് എക്സ്ട്രാർജർണ്ണി ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച അർഹത ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ സഹിതമാണ് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് അയയ്ക്കുന്നത്. ഈ നടപടികൾ പാലിയൂതുന്നതാണ് തെൻവർഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ 2007-08 വർഷത്തെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പട്ടികയിൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 12 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും അനുകൂല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 8 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വാസയോഗ്യമായ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇവർക്ക് ധനസഹായത്തിന് അർഹതയില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ടി ഇക ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും ഈടാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വി.ഇ.ഒ മാർക്ക് മെമ്മോ നൽകുകയും ഇവർ മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി മറുപടിയുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഡിറ്റിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. പരാമർശവിലയായ 20 ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും നീബിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിട്ടുകൾ കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്നതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ അറമ്പറയിലുമായിരുന്നതിനാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ് സ്ഥലത്ത് വളരെ വലിയ അളവിലുള്ള റൂഫ് പണിയെടുത്ത് ടി വിട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു നീക്കിയതിനു ശേഷം പുതിയ വിട്ടു നിർമ്മിക്കുവാനാണ് ടി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടികയിൽ, അനുകൂല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിർധനരും കിടപ്പില്ലാത്ത അധികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതും ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരുമായ ടി കുടുംബങ്ങൾക്ക്, തങ്ങൾ</p>
--	--	--

()

	അനർഹർക്ക് ഇടയാക്കേണ്ടതാണ്	നൽകിയ തിക	തിരികെ	<p>അനുഭവിച്ചുവന്നിരുന്ന വിദ് പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ പദ്ധതി വെക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ജിയാളുകൾ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന മുറികൾ, പുതിയ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പൊളിച്ചു നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് സമ്പത്തികകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തികച്ചും മാനദണ്ഡിക പരിഗണന മാത്രം നൽകിയതാണ്. ടി വിദ്യകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 12 ഗഡുങ്ങൾ അനുവദിച്ചത്. ടി കാര്യങ്ങൾ ജോക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗത്ത് സർവ്വീസ് തികഞ്ഞ സോഡിയം അരിയും ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ ടി വിദ്യകളുടെ നിർമ്മാണം പാൽ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരാനാണ് ജോക്കിലെ പുതിയ എക്സിറ്ററീഷൻ ആപിസർ (ഹോസ്പിറ്റ്) ആയി ശ്രീ.വി.ജയകുമാർ പാർക്ക് എടുക്കുകയും ടി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വാസയോഗ്യമാക്കുന്ന വിദ്യകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചുനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും നിർമ്മിച്ചുള്ള വിദ് എക്സിറ്ററീഷൻ ചെയ്യുവാൻ ആണ് സഹായം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുകയും നിർമ്മിക്കേണ്ട കട്ടപ്പനയുടെ അനുസരണം യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളും അവഗണിച്ച് ടി സഹായങ്ങൾ അർഹത ഇല്ലാത്തതാണെന്നും പദ്ധതി രജിസ്ട്രാർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട പേജുകളിൽ പീനീങ്ങ് എക്സിറ്ററീഷൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഉടാതെ ആഡിറ്റ് ടിമിന് മുമ്പാകെ ടി വിഷയം തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രജിസ്ട്രാറിലെ ടി രേഖപ്പെടുത്തലിന്റെയും ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തെറ്റായ നിഷ്കാരത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് ജോക്കിൽ പണ്ട് ആഡിറ്റ് ടി വിദ്യകൾ വാസയോഗ്യമാക്കിയിരുന്നതെന്നും നിർമ്മിക്കേണ്ട വിദ് പൊളിച്ചുമാറ്റാതെ വിദ് പണിയുവാൻ അനുവദിച്ചതിനാൽ അർഹത ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയെന്നും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ടി നിഷ്കാരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ടി കട്ടപ്പനയുടെ നിർമ്മി വന്ന ധനസഹായം നിർമ്മി വെക്കുകയും ഇടർന്ന് നാല്പതുവരെ അടുത്ത ഗഡുങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്.</p>
--	------------------------------	--------------	--------	--


		<p>ഇക്കാരണത്താൽ തന്നെ സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇടർന്നും ധനസഹായം ലഭിപ്പിച്ചു എന്ന അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കഴിയാതെ വരികയും പൊളിപ്പിക്കാനെന്ന് സമ്മതിച്ചിരുന്ന വികിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പൊളിപ്പിക്കിയിട്ടില്ലാത്തതുമാണ്. ടി ഗുണഭോക്താക്കൾ വിട് പണി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കഴിയാതെ അവസാനിച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടി വികൾ തുടർച്ചയായും സന്തം നിവയിച്ചും പൊളിച്ചും ഇതിൽ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കി അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ടി വിഷയത്തിൽ യാതൊരുവിധ അഴിമതിയും ധന ദുർവിനിയോഗമോ മാനദണ്ഡമലംഭനമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറിച്ച് തികച്ചും അർഹരായ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സഹായങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒപ്പോൽ പണയത്തിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അറിവോടെ, തികച്ചും മാനദണ്ഡപരിഗണനകൾക്ക് അർഹരായ പട്ടികക്കുടി വിഭാഗത്തിലെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത വികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ സാമ്പകാശം നൽകിയെന്ന നമുപതി മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാമൂഹ്യ സഹായം നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന നിലയിലും ഗ്രാമ വികസനത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന നിലയിലും മാത്രമാണ് വില്ലേജ് എക്സിറ്റീവ് ഓഫീസർ, ഹൗസിംഗ് ഓഫീസർ, സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. തികച്ചും നിരന്തരവദാമിതപരമായി പെരുമാറിയ ശ്രീ.വിജയകുമാർ (ഹൗസിംഗ് എക്സിറ്റീവ് ഓഫീസർ) എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആഡിറ്റ് ടീമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുള്ള ഉണ്ടായ പ്രസ്തുത പരാമർശം അറിവാക്കിത്തരണമെന്ന് നിയമസഭാ സമിതിയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>ടി ആഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് കാരണക്കാരനായ ശ്രീ. വിജയകുമാർ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള തെറ്റായ പെരുമാറ്റവും</p>
--	--	---

			<p>സമീപനവും ബോധ്യപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ടി വിഷയം ഓഡിറ്റ് നടന്ന കാര്യങ്ങളിന് മുമ്പ് തന്നെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുകയും ദീയരാന സ്ഥലം ഭാഗത്തിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p> <p>അതിനാൽ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശവും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികളും ഒഴിവാക്കി പറവപ്പെട്ടവയും പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവരുമായ 20 കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പാക്കി ബാക്കി ഭൂക അനുവദിക്കുന്നതിനു അനുബന്ധിതമായി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
2016-17	ചെങ്ങന്നൂർ	<p>ചെറുത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനായി രേഖപ്പെടുത്തി അധികം ചെലവ് ചെയ്തു.</p> <p>ബ്ലസ്റ്റാർ കമ്പനിയുടെ 2 ബ്ലോക്ക് 3 സ്റ്റാർ ഏയർ കണ്ടിഷനുകൾ ഒന്നിന് ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സർവ്വീസ് പാർട്സുകൾ 41,500/- രൂപ മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ളപ്പോൾ റെൻഡർ ക്ലാസ്സ് ൭ം എന്ന പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി 91,600/- രൂപ നിരക്കിൽ 2 എണ്ണത്തിന് 1,83,200/- രൂപയുടെ ഇൻവോയിസ് നൽകി. ഇതനുസരിച്ച് ഭൂക നൽകി.</p>	<p>ചെങ്ങന്നൂർ ബ്ലോക്ക് വിർലാൽ ക്ലാസ്സ് ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രവൃത്തിയുടെ ഭാഗമായി 2 ടൺ ക്യാമ്പസിയുള്ള രണ്ട് ഏയർ കണ്ടിഷണറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി രണ്ട് ഏയർ കണ്ടിഷണറുകളുടെ വില, സാധാരണ വയറിംഗ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഏയർ കണ്ടിഷണർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി നിവഹിച്ചുള്ളതിലും അധികമായി കെട്ടിയ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രധാന കണക്ഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നും വയറിംഗ്, മറ്റ് ഇൻസുലേഷൻ, 2 ബ്ലബ്ബിലൈസറുകൾ, സ്വീച്ച് ബോർഡുകൾ , 32 ആംപിയർ മോഡുലാർ സ്വീച്ചുകൾ, ഏം സി.ബി മെറ്റൽ ബോക്സ് സ്വീച്ചുകൾ സഹിതം ഇങ്ങനെയ സാമഗ്രികൾ ഉൾപ്പെടെ സൗണ്ട് പ്രവർഗ് സീലിംഗിനും ക്ലാസ്സ് ഭൂമിയിലെ വിവരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവകണങ്ങൾക്ക് കേട് വരത്തര വിധത്തിൽ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻകരു നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നിരക്കായ 1,60,000/- യും നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ 1,83,200/ രൂപയാണ് ഇൻവോയ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തി അളവുകളെടുത്ത് തയ്യാറാക്കി നമുക്കിടയ്ക്കാണ്. ഇതോടൊപ്പമുള്ള വാങ്ങലുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.</p>

			<p>സാധാരണ ഒരു റിട്ടയേഴ്സിൽ നിന്നും കണ്ട്രാക്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ , നിമിഷം വയറിയ്ക്കുക ചെയ്ത് സ്വീച്ച ഓർഡറുകൾ ഫീറ്റ് ചെയ്ത് അതികമായി സമയമായ ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്ത് അവരുടെ ഉദ്യമം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഓർഡറുകളുള്ള കണ്ട്രാക്ടറാണ് നമ്മുനത്. ഇതിൽ ഏ.സി യൂണിറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ രേഖാപരിചയപ്പെടുത്തി അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. ബാക്കി ഓർഡറുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപജാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ടി ഓർഡറുകൾ കൂടി സ്ഥാപനം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, അവർ നേരിട്ട് സൈറ്റ് പരിശോധിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ടി ഇ.ക കൂടി അധികമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഇൻഫോമ്സ് സഹിതം കണ്ട്രാക്ടർ നമുക്കയയ്ക്കുക പതിവ്. വിർഷൽ ക്ലാസ്സ് മുറിയിൽ ഏ. സി വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി തീരെയുള്ള ഇ.കയാണ് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ആഡിറ്റ് ഓഫീസർ വ്യക്തിപരമായി വാങ്ങിയ കൂ.ആർ.എസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ കണ്ട്രാക്ടർ വിർഷൽ ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ ആവശ്യകതയനുസൃതമായതല്ല എന്നും ടി കണ്ട്രാക്ടറും യഥാർത്ഥ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകും.</p> <p>ടി ഏ.സി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എൽ ഏസ്. പ്രൊവീഷനാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി വഹിച്ച ഏസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ടി പ്രവൃത്തിക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റനുസരിച്ച് നിർവ്വഹണ സ്ഥാപനം ഇ ടെണ്ടർ നടത്തിയാണ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് സിഡ്കോ ന്യൂയ റെപ്പി. ഇത്തരത്തിൽ ബു സ്റ്റാൻ കമ്പനിയുടെ 2 ടെൻ 5 സ്റ്റാൻ ഏ. സി (ടൈപ്പ്) ആണ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ടി വിർഷൽ ക്ലാസ്സ് മുറി പണികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബ്ലോക്ക് പണിയെന്ന് എടുത്തത് 2V12/2016 -ാം തീയതി മുതൽ നിരന്തരം പരിശോധന പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടന്നുവരികയുമാണ്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഓരോ സർക്യൂട്ട്</p>
--	--	--	---

()

		<p>മുഖം എ. സി യൂണിറ്റുകൾക്ക് തകരാർ സംഭവിക്കുകയും വാഹനം കാര്യങ്ങളിലൊന്നിനാൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ടി യൂണിറ്റുകൾ അർപ്പിച്ച കോണ്ടു പോകുകയും പകരം പുതിയ എ സി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടി യൂണിറ്റുകൾ 3 സ്റ്റാർ ആയിരുന്നുവെന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ടി വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആയവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭിത്തികളിൽ വരുന്ന വിവര വ്യത്യാസം തിരികെയാക്കുന്നതിനോ സിസ്കോയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടി സ്ഥാപനം 33,158/- രൂപ തിരികെ അടയ്ക്കുകയും ടി മൂലം ചെലവ് ഉണ്ടായ സർക്കാരിന്റെ സഞ്ചിത നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബഹു നിയമസംബന്ധിതരായ അംഗങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p>
--	--	--


 എ.എസ്. സി. യൂണിറ്റുകൾ,
 തകരാർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി
 അർപ്പിച്ച കോണ്ടു പോകുകയും പകരം പുതിയ
 എ സി യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
 തീ. 10/12/20

ലോകൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2004-05 വർഷത്തെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൻകണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഡിറ്റ് സ്വന്തം പരിഹാര പത്രിക

ക്രമ നം	ലഭ്യത ക നം.	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയം	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയത്തിൻകണ്ട് സ്വീകരിച്ച നടപടി
1	2.1	<p>ഏഴുപുറന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- തുടർ പ്രവർത്തനമില്ല പദ്ധതികൾക്ക് ഏറ്റെടുത്ത 4.81 കോടി രൂപയുടെ മുൻ പാഴാകുന്നു.</p> <p>ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഏഴുപുറന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങൽ 676065/- രൂപ അക്കമിൽ (വികസനഫണ്ട് 676065/-) തയ്യാറാക്കുകയും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി 675672/- രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ താല്പര്യപത്രം നൽകിയ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനെ നിരക്കില്ലാത്ത ഏറ്റെടുത്തു.</p>	<p>ഏഴുപുറന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഏഴുപുറന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മിനി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങൽ 676065/- രൂപ അക്കമിൽ (വികസനഫണ്ട് 676065/-) തയ്യാറാക്കുകയും സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനായി 675672/- രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വഴി സൗകര്യം ലഭ്യമായിരുന്നില്ലാത്തതും പിന്നീട് വഴി ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കുറവുമായിരുന്നു. കൂടിയ നിരക്കിലുള്ള സ്ഥലത്തിന് വഴി ലഭ്യതയുള്ളതിനാലും വ്യവസായ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതിനാലും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ടി സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ടി സ്ഥലത്ത് പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ച് പുറത്തു കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുകയും കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി ഭേദിപ്പിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടി കെട്ടിടത്തിലെ മറ്റു മുറി ലേഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതും മറ്റുറിയൽ സോസൈറ്റിക്ക് തയ്യാർ യൂണിറ്റിനായി വാടകയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതുമാണ്. എഴുപുറന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽഹെറിതരായ യുവതികളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന് സ്വയം തൊഴിൽസംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിയ്ക്കുന്നതിന് രമ്പരമ്പരമാണ് സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി സ്ഥലത്ത് മറ്റുറിയൽ കളക്ഷൻ സെന്ററിന് ആവശ്യമായ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതും മഹാത്മാഗാന്ധിദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി ഫലവ്യക്ഷതെ നേഴ്സറി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത് മൂലം പഞ്ചായത്തിനോ സർക്കാറിനോ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ്. മറ്റുറിയൽ കളക്ഷൻ സെന്റർ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതും ശേഷം ടി അഖൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ടി കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി ബറക്കി മുറികൾ ഏസ്.സി.വി.ഐ.ഗവൺമെന്റിൽ കൂട്ടി വന്നിര സംരക്ഷകർക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതുമാണ് എന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

കേരള സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ 2007/2008 വർഷത്തെ സമാഹൃത ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ ആലുവ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഡിറ്റ് ന്യൂനതാ പരിഹാര നടപടി പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	ആഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയം	ആഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി
1	ഖണ്ഡിക 3.1(8)	<p><u>മരണിക്കരവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>(ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2004-05 ഖണ്ഡിക 3-1 തുക 1,44,000/-) ഉള്ളുകാട് നെല്ല് ഉല്പാദക സമിതിയുടെ 200 ഏക്കർ പുഞ്ചപ്പാടം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് 40 എച്ച്.പി തോട്ടോൾ വാങ്ങുന്നതിനായി കേരള അന്വേഷണ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് നൽകാൻ തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് തോട്ടോറും പെട്ടിയും ലഭിച്ചതായും അവ സമിതിയ്ക്ക് കൈമാറിയതായും കൃഷി ഇറക്കി നെല്ല് ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും വൈകിട്ട് പദ്ധതി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.</p>	<p>സമാഹൃത ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രസ്തുത പരാമർശം മരണിക്കരവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2004-05 വർഷത്തെ മൊത്തേപ്പറണ്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ടി പരാമർശം മരണിക്കരവ സ്റ്റോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെതാണെന്നും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>2</p>	<p>3-1-(8)</p>	<p>മാവേലിക്കര താമരക്കുളം</p> <p>24/3/1999 ന് ആരംഭിച്ച അഞ്ച് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മൊത്തം രൂ.12,305/- രൂപ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.(3/99 മുതൽ 3/04 വരെ) 3/04 ന് പൂർത്തിയാക്കിപ്പോയിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെയും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെയും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല.</p>	<p>ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി മാവേലിക്കര - താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 1998-99 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലാണ് ഗ്രാമീണ അറവുശാല നിർമ്മിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തോട് പഞ്ചായത്ത് നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും, നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം ടി അറവുശാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിച്ച് 3/2004 ന് ആണ്. അറവുശാല കെട്ടിടത്തോട് അനുബന്ധമായി കശുവട്ട പെണ്ണുന്ന മൃഗത്തെ പാർപ്പിക്കുന്ന ലയാൻ, ജീന ജലവും ദ്രവമാലിന്യവും സംഭരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, ജല നിർഗ്ഗമനത്തിനായി ഒരു ടെറാസ് പീറ്റ് ലക്കമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഒരു ടാങ്ക് എന്നിവയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ആരംഭകാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതി ആയതിനാൽ ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ കൗൺസിലിംഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിനാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെയും അനുമതിയോടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെപോയത് പഞ്ചായത്ത് ടി കെട്ടിടത്തിന് വൈദ്യുതിയും, വാട്ടർകണക്ഷനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തടുത്ത് ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ടി കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാലും തുടർന്ന് പരിസരവാസികളിൽ വിനിയോഗമായ എതിർപ്പ് മുഖവും സ്ഥാപനം പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയാതെ പോവുകയുണ്ടായി. നിലവിലത്തെ അവസ്ഥയിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായതിനാലും അവിവാദ്യ ഘടനയെ ആയതിനാലും അറവുശാല നടപ്പാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പഞ്ചായത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലും, ടി കെട്ടിടം നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി തുരക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ടി കെട്ടിടം മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനും തുരക്കിയിരിക്കുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള എം.സി.എഫ്</p> <p>(മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ഓഫീസ് മെമ്പർമാർ സെന്റർ) ആയും സെക്രട്ടറി സെന്ററും പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് തീരുമാനിക്കുകയും ജനോപകരപ്രദമായ ടി സെന്റർ നിലവിലുണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
----------	----------------	--	---

<p>3</p>	<p>3-1-(15)</p>	<p><u>മാവേലിക്കര താമരക്കുളം</u></p> <p>വനിതാ കൗൺസിൽ നിർമ്മാണം എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ബന്ധുവർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തില്ലെന്ന പ്രകാരമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാൽ, കൗൺസിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് അനിവാര്യമായ വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പദ്ധതി പണം വിനിയോഗിച്ചിട്ടില്ല. കൈവശിച്ചിട്ടില്ല.</p>	<p>മാവേലിക്കര - താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2004-05 സംസ്ഥാനിക വർഷത്തെ കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി 88,300/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് താമരക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു വനിതാ കൗൺസിൽ ആരംഭിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിയും, വാട്ടർകണക്ഷനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സ്ഥലത്ത് പുതിയ വനിതാ കൗൺസിൽ എന്ന സംരംഭത്തിന് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടും സംരംഭകർ മുൻപോട്ട് വന്നില്ല. ടി കെട്ടിടത്തിന് ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതിയും, വാട്ടർകണക്ഷനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രോജക്ട് വിഭാവനം ചെയ്ത ഒറിജിനൽ സംരംഭകർ ആരും എത്തുകയോവാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല. എന്ന് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവോടൊപ്പം വന്നതിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ 15/11/2011 ലെ സംയമന യോഗത്തിന്റെ 4-ാം നമ്പർ തീരുമാനം സൂചിപ്പിച്ച വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബശ്രീ ഉപകേന്ദ്രം ഈ കെട്ടിടത്തിലെക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സ്പീക്കർമാർ കൂട്ടികൾക്കും വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ താമരക്കുളം കുടുംബശ്രീ ഉപകേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചുവരികയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തായി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പ്രവർത്തനം നടന്നുവരികയാൽ താൽക്കാലികമായി ഈ ഉപകേന്ദ്രം നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ വക ഇ.എം.എസ് ഹാളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളതും കോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം വിട്ടും ടി കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ഉപകേന്ദ്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം സർക്കാരിനോ പഞ്ചായത്തിനോ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം സൂക്ഷിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
----------	-----------------	--	---

4	3-1-(18)	<p>അവധിപ്പെട്ട അളവെടുപ്പ്</p> <p>പരിശീലനം നൽകിയ സ്വരൂപണം അംഗീകാരമില്ലാത്തതാണെന്നതിനും നൽകിയ കോഴ്സിന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയതാണെന്നതിനും വൈകുണ്ഠി കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്വരൂപണം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടില്ല. പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 151 കുട്ടികളുടെ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ഉറുദുയിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള കൈവെച്ചിട്ടില്ല.</p>	<p>അവധിപ്പെട്ട അളവെടുപ്പ് - ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2004-08 വർഷത്തെ കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ടി പ്രൊജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്തുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് മേധിപ്പൻ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്വരൂപണം അതേ സർക്കാരിന്റെയും ടാറ്റാ സൺസിന്റെയും സംയുക്ത സംരംഭമായ CMC ലിമിറ്റഡിന്റെ കോഴ്സ് നടത്തുന്നതിനുള്ള അംഗീകൃത സ്വരൂപണമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിന്റനൻസ് കോർപ്പറേഷന്റെ (CMC ലിമിറ്റഡിന്റെ) 84 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അവയർനെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പരിശീലന പരിപാടിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 3500/- രൂപ ഫീസ് നിശ്ചയിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി പ്രൊജക്ടിന് മൊത്തം വകയിരുത്തിയ 4,12,500/- രൂപയുടെ 50% തുകയ്ക്ക് പഞ്ചായത്തുമായുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ടി സ്വരൂപണം 151 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 84 മണിക്കൂർ കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകി പരീക്ഷ നടത്തുകയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുകയുമുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്ന് ബാക്കി തുക നൽകുന്നതിനുള്ള സ്വരൂപണത്തിന്റെ അപേക്ഷ 24/2/2008 ലെ 4 (15) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ബാക്കി നൽകുവാനുള്ള 206250/- രൂപ 23/3/2008 ലെ ഡി.ഡി.നം.018785 അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപായോഗയാഗ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും പ്രാദേശിക അമ്പലപ്പണത്തിൽ 151 പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പഞ്ചത്തി ഉദ്യോഗലക്ഷ്യം കൈവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
---	----------	---	--

5	3-1- (17)	<p>കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ ഓരോ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി (അക്ഷയ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ) 5 വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിത പ്ലേടുത്തി കമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയതിനോ അവ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിനോ രേഖകളില്ല</p>	<p>കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2004-05 വർഷത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാർഡ് ലെ എ.ഡി.എസ് ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയാണിത്. മാർഗ്ഗരേഖകൾ താഴെയുള്ള 5 വനിതകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ബോർഡ് ലോണും ഗുണനോക്യവിഹിതവും ഉൾപ്പെടെ 100000/- രൂപയ്ക്കുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്.കായംകുളം സിൻഡിക്കേറ്റ് ബോർഡിൽ നിന്നുമാണ് ലോൺ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. 8-ാം വാർഡിലെ എസ്.എൻ.ഡി.പി ശാഖായോഗത്തിന്റെ മെമ്പർമാർ വാടകയ്ക്ക് ഏകദേശം 10 വർഷക്കാലത്തോളം സെന്റർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ധാരാളം കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററുകൾ വന്നതോടുകൂടിയും അവയോട് കിടപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതിനാലും സെന്റർ നഷ്ടമായിപ്പോയി. എന്നിരിക്കിലും 17.05.2013 ൽ ബാങ്കിലെ ലോൺതുക പൂർണ്ണമായും തിരിച്ചടച്ചിട്ടുള്ളതും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യക്ഷേപം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
6	3-1-(18)	<p>കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>വ്യാപകമായ പരസ്യ നൂറ്റിയിട്ടും പദ്ധതിയുടെ നിലനിർത്തലിനുള്ള കണ്ടല്ലൂർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലൂർ യൂണിറ്റിലെ റെഗുലേറ്റർമാർക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും നൂറ്റിയിട്ട് പ്രകാരം പ്രകാരം വെച്ചിട്ടുള്ളതും വെച്ചിട്ടുള്ളതും</p>	<p>കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>18-01-2006 ലെ (2) നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം വെറ്റിനറി സർക്കണെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നല്ലിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ കണ്ടല്ലൂർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടല്ലൂർ യൂണിറ്റിലെ അംഗമായ ശ്യാമള, മധുരവനം എന്നിവർക്ക് പദ്ധതിക്കുവേണ്ടിയായ കോഴി, മത്സ്യം എന്നിവ നൽകണം ചെയ്യുന്നതിന് സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യമായതിൽ 2 മാസം പ്രായമുള്ള കോഴികളെ സർക്കാർ അംഗീകൃത നൂറ്റികളിൽ നിന്നും വാങ്ങി നൽകിയാണ് തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച് വയലിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ അംഗീകൃത എഗ്ഗർ നൂറ്റിയിൽ നിന്നും കോഴിക്കുട്ടികളെ വാങ്ങി. ടി കോഴിക്കുട്ടികളെ മറ്റേത്തിൽ നിന്നുവാങ്ങിവെക്കരുത് ആവശ്യമായ പ്രതിരോധകരുതിവയ്ക്കുക നൽകിയതായി വെറ്റിനറി സർക്കണെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നൂറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരമില്ലാതെയാണ് ടി(ആർ.ടി) നം. 2019/88 എഡി/ തീയതി 12-12-1988 പ്രകാരം ടി പദ്ധതിക്കായി medi - 3 set, Animal health care ൽ നിന്നും മത്സ്യം</p>

		<p>പദ്ധതിയിലൂടെ സംസ്ഥാനിക അധിസ്ഥിത ഉണ്ടായെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളില്ല.</p>	<p>വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോഴി, കൂട, വെളുത്ത, മരുന്ന എന്നിവ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്ത് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സ്റ്റോക്ക് മെന്ററി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെറ്റിനറി സർജൻ മുതലായവർപ്പോൾ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം അംഗീകൃത നൂറ്ററിയിൽ നിന്നും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കാതെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങി പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ചാണ് കടുബഗ്രീക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് മൂലം പഞ്ചായത്തിന് യാതൊരു നഷ്ടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും കമ്മിറ്റി ഫോറംപുറം 07-12-2012 ല് ആപ്ലൈ ചെയ്ത പദ്ധതി അധികൃതർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രാദേശിക പരിശോധനയിൽ സർക്കാർ നീബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചിട്ടുള്ളതും പദ്ധതി പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഓഡിറ്റ് അധികാരികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>7</p>	<p>3-1- (19)</p>	<p>കണ്ടക്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ക്യാമ്പുകൾ ബാങ്ക് വായ്പ എന്നിവ ഉറപ്പാക്കിയതായി രേഖയില്ല. ആടുകളെ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളില്ല. പദ്ധതിയായി പണം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടതിന് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം മാത്രം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് രേഖകൾ. പദ്ധതിയുടെ സൂചിപ്പിച്ച് ഓഡിറ്റിൽ സഹായിക്കുന്നു.</p>	<p>കണ്ടക്ടർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ബാങ്ക് ചോദ്യം പദ്ധതി വിഹിതവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന പ്രോജക്ട് കണ്ടക്ടർ എസ് സി ബി 1410ൽ- നിന്നും ചോൺ അനുവദനസംക്ഷേപവും ലഭിച്ചത് 28-3-2015 ലാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 20-6-2005ൽ- പദ്ധതിവിഹിതം 18753-/ രൂപ ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗുണഭോക്തൃ സമിതി യോഗം കൂടി ആടുകളെ വാങ്ങുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു വെറ്റിനറി സർജൻ ഉൾപ്പെടെ പേജുടെ ഉപസമിതിയെ മുതലായവരുമായി-09-01 2005ൽ- ഗുണഭോക്താക്കൾ ആടുകളെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതില്ല എന്നുള്ള എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കളെ ആടിനെ ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ പക്കൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റി എന്നുള്ള കൈപ്പറ്റ രസീത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കരാറുകളും ആടിനെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യം ഒരുക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ആടിനെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ ബാങ്കിൽ നിന്നും തുക ഗുണഭോക്തൃസമിതി കൺവീനർ 28-12-2015ൽ- നൽകുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇണ്ട്. 16 ആടുകളെയും United India Insurance Company ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2004-05 ലെ പദ്ധതി പണം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ പദ്ധതി തുക ബാങ്കിലെ നൽകുകയും ചോൺ അനുവദനം തുടർന്ന് ഗുണഭോക്തൃസമിതി യോഗം ചേർത്ത്, ഗുണഭോക്തൃയുള്ള ആടുകളെ കണ്ടക്ടർ വാങ്ങൽ, എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കൽ, ഇൻഷുറൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ</p>

			<p>എന്നിവയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളതായി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ കാലതാമസം മനപ്പൂർവ്വം നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുമാണ്. 5 വർഷം മൂന്നുള്ള ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ആയതിനാലും ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ ഏറ്റവും അപകടകരവും പരിഹരിക്കിട്ടുള്ളതിനാലും പ്രാദേശിക അന്വേഷണത്തിൽ ആനുകൂല്യം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിനാലും നിവർത്തിയുള്ള ഈ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ച തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
8	3.22.1	<p>വെണ്ടണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എസ്.ജി.ആർ.വൈ ക്ഷേത്രം യന്ത്രവിതരണം (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2003-04 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.3) വെണ്ടണി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 2002-03ൽ 10 കണ്ണും 2003-04ൽ 75 കണ്ണും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 85 കൺ അരി കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അരിയുടെ വിതരണം, ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തികളെപ്പറ്റിയുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി, എസ്റ്റിമേറ്റ്,</p>	<p>പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയപ്പോൾ ഹയലുകളും രേഖകളും മാറ്റി വയ്ക്കുകയും ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് അവ കണ്ടെത്തി പരാമർശമാൻ കഴിയാതെ വന്ന തിനാലുമാണ് ഖണ്ഡികയിൽ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഉണ്ടായത്. സമഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ എസ്.ജി.ആർ.വൈ ക്ഷേത്രം വിതരണം എന്ന പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ തിരിച്ചിൽ നടത്തി കണ്ടെത്തി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആലപ്പുഴ ഓഫീസിൽ 21.08.2019 ലെ എ2-5378/19 കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

	<p>ഗുണമേകത്തു സമിതി യുടെ വിവരങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾക്ക് അതിയും പണവും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ രസീതുകൾ, മരമത്തു ബില്ലുകൾ എന്നിവ ഒന്നും തന്നെ പഞ്ചായത്തിൽ ലഭ്യമല്ല. വീകലരായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട കമ്മീ ബുക്കിലെ ചൈപ്പെട്ടുത്തൽ അനുസരിച്ച് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലുമായി ആകെ 489124/- രൂപ വിവിധ ചെടുകൾ പ്രകാരം വിവിധ വ്യക്തികൾക്ക് (പ്രവർത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ എന്നനൂമാനിക്കുന്നവർ) നൽകിയതായി കണ്ടുന്നു.</p> <p>ഈയിനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച തുകയെപ്പറ്റിയും കക്ഷ്യധാന്യ വിതരണ തയ്യാറ്റിയും സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>	
<p>8</p>	<p>3.23.1</p>	<p><u>പാണനാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u> <u>ആസ്തിമുഖനാഹിത്യം 34.2</u> <u>ലക്ഷം നഷ്ട മൂല്യങ്ങൾ</u> <u>(ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2002-03 ലെ ഔഷിക നമ്പർ 2.1)</u></p> <p>കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് 2012 ൽ നടത്തിയ ഓഡിറ്റ് അറവത്തിൽ പ്രസ്തുത പരാമർശം സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് നൽകിയ മറുപടിയുടെയും കമ്മിറ്റി തിരുമാനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആഡ്വക്കേട്ടുടെ 1/02/2012 ലെ എൽ.എഫ്.ജി.എ.5-</p>

	<p>സമയ പദ്ധതികൾ അംഗീകാരം നിർവ്വഹിക്കാതെ പദ്ധതികൾക്ക് 2002-03 കേരള വികസന പദ്ധതികൾക്ക് 48.02 ലക്ഷം പദ്ധതി വിഹിതം ലഭിച്ചിരുന്നു. സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ചിലവഴിക്കാനായത് 13.8 ലക്ഷം - 28.8 ശതമാനം മാത്രം. പട്ടിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലും അനൗദ്യോഗികമാണ്. ലഭിച്ച പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 12.7 ലക്ഷം പട്ടിക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാ യിരുന്നു. ചിലവഴിച്ചത് 2.8 ലക്ഷം 21.6 ശതമാനം മാത്രം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ആസൂത്രണ രഹിതത്വത്താൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 381/03 തീയതി 09/07/2003 പ്രകാരമാണ് ചിലവഴിക്കാതെ ബാക്കി നിന്ന 34.2 ലക്ഷം ലാപസായത്. ജനങ്ങൾക്ക്</p>	<p>1832/11 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ്. പഞ്ചായത്തിലെ 2002-03 സംസ്ഥാനിക വർഷത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി 2001-02 വർഷത്തെ നീക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 1133823/- രൂപയും പട്ടികക്കാർക്ക് വിഭാഗത്തിൽ 597089/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 7724912/- രൂപയും, 2002-03 വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതം 3084000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 48.08 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി ആസൂത്രണസമിതി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ 2001-02 വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതം 2, 3 ഗഡുക്കൾ മാർച്ച് അവസാന വാരത്തിലാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. തന്മൂലം 2001-02 വർഷത്തെ ഒട്ടേറെ പദ്ധതികളും 2002-03 വർഷത്തിൽ തുടർ പദ്ധതികളായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതായി വന്നു. ആയതിനാൽ 2002-03 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന് ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചു. കൂടാതെ 2002-03 വർഷത്തെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൻറെ 3, 4 ഗഡുക്കൾ സംസ്ഥാനിക വർഷത്തിൻറെ അവസാനമാണ് ലഭ്യമായത്. ആയതുകൊണ്ട് ടി തുക 31/03/2003 അകം പൂർണ്ണമായി ചെലവഴിക്കാനായില്ല.</p> <p>2002-03 വർഷത്തെ പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും മേണസമിതിയും സെക്രട്ടറിയും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ പൊതുമാതൃകയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികളുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, കേരള വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചതിനാലും നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടതും പദ്ധതി ചെലവ് കറവുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. 2003-04 വർഷത്തിൽ ടി തുക പൂർണ്ണമായും ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സർക്കാരിൻറെ 09.07.2003 ലെ 381/03 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അവശേഷിച്ച തുക മരവിപ്പിച്ചതിനാൽ ടി ഫണ്ട് തുടർവർഷം പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബോധപൂർവ്വമായതെ സംഭവിച്ച ടി അപാകത മാപ്പാക്കണമെന്നുള്ള അനുമതി സെക്രട്ടറിയുടെ അപേക്ഷയും വിശദീകരണവും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതിതുക ചെലവഴിക്കുന്നതിൽ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധപതിപ്പിച്ച വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീഴ് കൂടാതെ നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴാണ്. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ പദ്ധതിതുക 85 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. BbXnsd</p>
--	---	--

	<p>വികസനം നിക്ഷേപിക്കുന്ന ജന്മദാനം സമീപനം ഗൗരവമായി കാണ്യം.</p>	<p>അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓഡിറ്റ് സിനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ആലപ്പുഴയുടെ 1/02/2012 ലെ എൽ.എഫ്.ടി.എ.5-1832/11 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.</p>
<p>10</p>	<p>3.24.1</p> <p><u>കുറവിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p><u>കൃഷിവെള്ള വിതരണത്തിന്</u> <u>പൈപ്പ് വാങ്ങൽ</u> - <u>വാങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടു</u> (ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2003 -2004 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2.4)</p> <p>സാങ്കേതിക അംഗീകാരം ഇല്ലാത്ത ടി പ്രോജക്ട് അനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാകാതെയും കണ്ടെത്തലും 225940/- രൂപ ചെലവഴിച്ച് പല ഘനത്തിലുള്ള പി.വി.സി പൈപ്പുകൾ ഉം ഫിറ്റിംഗ്സ്കളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിയ സംയന്തങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓഡിറ്റ് തീയതി വരെ)</p>	<p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിനുത്തരവാദിയായ മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി കെ സുജിയിൽ നിന്ന് തുക ഈടാക്കുന്നതിനായി 29/02/2012 ലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാന പ്രകാരം ഓൺലൈൻ മുഖേന റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആയതിനെത്തുടർന്ന് ടി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ WPC No. 33165 of 2015 ആയി അന്യായം ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. 07/01/2019 ലെ കോടതി വിധിയിൽ, 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്തടയ്മ ആക്ട് സെക്ഷൻ 215(9) പ്രകാരം ചെലവ് നടന്ന് 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർക്ക് നോട്ടീസ്/സർക്കാർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരമില്ലാത്തതായും, മേഖല ഹാജരാക്കേണ്ട മുഖം നഷ്ടം തിട്ടപ്പെടുത്തി സർക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ സ്റ്റാഫ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാലും റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടി റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടി വിധിയിന്മേൽ ഓഡിറ്റ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് അഡ്വ. ആസാദ് ബാബുവിൽ നിന്നും നിയമോപദേശം നേടിയിട്ടുള്ളതും ഓഡിറ്റ് നടപടി ഫലവത്താകാതെയെന്ന് 17/07/18 ൽ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഓഡിറ്റ് വർഷത്തെ തുടർന്നുള്ള കാലയളവിൽ പൈപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

	<p>വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെ ഗണ്യമായ ഭാഗം പഞ്ചായത്തംഗീസിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. വ്യക്തമായ കണക്കുകളില്ലാതെയും വാങ്ങലിൽ പാലിക്കാതെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടും വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്തത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.</p>	
<p>11</p>	<p><u>മാരാരിക്കുളംതെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>ബാലകൈരളി നേഴ്സറി സ്കൂൾ -പൊലവുകൾക്ക് അംഗീകാരമില്ല. (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം. 2003-04, ഖണ്ഡിക നമ്പർ. 2.4)</p> <p>പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് മികച്ച പ്രീ-സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് രൂപം കൊടുത്ത ബാലകൈരളി നേഴ്സറി സ്കൂൾ 25-05-1999 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. ടി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികമാർക്ക് ഭാഗ്യം</p>	<p><u>മാരാരിക്കുളംതെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 3 ഉം 4 ഉം വയസുള്ള കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ടാണ് ബാലകൈരളി നേഴ്സറി സ്കൂൾ. ബഹു.സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ 09/07/2003 ലെ നമ്പർ 2200/2003/ഡി.പി/എസ്.പി.സി നമ്പർ കത്തും 11/11/2003 ലെ 2200/2003/ഡി.പി.എസ്.സി നമ്പർ കത്തും പ്രകാരം മാരാരിക്കുളം തെക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2003-2004 വർഷം തയ്യാറാക്കിയ ബാലകൈരളി നേഴ്സറി സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിൽ തുടർപദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ അനുമതി നൽകിയും, 2003-2004 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 15 നേഴ്സറി സ്കൂളുകൾ തുടർന്ന് നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്പിൽഔൗട്ട് പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വികേന്ദ്രീകരണ ആസൂത്രണ സംസ്ഥാനതലകോർഡിനേഷൻ</p>

	<p>നൽകുന്നതിന് 2002-03 ൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ല എന്നറേറിയം മാനസകാലത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രോജക്ട് ഐ.സി.ഡി.എസ്.നോട് സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഗവൺമെന്റിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2003-04-ൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് അംഗീകാരം നൽകി എന്നാൽ ടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെ മൂന്ന് മാസത്തിലധികം വേതനം നൽകിയതുവഴിയും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും കെട്ടിട കെട്ടിടത്തിനുമായി ആകെ 4,71,388 രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗീകാരമില്ലാതെ ചെലവഴിച്ചത് തുക പദ്ധതി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്.</p>	<p>സമിതി തീരുമാന പ്രകാരം സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് പ്രത്യേക അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. ടി അനുവാദത്തിൽ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് ഹോണറേറിയം നൽകുന്നത് 3 മാസകാലയളവിലേക്ക് മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പദ്ധതിയുടെ ധനകാര്യ വിശദീകരണത്തിൽ ഒരു സംസ്ഥാനിക വർഷം രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രമേ അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് ഹോണറേറിയം വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആയത് അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനിക വർഷം ഏപ്രിൽ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ആദ്യത്തെ 6 മാസത്തേക്ക് സീനിയർ അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് ആകെ 3725/- രൂപയും ജൂനിയർക്ക് 3500/- രൂപയും മറ്റ് അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് 3000/- രൂപയും സെപ്റ്റംബർ മാസവും അടുത്ത 6 മാസത്തേക്ക് മാർച്ച് മാസവും അദ്ധ്യാപികമാർക്ക് ഹോണറേറിയം 1 വർഷത്തിൽ 2 മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. 2004-2005 വർഷത്തെ വാർഷികപദ്ധതിയിലും വീകേഷ്യൂട്ട ആസൂത്രണ സംസ്ഥാനലതല കോർഡിനേഷൻ സമിതിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം 20.11.2013 ലെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ 2400/2004/ഡി.സി/ഡി.പി/എസ്.പി.സി നമ്പർ കണ്ട് പ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ടി അനുമതിയിലും പ്രോജക്ടിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്പോലെ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും അദ്ധ്യാപികർക്കുള്ള ഹോണറേറിയം 2 മാസത്തേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 2003-2004 സംസ്ഥാനിക വർഷത്തെ അനുകീയാസൂത്രണം പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ അനുമതി വാങ്ങിയ ബാലകൈളി നേഴ്സറി സ്കൂൾ പ്രോജക്ടിൽ അദ്ധ്യാപികർക്കുള്ള ഹോണറേറിയം, കുട്ടികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന് വസ്തു വാങ്ങലും, കെട്ടി നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുമാണ് തുക ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. 2005-2006 മുതൽ ഒന്നിലും ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അനുമതിയോടുകൂടി ടി പ്രോജക്ട് തുടർന്ന് നടത്തി വരുന്നതാണ് എന്നും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	---

12	3.26 (1.26.1)	<p><u>തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ പദ്ധതിയിലെ ഗുണമേന്മയാർജ്ജ്വം കൈമാറ്റത്തിന് (1500,500 രൂപ വീതം) വി.ഇ.ഒ ക്ലൈസ്റ്റിയ 120000/- രൂപയ്ക്ക് ചെലവ് രേഖകൾ രജിസ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ എഴുതി ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി 1500/- രൂപ വീതം നൽകിയതായി കാണിച്ചിരുന്നു. ക്ലൈസ്റ്റിയ വ്യംഭരണത്തിന് സൗകര്യമേകാൻ സോഡിയം ക്ലൈസ്റ്റിയെ ഉപയോഗിച്ചു. ഗുണമേന്മയാർജ്ജ്വം പേരുകൾ ആവശ്യമായി സോഡിയം ക്ലൈസ്റ്റിയെ നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഗുണമേന്മയാർജ്ജ്വം ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത 23 പേർക്ക് തുക നൽകിയതായി</p>	<p>തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2002/03 ലെ കേരളം സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിന് വിധേയനായ വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ.സതീഷ്കുമാർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം 03/10/2007 ൽ അയച്ചു നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ 07/03/2012 ലും 18/03/2012 ലും സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി ഉൾപ്പെടെ കത്തുകൾ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലപ്രാവശ്യം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടും മറുപടി നൽകാത്തത് ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തുകയും ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റിൽ ചുമത്തിയ തുകയും നിയമാനുസൃതമായ പലിശയും ശ്രീ.സതീഷ്കുമാറിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി തീരുമാനിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 08.08.2019 ന് ടിയാനെതിരെ റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആലുവ ടിപ്പു കളക്ടർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും 21.08.2019 ലെ നം.2019/817 നമ്പറായി റവന്യൂ റിക്കവറി നടപടികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതായും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

	<p>കുറഞ്ഞവിലയിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള അനുബന്ധവകുപ്പുകളും ഇല്ലാതെ 30 പേർക്ക് ധന സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ടി പണികൾ സംബന്ധിച്ചുവെക്കുന്നവിയമേ ബിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകളും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിവയാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശങ്ങൾ.</p>	
<p>13</p>	<p>3.27.1</p> <p>കുമാരപുരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി - ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2004-05 ഖണ്ഡിക 3.4 എസ്റ്റിമേറ്റിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തി, നിർമ്മിച്ച പ്രകാരം ടോലി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടു. (ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2004-05, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3.4)</p> <p>നഗരകൗൺ മുതലമുക്ക് റോഡ് 855 മീറ്റർ നീളത്തിൽ റീടൗർ ചെയ്യാൻ 3,24,728 രൂപയുടെ അടങ്കൽ നിർമ്മിച്ച 5.55 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ചെയ്യാൻ ടെൻ്റർ നൽകി. ഇതിനുശേഷം</p>	<p>കുമാരപുരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയിലെ നഗരകൗൺ മുതലമുക്ക് റോഡ് റീടൗറിംഗ് നടത്തുന്നതിന് തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ 80 മീറ്റർ മാത്രം ഉയർത്തി ശ്രവലിംഗം മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തു. ശേഷിക്കുന്ന 795 മീറ്റർ റീടൗറിംഗ് മാത്രം ചെയ്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തുടർന്ന് വന്ന കാലവർഷം മൂലം റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പൊളിയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും വലിയ കുഴികൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ഭാഗം ശ്രവൽ ഇട്ട് ഉയർത്തി മെറ്റീരിയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ റീടൗറിംഗ് ചെയ്യാൻ സംധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ആയതിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ടി പ്രവർത്തിയുടെ നിർവ്വഹണ ഘട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ സാങ്കേതിക ഉപദേശം നൽകുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടങ്കൽ തുകയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ ടി പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് 30.11.2004 ൽ തീരുമാനിച്ചു. പ്രസ്തുത റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 80 മീറ്ററിന് പകരം 350 മീറ്റർ കൊത്തി ഇളക്കി ഉയർത്തി ഡബിൾമെറ്റീരിയൽ ചെയ്ത് 5000 രൂപയ്ക്കാണ് റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും, 80 മീറ്ററിന് പകരം 350 മീറ്റർ ഏറ്റവും തന്നായി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സംധിക്കുകയും ബാക്കി ഭാഗത്തെ റീടൗറിംഗ് ഒഴിവാക്കേണ്ടിയും വന്നു. പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുകയായ 325000/- രൂപയിൽ</p>

	<p>റോഡിന്റെ സ്ഥിതിയിൽ വന്ന മാറ്റം പുനഃപരിശോധിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് അഡിഹെഞ്ചിനിയർ ശുപാർശ ചെയ്തതുപകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടങ്കൽ തുകയിൽ നിലനിർത്തി (ഒരറ്റർ ഡിഡുകൾ ഇല്ലാതെ) പണിനിർവ്വഹിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സമിതി തിരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 3,43,000 എന്ന പദ്ധതി രേഖയിൽ തിരുത്തലുകളും എസ്റ്റിമേറ്റിലെ ഗ്രാമ്പൽ വിലയും മറ്റു വിവരങ്ങളും മാത്രം നശിപ്പിച്ച് കോൺട്രാക്ടർക്ക് 3,42,734 രൂപ മാത്രം നിശ്ചയിച്ച് തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. ചെയ്ത പണിയുടെ 855 മീറ്ററിനുപകരം 350 മീറ്ററായി ചുരുക്കുകയും 3,25,000 രൂപ സംരക്ഷണാനുമതിയും ഭരണാനുമതിയും നൽകിയ പണിയുടെ അടങ്കൽ സെക്രട്ടറി 3,43,000 ആയി തിരുത്തലുകളും, തുടർന്ന് തുക നൽകുകയും ചെയ്തു. റീറോറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ</p>	<p>ആകെ 323712 രൂപയാണ് ടി പ്രവർത്തിയുടെ വിനിയോഗത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടി റോഡ് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കിയതിനാലും ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതിനാലും ടി പ്രവർത്തിയുടെ നിർവ്വഹണം മൂലം പഞ്ചായത്തിന് തഷ്ടം സംഭവിക്കില്ലാത്തതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p>
--	---	--

		<p>നിശ്ചയിച്ച ഓട്ടിംഗ് മാത്രം ശേഷിക്കുന്ന പുഴയിലെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തുടർനടപടികളും പഞ്ചായത്തിൽ സർവ്വീസുകളും</p>	<p>പണിയിൽ നടത്തിയിട്ട് പണി കരാർ നിന്നും</p>
--	--	---	---

കേരള സംസ്ഥാന ആഡിറ്റ് 2008-09 സമാഹൃതറിപ്പോർട്ടിൻമേൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ

ശ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഡിറ്റ് ന്യായത നടപടി പരിഹാര പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	ആഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയം	ആഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൻമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി
1	3	4	5
1	3.5.5 (എ)	<p>കൃഷ്ണപുരം ശ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ചെറുകിട വ്യവസായം - (പട്ടികജാതി വനിത)</p> <p>ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2006- 06 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3-20</p> <p>പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ പട്ടികജാതി വനിതകൾക്ക് സന്ധ്യ തൊഴിൽ, സംരക്ഷണ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുക എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 10000/- രൂപ വീതം സബ്സിഡി അനുവദിച്ചു നൽകുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഈ പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയിരുന്ന 220000/- രൂപയും ഭക്ഷിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു കാനറബാങ്കിന്റെ കയ്യാകുളം ശാഖയിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അർഹത ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ</p>	<p>കൃഷ്ണപുരം ശ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെയുള്ളതും പിന്നീട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മറുപടി നൽകാതെ നിലത്തുവെച്ചിട്ടുള്ളതും പെന്റാമറ്റകയും ചെയ്ത വിളംബരം അനാദിനേതരിയെ യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു പഞ്ചായത്തിനുമായ നഷ്ടം ടിയാട്ടിൽ നിന്നും ഈടാക്കി നൽകുന്നതിനും ടിയാറ്റിനെ നിഷേധിക്കുക നിവഹിപ്പിക്കുന്നതിനെ വകുപ്പുമെ നടപടി സ്വീകരിച്ചുന്നതിന് ശ്രാമപഞ്ചായത്തുകമ്മീഷണറീട് 12/3/2012 ൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടിയാറ്റിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽകേസും, വിജിലൻസ് കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വകുപ്പുമെ നടപടി സ്വീകരിച്ചുന്നത അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് ടി ഓഫീസിലെ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച് നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 5/8/2013 ലെ ശ്രാമപഞ്ചായത്തുകമ്മീഷണറീട് കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

	<p>രഖാമുഖം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നേരിട്ട അനൗചിച്ഛിതത്വം 15 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് നാളിതുവരെ ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും സബ്സിഡിയീനത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക വിതരണം നൽകിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരമാവധി പത്തുപതിയായി പിൻവലിച്ച് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച ക്രമ വീഴ്ചയായ നസപ്പിമുഖം പദ്ധതിപണം ചെലവഴിക്കാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അവശേഷിക്കുവാൻ കാരണമായി. സബ്സിഡിയീനത്തിൽ ബാങ്കിൽ അധികം ഒടുക്കിയ തുക തിരികെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുക ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും നസപ്പി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ചെലവഴിച്ച 220000/- രൂപ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.</p>	
3.5.5 (ബി)	<p>കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് <u>വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ</u> ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2004-05 ലണയിക 3-2 പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയിലൂടെ 25 ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയത് 12 പുരുഷന്മാർ. മറ്റു ക്രമക്കേടുകൾ</p>	<p>കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരാമർശവിഷയങ്ങൾസംബന്ധിച്ച് ശ്രീ. കുന്നാട്, വി.ഇ.എ. നടുത്തമ്പല ക്രമക്കേടുകൾ ആക്ട് വിജിമെന്റ് ആൻറ് ആൻറി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ vc 9/10/ALP നമ്പരായി കേസ് രജിസ്റ്റർചെയ്ത് അനൗചിച്ഛിതമാക്കുന്നു. വിജിമെന്റ് & ആൻറി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ പ്രസ്തുത കേസിൽ തീർപ്പിനെ വിധേയമായി ഇടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത കേസിന്റെ അടുത്ത വിചാരണ തീയതി 20.04.2008 ആണെന്ന് വിജിമെന്റ് & ആൻറി കറപ്ഷൻ</p>

	<p>1. 25 പേർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭത്തിന് സബ്സിഡിയിനത്തിൽ 10,000 രൂപ നൽകുന്നതിന് 2.5 ലക്ഷം രൂപ എസ്.ബി.ഐയുടെ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സബ്സിഡി അക്കൗണ്ടിൽ അടച്ചിരുന്നു. (ലോൺ അപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കാനെ 25 പേരുടെ സബ്സിഡി ബാങ്കിൽ അടച്ചത് ശരിയല്ല.</p> <p>2. 10 പേർക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സബ്സിഡി തുക വീതം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള അടമ്പടുകളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.</p> <p>3. ലോൺ അനുവദിക്കാതെ 6 പേരുടെ സബ്സിഡി തുകയായ 60000/- രൂപ തിരികെ ശ്രീ. ഷാനവാറിന്റെ പേരിൽ നൽകുവാൻ ചെയ്തതിന്റെ മറുപടിയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശുപാർശ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 7/8/2008 ൽ കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കാനൻ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ ടിയാന്റെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിൽ (അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എസ്.ബി - 5784) ടി തുക ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തു.</p> <p>4. ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ടി തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാനൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും അറിയിച്ചു.</p> <p>5. ഇപ്രകാരം പിൻവലിച്ച തുക പഞ്ചായത്ത് അക്കൗണ്ടിൽ ഒതുക്കിയിട്ടില്ല. സബ്സിഡിയിനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുകയിൽ 60000/- രൂപ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി വി.ഇ.ഒ യന്ത്യർ വിനിയോഗം നടത്തി.</p>	<p>ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും വീതം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിന് നേരിട്ടുള്ള അടമ്പടുകളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു.</p>
--	--	---

	<p>3.5.5(സി)</p>	<p>കുടുംബശ്രീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച പദ്ധതി തുക വിതരണം ചെയ്തില്ല.</p> <p>ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2005-06 ഖണ്ഡിക 3-17</p> <p>ഇരുട്ട ലക്ഷംവീട് ഒരു വീടാക്കൽ എന്ന പദ്ധതിക്കായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ 30/3/2006 തീ 28597/- രൂപ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 112500/- രൂപ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളു. ബാക്കിയായ 1,74,417/- രൂപ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുവേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു.</p>	<p>കുടുംബശ്രീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>പരാമർശ വീടയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീകുമാരൻ, വി.ഇ.ഒ നടുവിലുള്ള കൂലിക്കാർക്ക് ആവശ്യ വീട് വാർഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ബുറോ vc 6/10/ALP നമ്പരായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട് വാർഡ് ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ബുറോയുടെ പരിഗണനയിലായതിനാൽ പ്രസ്തുത കേസിൽ അന്വേഷണ വിധിയായി ഇടനീക്കപടികള് സ്വീകരിച്ചുനൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത കേസിന്റെ അടുത്ത വിചാരണ തീയതി 20.06.2006 ആണെന്ന് വീട് വാർഡ് & ആൻഡ് കറപ്ഷൻ ബുറോ, ആവശ്യ ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും സൈക്രറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>2.</p>	<p>ഖണ്ഡിക 3.5.6</p>	<p>പുനഃപ്രതിരോധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന മുഖേന</p> <p>ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2005-2006, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3 -7</p>	<p>പുനഃപ്രതിരോധ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2005/2006 വർഷത്തിൽ കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തന മുഖേന എന്ന പ്രോജക്ട് 10100/- രൂപ അടങ്കലായി വി.ഇ.ഒ. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതു സംബന്ധിച്ച അനൗദ്യോഗിക ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറായിരുന്ന ശ്രീ.പി.സാബുവിനെ 15 അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിച്ച ആനുകൂല്യം വരവി വന്നതിന്റെ പാസ് ബുക്ക് കോപ്പികൾ ടി ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സന്റെ സാക്ഷ്യപത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട്, പ്രോജക്ട് ഹയൽ, എന്നിവ സഹിതം ഹാജരാക്കുകയും അവ പരിശോധിച്ചു</p>

		<p>കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 5,000/- രൂപ വീതം റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിഗ്രന്ഥികളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് ആനുപാതികമായി നൽകുന്ന തുക ഗ്രന്ഥികളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് പകരം വ്യക്തികൾക്ക് ചെലവായി നൽകുകയാണ് ചെയ്തത്. ടി തുക വിനിയോഗിച്ച സമ്പത്തായി ബിസിനസ്സ് ആരംഭിച്ചതിനും ബാങ്ക് ലോൺ ലഭ്യമാക്കിയതിനും രേഖകളിൽ റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ട് റിവോൾവിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകിയ തുക തിരികെ അടയ്ക്കുന്നതുവേണ്ടി പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിയ്ക്കുന്നുമില്ല.</p>	<p>ബോധ്യപ്പെടുകയും രേഖപരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അന്നത്തെ വി.ഇ.ഒ ആയിരുന്ന ശ്രീ.കെ ഹൈസൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രേഖകളൊന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.</p> <p>ടി പ്രോജക്ട് നടത്തിപ്പുരായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഡിറ്റ് സഹഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ ചുരുക്കി പദ്ധതിയുടെ പരിശോധിക്കുകയും പദ്ധതിയുടെ ഗ്രന്ഥിയിലൂടെ ചെലവഴിക്കുന്ന 10 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് 5000/- രൂപ വീതം റിവോൾവിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നും, ആയത് ടി അയൽക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ വരവി വെച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് പദ്ധതിയുടെ സമ്പാദ്യമായിട്ടുള്ളതായും അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനമുദ്രയ്ക്കും നൽകുക എന്ന പ്രോജക്ട് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, പദ്ധതിയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും പദ്ധതിയുടെ കമ്മീഷൻ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നതു.</p>
4	3.7.1	<p>കൃഷിബഹുമാനം ശ്രമപദ്ധതിയുടെ ചെറുകിട വ്യവസായം (വികലാശക്തി) ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2005-06 ലെന്ദിക 3-19 പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷതകളോടും വികലാശക്തിയായ 10 ഗുണമേന്മയോടുകൂടി സമ്പാദ്യം ചെയ്ത സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകുക എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ബാങ്ക്</p>	<p>കൃഷിബഹുമാനം ശ്രമപദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി നിർവഹണം സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ ഓഡിറ്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താത്തതുകയും പിന്നീട് വികലാശക്തി ആഡിറ്റിന് നൽകാതെ നിരന്തരമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത വി.ഇ.ഒ. ശ്രീ. അനന്തനാഥൻ വകുപ്പിലെ നമ്പലി സ്വീകരിച്ചതിന് ഗ്രന്ഥികസമ്പന്നങ്ങൾക്ക് 12/3/2012 ൽ കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ടിയാൾക്കെതിരെ ശ്രീ.മിനൽകേസു, വിജയൻ കേസും തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാൽ വകുപ്പിലെ നമ്പലി സ്വീകരിച്ചത് അതികാലമെന്നു ടി ഓഡിറ്റിൽ</p>

	<p>ലോൺ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് 10000/- രൂപ സബ്സിഡിയിനത്തിൽ അനുവദിച്ചു നൽകുകയെന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ വകയിരുത്തിയിരുന്ന 1,00,000/- പിൻവലിച്ച കാനറ ബാങ്കിന്റെ കാര്യം ശാഖയിൽ ഒടുക്കി ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ, ഗുണഭോക്താക്കൾ തുക കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ലഭ്യമാക്കിയില്ല. നേരിട്ട അനൗചിത നിലയിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് വായ്പ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സബ്സിഡിയിനത്തിൽ പിൻവലിച്ച തുക വിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും കാണുകയുണ്ടായി. ബാങ്ക് വായ്പ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻപ് പദ്ധതി പണം ഫുൾസ്റ്റാമായി പിൻവലിച്ച ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ക്രമപ്രകാരമല്ല. ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആയത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിനും രേഖകൾ ഇല്ല. ചെലവഴിച്ച തുക ആഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിുന്നു.</p>	<p>നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ടി വിഷയം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 5/8/2019 ൽ ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	--

ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പിതിവിൽ താഴെ പറയുന്ന ക്രമരേഖകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

1. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രസീതു ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാൽ എത്ര ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിച്ചുതിന്ന് രേഖയില്ല.

2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമില്ലാതെ ടിയാൻ പെരുമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ വി.ഇ.ഒ. ആറച്ചുപുഴ എന്ന പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയും (നമ്പർ സ2184) ആയതിൽ 19/03/2007 മുതൽ 27/04/2007 വരെയുള്ള വിവിധ തീയതികളിലായി 380500 രൂപാ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതമായി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അയക്കേണ്ട ടി തുക ഇപ്രകാരം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഗുരുതരമായ ക്രമരേഖയാണ്. ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതും പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയതായും കാണിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പദ്ധതിയിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം	പദ്ധതി സഹായം കൈപ്പറ്റിയവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം
1	സോപ്പുപെടകിനിർമ്മാ	80	68	170000 (68 * 2500)

	നം പ്രോജക്ട് നമ്പർ 007/06-07			
2	കയർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രോജക്ട് നമ്പർ 008/06-07	80	85	182500 (85 * 2500)
3	പുതുപ്പ സംഘങ്ങൾ മൈക്രോ സംരംഭം പ്രോജക്ട് നമ്പർ 0009/06-07	16	16	40000 (16 * 2500)
ആകെ		176	149	372500

ഇപ്രകാരം പദ്ധതി ധനസഹായം കൈപ്പറ്റിയതായി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തയ്യാറാക്കി വച്ചിരുന്ന രേഖകൾ പ്രകാരം തന്നെ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതത്തിൽ 3,72,500 രൂപ ടി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ വരവ് വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഏതാൽ ടി. അക്കൗണ്ടിൽ 19 -03 -2007 മുതൽ 26 -04 -2007 വരെ ആകെ 3,60,500 രൂപ മാത്രമാണ് വരവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും ആകെ വരവുണ്ടെങ്കിൽ 12,000 രൂപ (372500 - 360500) കുറവാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. ടി. അക്കൗണ്ടിൽ പതിശതാധിച്ഛയിൽ ടി. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റേണ്ട ഏഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു കരാറുകാർ (സോഫ്റ്റ് പൈടി വിതരണം, ചകിരി വിതരണം എന്നിവയ്ക്കു വേണ്ടി)

	<p>സഹായധനം കൈപ്പറ്റി പുരുഷ സംഘങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത വിധം എന്നയാൾക്ക് 11 -07- 2007 ലെ 1844 -ാം നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം 45000 രൂപ നൽകിയിരുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ വ്യതിരിക്ത പണം നൽകിയത് ഗുരുതരമായ സംവത്സിക ക്രമരേഖയാണ്. മാതൃകയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓഡിറ്റ് സഭയം വരെ 3000 രൂപ നിക്ഷിപ്തിയുമായി അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ട്രയാൽ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം പിരിവൽ ഗുരുതരമായ സംവത്സിക ക്രമരേഖകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാണ്. ആയതിനാൽ അനധികൃതമായി ആരംഭിച്ച ടി. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ച 45000 രൂപയും, പിരിച്ചതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തുകയിൽ കുറവായി അടച്ച 12000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 57000 രൂപ ട്രയാറിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതും, ഈ പിരിവിലെക്കുറിച്ചും പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെക്കുറിച്ചും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുമാണ്.</p>	
<p>3.4.1(2)</p>	<p>3.4.1. (2) എസ്.സി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം -പദ്ധതിധനം മുൻകൂറായി നൽകി പദ്ധതി പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല.</p> <p>ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2006-07 ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2-31 (പ്രൊജക്ട് നമ്പർ എസ് 08/06-07) ഓഡിറ്റർമാർക്ക് താഴെയുള്ള അർഹമായ പട്ടികകളായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അംഗീകൃത പദ്ധതിരേഖ പ്രകാരം വിവിധ വർഷങ്ങളിലെ ഗ്രാമസഭയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എട്ട് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ പദ്ധതി ധനത്തിൽ നിന്നും 50,000 രൂപ ചെലവഴിക്കുവാനാണ് ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നത്. പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് യോഗ്യരായ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് യാതൊരുവിധ രേഖകളും പായലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ</p>	<p>പദ്ധതി പ്രവർത്തനം ക്രമരഹിതമായി നടത്തിയതു കൊണ്ട് ഉണ്ടായ നഷ്ടം (50000/-രൂപ) ഈടാക്കുന്നതിന് 17.10.2013 ൽ ആർ.ആർ/2013/8339/4 നമ്പർ പ്രകാരം ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റവന്യൂ റിസൺ നടപടി സീ.കരി.ക്കുവാൻ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 50000/- രൂപ ആർ.ആർ നടപടിയെടുക്ക ട്രയാറിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പദ്ധതിധനത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതായും സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 0.11.2006 -ലെ 1(1)(ii)-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം റി ട്രൈബൽ പെന്ഷനർമാർ തീരുമാനിച്ചതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ഏതു കാരണത്താലാണ് ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഏത കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവെന്നോ, അതോ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതെയെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ മിനിട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിന്റെയോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന്റെയോ ഒന്നും തന്നെ വിവരങ്ങൾ ഫയലിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ മിനിട്ട്സിൽ ടി വിഷയത്തെപ്പറ്റി യാതൊരു തീരുമാനവും എടുത്തതായി കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ 28/12/2006ൽ ഷൈലന്ദ്രൻ കമിഷനറിൽ കളളിക്കോട് എന്ന വ്യക്തിയെ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കാണിച്ച് കരാർ വെക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ടിയാന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള മുദ്രപത്രം യാതൊരു രേഖപ്പെടുത്തലും വരുത്താതെ ഫയലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നുമാത്രമല്ല പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനുവേണ്ടി പദ്ധതിരേഖയിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ തുകയും (50,000 രൂപ) ഈ വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (ഡി.ഡി നമ്പർ 473008 തീയതി കാണിച്ചിട്ടില്ല) ഈ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് യോഗ്യരായ ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ടോ, ഒരു ഗുണമേന്മക്കാവിന് ട്രെയിനിംഗ് നൽകുന്നതിന് എന്ത് ചെലവാകും എന്ന് കോഴ്സിലാണ് ട്രെയിനിംഗ് നൽകുക പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടവിധം പരിശീലനത്തിന് രേഖാം നൽകേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കോഴ്സിന്റെ കാലാവധി ഇവയൊന്നും തന്നെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറപ്പുവരുത്താതെ യാതൊരു കാര്യം പരിശോധിക്കാതെയാണ് ഷൈലന്ദ്രൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് പണം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂറായി പദ്ധതി

		<p>നടത്തിയിട്ടുവെങ്കിലും വകയിരുത്തിയിരുന്ന പണം മുഴുവൻ നൽകിയെങ്കിലും ആർക്കും തന്നെ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടില്ല. തുടർന്ന് തീയതി വയ്ക്കാത്ത കത്തിൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തുക തിരിച്ചടക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തുക നാളിതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ല. 50,000 രൂപയുടെ ചെലവിടാക്കിയിട്ടുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ടി തുക ശ്രീ.എം.ഷംനാർ വി.ഇ.ഒയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ശ്രീ.എം.ഷംനാർ(വി.ഇ.ഒ) പ്രദാനർത്ഥ്യം, പ്രദാനർത്ഥ്യം അംഗീകരണം, കയ്യൊപ്പം</p>	
2.	2009-10 3.8.4(1)	<p>ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-</p> <p>3.8.4 (1) ഇടതുഭാഗം വീട് ഒറ്റയാക്കൽ -പദ്ധതി നിർവ്വഹിക്കാതെ വ്യായാജ രേഖകൾ അച്ചുററാക്കി ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചു.</p> <p>ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2008-07-ലുണ്ടായ നമ്പർ 2-28 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇടതുഭാഗം വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വീടുകൾ ഒറ്റയാക്കുന്ന പദ്ധതിയായി 330000 രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.ഇ.ഒ. (ട്രഷറിയിൽ നിന്നും രാറി 4 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രാദേശിക പരിശോധന നടത്തിയതിൽ ഈ വ്യക്തികളുടെ ആദ്യത്തേയും വീടുകൾ ഒറ്റവീടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓഡിറ്റിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ തുക ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾ രേഖാമൂലം ഓഡിറ്റിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാവുന്ന പേരിൽ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പദ്ധതി</p>	<p>ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-</p> <p>പ്രസ്തുത പദ്ധതിയായി വി.ഇ.ഒ പിൻവലിച്ച തുക പലിശ ഉൾപ്പെടെ 334756 രൂപ, 258/28-12-2010 നമ്പർ ചെല്ലാൻ പ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയ 3804-00-81 എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ അക്കൗണ്ടിൽ തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാഹൃത ആഡിറ്റിൽ പറയുന്ന പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ശേഷിയായ തുക 300000 രൂപയാണ്. ആയത് സംബന്ധിച്ച് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റിൽ പരാമർശം ഉണ്ട്. പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സി.സി.84/12 നമ്പറായി 01.11.2019 തീയതിയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങുമെന്ന് ആലുപ്പുഴ, വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

		<p>ധനം പിൻവലിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തതായി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി പൊതുപണം മുൻവിനിയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വി.ഇ.ഒയുടെ നടപടി ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടായി ഓഡിറ്റിൽ കണക്കാക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ടി.കെ. 12% പലിശയടക്കം ഉത്തരവാദിയായ വി.ഇ.ഒ.യിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ : ശ്രീ.എം.ഷംനാദ് (വി.ഇ.ഒ) പ്രദാൻമുക്ക്, പ്രദാൻമുക്ക് ഓഫീസർ, കായംകുളം</p>	
<p>3</p>	<p>3-2-8</p>	<p>കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ആലപ്പുഴ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം- പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും 700000/- രൂപ ഭാഗദണ്ഡങ്ങൾ മറി കടന്ന് ചെലവഴിച്ചു.</p> <p>പ്രൊജക്ട് നമ്പർ 5/07-08 അടങ്കൽ 700000(പദ്ധതി വിഹിതം).ചെലവഴിച്ച തുക 700000/- ബിൽ 08/07.08 തീയതി 31.03.2008 ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം നമ്പർ 504/07/ഡി.പി.ഒ /ആലപ്പുഴ/ഡി.പി.സി /14.11.2007 2007-2008 വർഷം പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഇത് തൻവർഷം 700000/- രൂപ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട ഈ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകൃത പദ്ധതിരേഖകൾ പ്രകാരം തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതിന്റെയും ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെയും വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. -</p>	<p>കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2007-08 വർഷം ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പദ്ധതിക്ക് 14.11.2007 ലെ 504/07/DPO /Alpy/DPO/ നമ്പരായി ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അത്യന്തം രോഗങ്ങൾ (ചിക്കൻ ഗുനിയ, ഡങ്കിപ്പനി,) എന്നിവയ്ക്ക് അറുതി വരുത്തുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.</p>

<p>പഞ്ചായത്ത് തല ശില്പ ശാല</p>	<p>3000</p>	<p>നോട്ടീസ് , ബാനർ , കക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക്</p>	<p>1. പ്രൊജക്ടിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നപോലെ മാലിന്യ നിർമ്മാണ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച് മാലിന്യം വളരക്കി മാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആയിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് രേൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ക്ലീൻ കേരള മിഷന്റെ അംഗീകാരം വാങ്ങാതിരുന്നത്. പകരം പരിസര ശുചീകരണത്തോടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് തടസ്സപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന തോട്ടുകളാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം വെട്ടി വൃത്തിയാക്കിയത് ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാണം എന്ന പേരിലുള്ള ടി പദ്ധതിവഴി വിത്തും വളവും നൽകി പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം മാലിന്യ മുക്തമായ തോട്ടുകളും കുളങ്ങളും തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്.</p> <p>2. കായിപ്പുറം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്, കുരുകം റീജണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വിത്തും വളവും വാങ്ങിയതിന്റെ ബില്ലിന് പ്രഷറയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഓഡിറ്റിന് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ബില്ലിന്റെ പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രേഖകളും വളവും വിത്തും വാങ്ങി ഗുണമേന്മയാർജ്ജിക്കാനും സംഘനകൾക്കും കൃഷിക്കായി നൽകിയതിന്റെ രേഖകളും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം 42554/- രൂപ ചെലവാക്കി കൊണ്ട് സാംക്രമിക രോഗനിവാരണം എന്ന പേരിൽ ശുദ്ധജലം അണുവിമുക്തമാക്കുക</p>
<p>2</p>	<p>വാർഡ് തല ശില്പശാല</p>	<p>17000</p>	<p>വാർഡ് ഒന്നിന് 1000 രൂപ വീതം</p>

3	മലിനജലം ഒഴുക്കി കളയുന്ന പ്രവർത്തനം	510000	മസ്റ്റർ നോൽ പ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത്
4	കൃഷിക്ക് വിതൽ വളം	167000	കായിപ്പുറം എസ്.സി.ബി കേരള സർവ്വകലാശാല എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയത്.
5	ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ് പാക്കിംഗ്	3000	
പദ്ധതി നിർവഹണവുമായി കണ്ടെത്തിയ കൗതുകമായ പേർക്കുവന്നു.			
<p>1) തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ 9.8.2005 ലെ ടി.ഇ(ആർ.സി)1873/05-00 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകേണ്ട ഏജൻസി ക്ലിൻ കേരള മിഷൻ മന്ത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ അപ്രകാരം അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല.</p>			

കൊതുകു മംഗളം ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന പേരിൽ കൊതുകു കുത്താടികളുടെ ഉറവിട നശീകരണ പരിപാടിയായ ദ്രുതകർമ്മാസന പരിശീലനവും തുടർപ്രവർത്തനവും എന്ന പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. ടി പദ്ധതികളുടെ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയും എന്ന പദ്ധതി വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2007-08 വർഷത്തിൽ പകർച്ച വ്യാധികൾ അയുന്നതിന് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ ഒരു മത്സ്യ പദ്ധതിയാണിത്. 2008 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലാണ് തൊടു വെട്ടുകൾ നടത്തിയത്

3. മുൻവർഷങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ നിർവഹണ പരിശോധിച്ചതിൽ കണ്ടെത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 2004 മുതൽ 2007 വരെ 188 പകർച്ച വ്യാധിരോഗങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നിടത്ത്, 2008 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 84 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങളായി ശുചീകരണം നടത്താത്ത പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പദ്ധതി വഴി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ആശാവഹമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളതാണ്. മേൽ സമാഹരണം ബോധ്യപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2008-09 വർഷത്തെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ 3.8.8(1)ഖണ്ഡികയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള മേൽ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണം നടത്തിയ നടപടി സാധ്യകഴിയുന്നതിന് 20.7.2013 തീയതിയിലെ 3-00 നമ്പർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാന പ്രകാരമ ബഹു.സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വഴികൾ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ളതും, നിർവ്വഹണ

2)ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ പദ്ധതിക്കായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധീനതയിലോ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കൾക്കോ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. പകരം വിവിധ വാർഡുകളിലായി തോട്ടുകൾ വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി എന്ന പേരിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്വിലിനത്തിൽ 50000 രൂപ ചെലവഴിച്ചതായി മസ്റ്റർ റോളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

2007-08 വർഷം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃഷി ഓഫീസർ നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി തോട്ട് വെട്ട് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിന് 183500 രൂപയും കൂളം വെട്ടിന് 300000/- രൂപയും പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ചെലവഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 50000 രൂപ തോട്ടുവെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വെട്ടിയ തോട്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ മാനദണ്ഡം വ്യക്തമല്ല. ഗ്രാമ സമിതി പദ്ധതിക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ പ്രദേശം തെരഞ്ഞെടുത്തതായും കാണുന്നില്ല.

ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നേരിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പരിശോധനാ വേളയിൽ കായിപ്പുറം സഹകരണ ബാങ്ക്, കുമരകം ആർ.എ.ആർ.എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻവോയിസിന്റെ(ശ്രദ്ധനിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഇൻവോയിസിന്റെ) പകർപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് നടത്തിയ പ്രാദേശിക പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിൽ ടി പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച മറുപടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, വിത്തും വളവും വാർഡ് മെമ്പർമാരിലൂടെ അംഗൻവാടികൾക്കും, കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്കും, വ്യക്തികൾക്കും വിതരണം ചെയ്തതിന്റെ വിതരണ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, മസ്റ്റർ റോളിൽ രേഖപ്പെടുത്തൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ന്യൂനതാ പരിഹാര പുതികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയോ ചെലവിന് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാധ്യകരണം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ സർവ്വേയുടെയും ഗ്രാമസഭകളിലെ ചർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജലജന്തു ജന്തു രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള 57 തോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി ഗ്രാമസഭയുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതെ കിടന്ന തോട്ടുകളും, കൃഷിക്കുള്ളും വൃത്തിയാക്കുക വഴി തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെയും പേർത്തല താലൂക്കിലേയും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ പഞ്ചായത്ത്

	<p>3) ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണമെന്ന ടി പദ്ധതി പ്രകാരം ആകെ ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട 700000 രൂപയിൽ 120000 രൂപ വേപ്പിൽ പിണ്ണാക്ക് ,വെപ്പെണ്ണ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിന് (75 കിലോ വേപ്പിൽ പിണ്ണാക്ക് 14 രൂപ പ്രകാരം 150000, വെപ്പെണ്ണ 150 കിലോ 100 രൂപ പ്രകാരം 150000 ആകെ 120000) കായിപ്പറ്റം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ 1300 ന് നൽകിയതും 47000/- രൂപ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വാങ്ങിയതിന് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ,റീജണൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ കുമരകം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയതുമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ വർഷം തന്നെ കൃഷി ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്ര പച്ചക്കറി കൃഷി ,സമഗ്ര പുരയിട കൃഷി എന്നീ പദ്ധതികൾക്കായി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വളവും വാങ്ങുന്നതിന് ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വസ്തുത ഇതായിരിക്കെ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ ഈ പദ്ധതിക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല (2 സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒർജിനൽ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയില്ല)</p> <p>4) ഇപ്രകാരം വാങ്ങിയ വളങ്ങളും വിത്തുകളും ആരോടിലും കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖകളില്ല.</p> <p>5) സംരക്ഷക രോഗ നിവാരണം ,മംസ് മറ്റേറിനേഷൻ എന്നിങ്ങനെ 2 പദ്ധതികൾ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ഇതേ വർഷം തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് തൻ വർഷം 42584 (37048+15508) രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്നത് ഈ പദ്ധതിയുടെ വലിയ നേട്ടമാണ്. ആയത് അനേകങ്ങളായിലും പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് നേരിട്ടും ബോധ്യമുള്ളതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.</p>
--	---	--

വിണ്ടും ഇതേ ഇദ്ദേഹ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്
 ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ തുക
 ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 ചുരുക്കത്തിൽ ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന പേരിൽ
 അംഗീകാരം വാങ്ങിയ ഈ പദ്ധതിയിൽ അതുമായി
 ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല.
 തോടുവെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കിയ ഭൂമിപകക്കം
 മസ്റ്റർ റോളുകളിലും ഏത് മാനുമാണ് വേല
 നിർവ്വഹിച്ചതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പദ്ധതി
 പ്രകാരം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ട തുക പദ്ധതിയത്തിന്റെ
 വികസനത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലും ഉപകാരപ്പെടാതെ
 പാഴായതായി ഓഡിറ്റിൽ കരുതുന്നു. ഏതുവീഡേനയും
 പദ്ധതിപ്പണം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരുപാധിമന്ത്രമായാണ്
 ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. പദ്ധതിനിർവ്വഹണം
 സംബന്ധിച്ചോ ആയതിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 സംബന്ധിച്ചോ യാതൊരുവിധ മോണിറ്ററിംഗും
 നിർവ്വഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്നും ശ്രദ്ധേയമാണ്. മേൽ
 സൂചിപ്പിച്ച അപാകതകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പദ്ധതി
 ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത പച്ചക്കറി വിത്തും വളവും
 വാങ്ങിയതിന്റെ ചെലവായി കണിച്ച് 170000/- രൂപ
 ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സർക്കാർ
 നിർദ്ദേശാനുസരണമുള്ള മസ്റ്റർ റോളുകളുടേയും
 അനുബന്ധ രേഖകളുടേയും അഭാവത്തിൽ തോടുവെട്ടിനും
 മറ്റുമായി ചെലവഴിച്ച 510000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ
 തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
 ഇത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഡോ. എം. റ്റി
 ബിജുമോഹൻ ഓഫീസർ
 കെഡിപി
 ഗംഗ , മൂഹമ്മ പി.ടി ആലപ്പുഴ

ലോകബാങ്ക് ഫണ്ട് ആഡിറ്റിന്റെ 2010-11 വർഷത്തെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച ആഡിറ്റ് ന്യൂനത നടപടി പരിഹാര പത്രിക

ക്രമ നമ്പർ	ആഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക നമ്പർ	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയം	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയത്തിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടി
1	5.1.3	<p>ചെമ്പിത്തല-തൃപ്പൂമുതൂറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p><u>നിയമവിരുദ്ധമായി കെട്ടിട നികുതി ഒഴിവാക്കി</u></p> <p>ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2007-08,ഖണ്ഡിക നമ്പർ 2(i)</p> <p>1) 207809/- രൂപയുടെ കെട്ടിടനികുതി നിയമ വിരുദ്ധമായി എഴുതി തള്ളി</p> <p>2) ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുള്ളവരുടെയും നികുതി എഴുതി തള്ളി</p> <p>കെട്ടിട നികുതി നിയമവിരുദ്ധമായി എഴുതിതള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭാരിദ്രാമുലം കെട്ടിട നികുതി ഒടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകളുടെ 1000/-രൂപയിൽ കവിയാത്ത കെട്ടിട നികുതി കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളൽ നിയമം</p>	<p>ചെമ്പിത്തല-തൃപ്പൂമുതൂറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>ബഹുഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ 27/7/11 ലെ 39679/എബി/10 എൽഎസ്ജിഡി നമ്പർകത്ത് പ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ അനൗപദേശ വ്യക്തികളുടെ കെട്ടിടനികുതി ഒഴിവാക്കിയതുവഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ 137809/- രൂപ ഈടാക്കുന്നതിന് 12/03/2008 ൽ കഴിയ പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റിയിൽ ഹാജരായ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 18 പേർക്ക് 8613/രൂപ വീതം ബാധ്യതയായി നിജപ്പെടുത്തി അവരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ ശ്രീമതി ഷീജ സത്യപാലിൽ 17/01/13 ൽ 94101155 നമ്പർ സീൽ പ്രകാരം 8613/- രൂപ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്ക് വരുത്തിയതായി സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.നാരായണപിള്ള ഉൾപ്പെടെ 12 മുൻ അംഗങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനുമേൽ 09.02.2012 ൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്ന വിശദീകരണത്തിൻമേലും 26.08.2011 ൽ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീടിനു.വി.ആർ സമർപ്പിച്ച റിവ്യൂ റാർജിയിൻമേലും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻനിർദ്ദേശിച്ച് 26.11.12 ൽ പഞ്ചായത്ത്</p>

അനുസരിച്ച എഴുതിത്തള്ളുന്നതിന് 12.03.08 ൽ കൂടിയ പഞ്ചായത്തു കമ്മറ്റി തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.(തീരുമാനം 5(2))പഞ്ചായത്തിലെ 11 വാർഡുകളിൽപ്പെട്ട 2000 പേരുടെ കെട്ടിടനികുതി ഇതനുസരിച്ച് ഒഴിവാക്കി നൽകിയതായാണ് മിനിട്ട്സിലെ രേഖവാർഷിക കണക്കുപ്രകാരം കൂടിശ്ശിക 57517/- രൂപയും, തൻവർഷത്തെ 140478/- രൂപയും ചൈബറി സെസ് 9900/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 207895/- രൂപ കെട്ടിട നികുതിയിനത്തിൽ എഴുതിത്തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളിയ കെട്ടിടനികുതിയിൽ നല്ലെടുമാഗം 100/- രൂപ മുതൽ 1000/- രൂപ വരെ കെട്ടിടനികുതി ചുമത്തപ്പെട്ട വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെതാണെന്ന് മിനിട്ട്സിലെ രേഖകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു ആളിന്റെ പേരിലുള്ള ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതിയും നിയമവിധേയമല്ലാതെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒഴിവാക്കലിന് ആധാരമായ രേഖകളൊന്നും ഓഡിറ്റ് എൻക്വയറിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ല.

1996-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ ഓഫീസ്യത്തിന്റെ കാഠേണങ്ങളാൽ കെട്ടിടനികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്നും മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ ചട്ടപ്രകാരമുള്ള കേസരസയും ഒതുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കവിയൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുമാത്രമല്ല ഇപ്രകാരമുള്ള ഒഴിവാക്കൽ പ്രതിവർഷം 3000/- രൂപയോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുവാൻ പാടുള്ളതല്ല വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 09/04/2013 ൽ പഞ്ചായത്താഫീസിൽ വെച്ച് ഹിയറിംഗ് നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിലേയ്ക്ക് 12.06.2013 ൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിന് 09.04.2014 ൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും 39879/എ ബി/12 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം നിയമവിധേയമല്ലാതെ അനർഹരായ വ്യക്തികളുടെ ബാധ്യത ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ രേഖകൾ പുനഃപരിശോധിച്ച് ബാധ്യത പുനർനിർണ്ണയിച്ച്, ഈടാക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രകാരം ആലപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ 19/11/2014 ലെ 118-11890/11 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കെട്ടിടനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുന്നതിന് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീം രൂപീകരിച്ച് 2014 ഡിസംബർ 31 ന് മുമ്പായി മേൽ രജിസ്റ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ യൂണിറ്റ് 3, മാനാർ മുഖേന അന്വേഷണം നടത്തുകയും പഞ്ചായത്തിന്റെ 12.03.2008 ലെ 5(11)-00 നമ്പർ തീരുമാനത്തിനേതീരെ 1995ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ചട്ടങ്ങൾ ചട്ടം 29 ലെ ഉപചട്ടങ്ങൾ (2),(3) എന്നിവ പ്രകാരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നില്ലെന്നും ആയതുപോലെ 1994 ലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് 182-00 വകുപ്പും അതിന്റെ ഉപവകുപ്പും പ്രകാരമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കമ്മറ്റിയിൽ ഹാജരായി മിനിട്ട്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നുവെന്നും, മറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും പ്രസ്തുത വിഷയം സംബന്ധിച്ച്

	<p>കെട്ടിടനികുതി ഒഴിവാക്കലിന് പാലിച്ചിട്ടില്ല. ഒരേ ശൃണോക്കാടാവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒന്നിലധികം കെട്ടിടങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയത് ഭാവിദ്രവ്യം മുലമാണ് എന്ന വരം യുക്തിസഹമല്ല</p> <p>1998-ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസുലാക്കൽ സാധിക്കാത്ത തുകകൾ എഴുതിത്തള്ളൽ) ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം വസുലാക്കൽ സാധിക്കാത്തതായ തുകകളെ സംബന്ധിച്ച് അവ വസുലാക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സഹിതം സെക്രട്ടറിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണം സെക്രട്ടറി അത് പരിശോധിച്ച് കൂടിശ്ശികക്കാർനിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും അവ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കൂടിശ്ശികക്കാർനിൽ നിന്നും ജപ്തി മുഖേന തുക ഈടാക്കാൻ അയർൾക്ക് വസ്തുവകകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ തുകകളുടെയും ഓസ്റ്റ് തുക എഴുതി തള്ളേണ്ട കാരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് സഹിതം ആറന്മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനകാര്യസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം സെക്രട്ടറിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡിംഗിൽ കമ്മിറ്റിയ്ക്ക് തുക എഴുതി തള്ളാൻ പഞ്ചായത്തിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള തുക എഴുതി തള്ളുന്നകാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കൂടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ നടപടികളും കൈകൊണ്ടിരുന്നുവെന്നും അത് ഈടാക്കാനുള്ള സംയുത വളരെ കുറവാണെന്നും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.</p>	<p>രേഖകൾ എല്ലാം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കണ്ടുകിട്ടാത്തവിധം നഷ്ടപ്പെട്ടപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
--	--	--

		<p>എന്നാൽ കെട്ടിടനികുതി എഴുതി തള്ളുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി പഞ്ചായത്തിൽ ഈ നടപടികൾക്കുളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല ഭാഗ്യമല്ല ഈ എഴുതി തള്ളിയതിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിൽ നല്ലൊരു പങ്കും തികച്ചും അനർഹരായ വ്യക്തികളാണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഈ നടപടി മൂലം തനതുവരുമാനമിനത്തിൽ നല്ലൊരു തുകയാണ് പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായത് ഇത് പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഗുരുതരമായ അലംഭാവവും വീഴ്ചയുമായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അനർഹരായ വ്യക്തികളുടെ കെട്ടിടനികുതി ഒഴിവാക്കുക വഴി പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടമായ തുക തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭരണസമിതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ഇപ്രകാരം തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതുക നിയമവിധേയമല്ലാത്ത തീരുമാനം എടുത്ത പഞ്ചായത്തുകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്നാണ്</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ശ്രീ. പി എം അലക്സാണ്ടർ(സെക്രട്ടറി) സുസന്ദർഭിദ്യപുനക്കര,പാലാമുക്ക് 2. 12.03.07-ലെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 	
2	2010-11 ഖ.1.5.2.10 (2005.06)	<p><u>പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>പട്ടിക അതി യുവതി യുവാക്കൾക്ക് മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം എന്ന പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താവായ</p>	<p><u>പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സർവീസിൽ നിന്നും വീരമിച്ഛ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ</p>

3-7)

ശ്രീ.ആർ.രാജേഷ്- 28.03.2007 ൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സർക്കുൾ അധികാരികൾ ഗുണഭോക്താക്കളിന് നിന്നും അധിക തുക വാങ്ങിയെന്നും താല്പിത്യവശം യഥാർത്ഥം കുളാസ് നടത്തുകയോ ലൈസൻസ് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്നും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ വ്യാജമായി ചമച്ച് പദ്ധതിപ്പണം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത നടപടി അത്യന്തം ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ഈ കരമക്കടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായവർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തല നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതും വ്യാജ ലൈസൻസ് ചമച്ചവർക്കെതിരെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തി ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ 20 ലൈസൻസുകളും വ്യാജമാണെന്നു ഞായിന്റ് റിജിയണൽ ഫ്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലന സ്ഥാപന ഉടമ ശ്രീ എ.എക്സ്. ആന്റണിക്ക് കൊടുത്ത 50,000 /- രൂപയുടെ ചെലവ് ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വ്യാജ ലൈസൻസ് രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുക ചെലവഴിച്ച നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിന്ന് 50,000 /- രൂപ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്.

ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

ശ്രീ.റ്റി.കെ.മോഹനൻ, സെക്രട്ടറി

(വിരമിച്ചു)

കോയിപ്പള്ളിൽ വീട്, പുതിയ വില്ല. പി.പി.പാതയിലൂടെ - 690531

റ്റി.കെ.മോഹനൻ 7/12/10 ലെ 43/63773 നമ്പർ സെൽ പ്രകാരം ടി തിയതിവരെയുള്ള പരിശ രൂപ 27885 /- സഹിതം ആകെ 77885/- രൂപ തിരികെ പഞ്ചായത്തിൽ ഒടുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആഡിറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ പട്ടണക്കാട് പെരളിസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക്, ഡ്രൈവിംഗ് സർക്കുൾ ഉടമയായ ശ്രീ.ആന്റണിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 18.03.2008 ലും, 28.08.2008 ലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി D70/2008 - നമ്പരിലുള്ള രണ്ട് കത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചേർത്തല ജൂനിയർ ഫസ്റ്റ് കുളാസ് മേജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ 10/11/2008 ൽ ക്രൈം നമ്പർ 386/08 കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി ക്രിമിനൽ കേസിൽ 5/12/2010 ൽ ചാർജ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും 25/01/2011 ൽ കോടതിയിൽ ചാർജ്ജ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും സി.സി നമ്പർ 220/11 -00 നമ്പരായിട്ടുള്ള ടി കേസ് കോടതിയിൽ വീചാരണ കഴിഞ്ഞ് 01.02.2019 ൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആവുകയും ഒന്നാം പ്രതിയായ ആന്റണി അബ്സക്ടറേഷിംഗ് ആയതിനാൽ കേസ് സ്പിൽഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടാം പ്രതിയായ സെക്രട്ടറിയെ വെറുതെ വിടുകയും ഒന്നാം പ്രതിക്ക് എതിരായി സി.സി.നമ്പർ 31/19 ആയി പുതിയകേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

<p>3</p>	<p>5.2.11(1)</p>	<p>കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>അംഗൻവാടികളിലൂടെ സാമൂഹികസൗകര്യങ്ങൾ - ക്രമവികാസം</p> <p>ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികളിലെ 380 ഓളം വരുന്ന പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വികാസവും ലക്ഷ്യമാക്കി അയ്യർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ്.</p> <p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിൽ ഔഷധിയിൽ നിന്നും 28/3/2006-ൽ സാമൂഹികസൗകര്യങ്ങൾ (ഗോൾഡ്) 10.മി.ലി.ന്റെ 3574 ബോട്ടിൽ 170950/- രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി വിതരണം നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അയ്യർവേദ ആശുപത്രിയിലെക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ വാങ്ങാനാണ് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം എന്നിരിക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ക്രമ വികാസമാണ്.</p> <p>അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി സാമൂഹ്യരക്ഷാകമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശംനുസരണം കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കിയ ചാർട്ടർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കുട്ടികൾക്ക് അംഗൻവാടികളിലൂടെ പോഷകാഹാരം തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നുണ്ട്.കൂടാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അധിക പോഷണത്തിനായി അമൃതം ഹ്യൂസ് സ്കൂളിനെയും നൽകുന്നുണ്ട്.ഇതിനുപുറമെ പി.എച്ച്.സി വഴി പ്രീ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് വൈറ്റിൻ തുളുളി മരുന്നുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു പദ്ധതിയ്ക്കായി തുക ചെലവഴിച്ചത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് കണ്ടുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ ചെലവുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും സംയുക്തമാണ്</p>	<p>കൈനകരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2005-06 വർഷത്തെ മൊത്തൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3(11) അംഗൻവാടികളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യസംരക്ഷണവും ബുദ്ധിവികാസവും എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 25 അംഗൻവാടികളിലെ 383 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 10 എം എല്ലിന്റെ 3574 ബോട്ടിൽ സാമൂഹികസൗകര്യങ്ങൾ (ഗോൾഡ്) അയ്യർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മുഖേന അംഗൻവാടി വർക്കർ വഴി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ടി പരാമർശത്തിൻമേൽ ഉത്തരവാദിയായ ഡോ. എസ് രാജേഷ് നൽകിയ മറുപടിയിൽ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധിയിൽ നിന്നുമാണ് അരിഷ്ടം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആയത് സ്റ്റാഫിൽ ചേർത്ത് വിതരണവിവരം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 14 പേജുകളിലായാണ് അരിഷ്ടം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഗുണമേന്മയാർജ്ജിച്ച കൂഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേരുവിവരം ലിസ്റ്റാക്കി അംഗൻവാടികളിലും ഡിസ്പെൻസറികളിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം മേലുദ്ധ്യക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് നേരിട്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടാവുന്നതുമാണ്. ടി പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തത് മുലം പഞ്ചായത്തിനോ സർക്കാരിനോ ഉപനഷ്ടമൊന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും ശിശുക്കളുടെ പോഷകാഹാരവിതരണത്തോടൊപ്പം അവരുടെ ബുദ്ധിപരമായ വികാസം കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതിയാണെന്ന് ഭരണസമിതിയ്ക്ക് ഉത്തരബോധ്യമുള്ളതിനാലും ടി പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള തടസ്സവാരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് 25/11/2014 ലെ III(1) നമ്പർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ബഹു ലോക്കൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016) ലെ</p>
----------	------------------	---	--

235

		<p>വാങ്ങേണ്ടതാണ്.</p> <p>വായ്പയെടുക്കുന്ന അതിർത്തി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായി വിതരണ വിവരം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. അതിർത്തി കൃഷികൾക്ക് നൽകേണ്ട അളവിൽ കാലക്കൈപ്പും എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. വിതരണത്തിനായി അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ 11 ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് കൈപ്പറ്റിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആകെ വിതരണ വിവരം കൃഷി എഴുതിയിട്ടില്ല. നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് അളവും കൈപ്പറ്റിയ കൃഷികളുടെ എണ്ണവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ വിതരണ വിവരം പൂർണ്ണമല്ല.</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ</p> <p>ശ്രീ.എസ്.രാജേഷ് (അയർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ)</p> <p>രാജീവം,പഴവങ്ങാടി,ആലപ്പുഴ.</p>	<p>മഹാപ്രളയത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനോ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് എന്നു സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
4	5.2.12	<p><u>ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p><u>പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണം ശൈ പാർക്കിംഗ് അതിർത്തി 2 നിരക്ക്</u></p> <p><u>ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2007-08, ഖണ്ഡിക നമ്പർ 3-38</u></p>	

പഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ തുണിറ്റുകളിൽപ്പെട്ട 20 പട്ടികക്കാതി വനിതകൾക്ക് 30 ദിവസം (ദിവസം 8 മണിക്കൂർ) പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലക്ഷം രൂപ അടങ്കലിൽ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി (നം.55/08) ട്രെയിനിങ്ങിനും ടെൻഡർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി 25000/- രൂപയും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾക്കായി 75000/- രൂപയും ഉൾപ്പെട്ടാണ് ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തിയത്. ഇതിലേയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചു. റി.യേശുദാസ്, തയ്യാറാക്കി ഏതെങ്ങനെയിട്ടുപ്രയാർവടക്ക് എന്നയാളിന്റെ ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അംഗീകരിച്ചതായാണ് രേഖ ടിയാൻ തിരുതി എഴുതാതെ മതീകിയ എഗ്രിമെന്റിൽ 20 പേർക്ക് 2008 മാർച്ചിൽ അമർച്ചി എഗ്രിമെന്റ് വരെ നിർമ്മാണത്തിൽക്കുന്ന പരിശീലനപരിപാടിയിൽ 18 ൽ പരം തരത്തിലുള്ള കമ്പുകളുടെ നിർമ്മാണപരിശീലനവും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാനും എന്നത് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ലക്ഷം രൂപ 489981/08.04.2008 നമ്പർ ഡി.ഡി പ്രകാരം ശ്രീ യേശുദാസിന് സൈക്ലറ്റി നൽകി

ഇതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്തിലെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 കുടുംബശ്രീ വനിതകൾക്ക് പേപ്പർബാഗ് നിർമ്മാണപരിശീലനത്തിനായി തനതുലണ്ടിനത്തിൽ 50000/- രൂപ വകയിരുത്തി മറ്റൊരു പ്രോജക്ടും തൽവർഷം തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങിയിരുന്നു. (നം.12/08) ട്രെയിനിങ്ങിന് 10000/- രൂപയും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾക്കായി 40000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെയാണ് 50000/- രൂപ 2 പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിലേയ്ക്കായി

ചെട്ടികളുടെ ഗ്രാഹപഞ്ചായത്ത്

ശ്രീ. യേശുദാസ, തൃശ്ശൂരിൽ ഏജൻസീസ് പ്രധാനാധികാരിയുടെ ഏക വ്യക്തിയുടെ 80000/- രൂപയുടെ ടെൻഡർ അംഗീകരിക്കുകയും കരാർ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 28.03.04 ൽ വാങ്ങിയ മുദ്രപത്രത്തിൽ വച്ചു കരാറിൽ (ഏഗ്രിമെന്റ് നമ്പരും തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല) 20 പേർക്ക് 30 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിശീലനപരിപാടിയിൽ 18 ൽ പരമ തരത്തിലുള്ള കുറവുകളുടെ നിർമ്മാണപരിശീലനവും അസംസ്കൃതവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശീലനാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണവും ലഭ്യമാക്കാം എന്ന് ടിയാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇനത്തിൽ ടിയാൻ 50000/- രൂപ 00490/29.05.08 നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം ശ്രീ. യേശുദാസിന് പരിവഹിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ നിർവ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപരാധകൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

എ) ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ രേഖകളും ലഭിച്ച ക്വട്ടേഷനുകളും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഓഡിറ്റിൽ ഹാജരാക്കിയില്ല

ബി) മനരൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 പേർക്കു വീതം ഒരു റിഷയത്തിൽ ഒരു കാലത്തുവീമാണ് പരിശീലനം നൽകിയത്. (23/02/2008 മുതൽ 25/03/2008 വരെ.) ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെയും പരിശീലന ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി ഒരാളാണ്. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വാങ്ങിയ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രിന്റിംഗ് ക്ലൈനിക്കൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചാൽ 8000/- രൂപ പരിശീലന പരിപാടി

എ) 29/01/2008-ലെ ശ്രോമിമാറിനി നിന്നുയരത്തിൽ പരസ്യം നൽകിയാണ് പരിശീലകരുടെ ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 12/02/2008-ലെ V(lb)7-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ശ്രീ. യേശുദാസിന്റെ 147000/ രൂപയുടെ ക്വട്ടേഷൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പും തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പും അംഗീകാരത്തിനായി ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. (സി2-1811/14 തീയതി 18/10/14)

ബി) 20 മെമ്പർമാരിൽ 17 മെമ്പർമാരിൽ നിന്നും 2000/ രൂപ വീതം പഞ്ചായത്ത് ഈടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ആർ.ആർ മുഖന ഈ ഈടാക്കുന്നതിനായി ബഹുജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിക്വിസിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എൻ. എസ്. പ്രകാശ് 06/02/2008 മുതൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇദ്ദേഹം നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു

കൾക്കുമായി വാങ്ങിയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും സമാനമാണ്. ഇതിലേക്കായി കരാറുകാരൻ ഹാജരാക്കിയ ചെലവും, വാച്ചറുകളുടേയും വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ഇനം	പട്ടികയ്ക്കായി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം	അനാൽ വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പരിശീലനം
1	അസംസ്കൃത വസ്തു കൾ	42630(ബിൽ നം.57/26.03.2008)	18000(ബിൽ നം.56/26.03.2008)
2	ഫാക്കൽറ്റി ഫീസ്	33000	18000
3	മാതൃകകൾക്കും ചായ, ഊൺ	24670	16300
	ആകെ	100300	50300

ഇതിൽ നിന്നും സമാനരീതിയിൽ ഉള്ളതും, അത വ്യക്തി തന്നെ നടത്തിയതുമായ ഈ പരിശീലന പദ്ധതികൾക്കായി

വിഭിന്നമായ തുകയാണ് കരാറുകാരൻ ഈടാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. മറ്റേ ഇനം പേപ്പർ ബാഗുകളുടെ നീക്കമാണു പരിശീലനത്തിന് പട്ടിക അതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 1 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചപ്പോൾ, അനൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 20 പേർക്കായി 50,000/- രൂപ മാത്രമാണ് നൽകിയത്. അനൽ വിഭാഗം പ്രോജക്ടിൽ ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും, ആയത് ഈടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽനിന്നും യാതൊരു തൊഴിലുടമയ്ക്കും പദ്ധതിപുറം പ്രോജക്ടിൽ വകയിരുത്തി എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം പിൻവലിക്കുകയാണായതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇപ്രകാരം തൃശ്ശിസഹകരണ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി പദ്ധതിപുറം പിൻവലിക്കുക വഴി 50,000/- രൂപ യുടെ അധിക ചെലവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയായി ഓഡിറ്റിൽ വിലയിരുത്തുന്നു. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഭരണവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പട്ടിക അതി വിഭാഗം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശീലനത്തിനായി വാങ്ങിയ കെഴിനുമുളുടെ വിലയിനത്തിലുള്ള 8000/- രൂപ കിഴിച്ച് ഈ പ്രോജക്ടിനായി (അനൽ പ്രോജക്ടിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി) അധികം ചെലവഴിച്ച 42,000/- രൂപ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറി എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

സി) ലഭ്യമാക്കിയ രേഖകൾ പ്രകാരം (ഹാജർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ) പരിശീലന പരിപാടികൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് 23.02.2008

സി) ഇക അടവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കരാറുകാരന് രജിസ്റ്റേഡ് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടർന്നു. ഇക അടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ആർ.ആർ 2014/8438/4 നമ്പർ പ്രകാരം ആർ.ആർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുതൽ 25.03.2008 വരെയാണ്. ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി പരിശീലനം പ്രതീകാപാദകർ പരിശീലനം എന്നിവയും പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശീലന പരിപാടികളെല്ലാം ദിവസം 8 മണിക്കൂർ വെച്ച് മുഴുവൻ ദിനപരിശീലന പരിപാടിയായാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് രേഖ. പ്രൊജക്ട് നൽകാൻ പരിശീലനത്തിൽ (പട്ടിക അതി) പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള താഴെ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ മറ്റു ട്രെയിനിംഗ് പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ച് തുക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രമ നം.	ഗുണഭോക്താവിന്റെ പേരും വിലാസവും	കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിന്റെ പേര്	റിമാർക്സ്
1	മീരാ എസ്.ആനന്ദ് ആനന്ദ ഭവനം, കണ്ണകംഗലം വടക്ക്, ചെട്ടി കുളങ്ങര പി.ഒ	ഹരിശ്രീ കുടുംബശ്രീ വാർഡ്-17	ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പരിശീലന പരിപാടിയിലെപ്പോഴും ഗുണഭോക്താവായി കാണിച്ച് തുക മറുപിട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ യൂണിറ്റുകൾ

				<p>ടിയാമുടൈതായുള ള അനുബന്ധ രേഖകൾ എല്ലാം ഫയലിലും ഒന്നു തന്നെയാണ്.</p>
				<p>ഫറാജൻ ഡിസൈനിംഗ് പരിശീലന പതി പാടിയിലെക്കും ഗുണഭോക്താ വായി കോണിച്ച് തുക</p>
2	<p>ഭാരതി, കയ്യമ്പള്ളി കിഴ ക്കിൽ പേളു പി.ഒ</p>	<p>സൗപർണ്ണിക, വാർഡ്-20</p>	<p>ഫെറാജാ യുൾപ്പെടെ ടിയാമുടൈതായുള ള അനുബന്ധ രേഖകൾ എല്ലാം ഫയലിലും ഒന്നുതന്നെയാണ്.</p>	
3	<p>മെ പനയിൽ തറയിൽ, കൈതവടക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര</p>	<p>പരംശക്തി വാർഡ് -18</p>	<p>ഇതേ കാലയള വിൽ നന്നേ ലേക്ക് പ്രോഡക്ട് നിർമ്മാണ പരിശീലനത്തിലെ യും ഗുണ ഭോക്താവായി കോണിച്ച് തുക</p>	

മാനിയട്ടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മുള്ള അനുബന്ധ രേഖകൾ നന്നു തന്നെയാണ്.

ഇപ്രകാരം ഒരു കാലയളവിൽ ദിവസം 3 മണിക്കൂർ വച്ച് നടത്തിയതായി പറയുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിൽ ഒരു വ്യക്തികളുടെ പേരുവിവരം ഉൾപ്പെടുത്തി തുക പിൻവലിച്ചു നൽകിയതിൽ നിന്നും, വ്യാജരേഖകൾ ചുമച്ച് പദ്ധതി തുക ചെലവഴിക്കുകയാണ് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ആകയാൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖകളിൽ പ്രതിപാദിക്കും പ്രകാരം പരിശീലന പരിപാടി യഥാവിധി നടന്നിട്ടുയെന്നും അറിയിക്കുന്നതിനും സംശയിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതിനു മേൽ നടത്തിയ അഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് സി. ഡി. എസ്. ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ നൽകിയ മറുപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ഈ പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പ് കരകൊമ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമായിത്തന്നെ നടന്നിട്ടുള്ളതും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തലും മറ്റും കരകൊമ്പാണ് ചെയ്തിരുന്നതും പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം സി. ഡി. എസ്. ചാർജ്ജ് ഓഫീസറുടെ അംഗീകാരത്തിലൂടെയും നടത്തിയിട്ടുള്ളതും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനും ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും കരകൊമ്പും സി. ഡി. എസ്. ചാർജ്ജ് ഓഫീസർക്ക് വന്ന കൈപ്പിടമാണ് ഗുരുതരമായ ഈ വിഷയം കരകൊമ്പ് ആകയാൽ ഈ വിവരങ്ങൾ

	<p>സമഗ്രമായ അവസരങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റിൽ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ടി വ്യക്തികൾ ഒന്നിലധികം പരിശീലന പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തതായി കാണിച്ച് അധികം പിൻവലിച്ച 15,000/- രൂപ പലിശ സഹിതം കരാറുകാരന്മാർ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ആയത് അധിക ചെലവിന് ഉത്തരവാദികളായ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ, ചാർജ്ജ് ഓഫീസർ എന്നിവരിൽ നിന്നും തുല്യമായി ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>ഡി) പരിശീലനം നൽകിയതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കിടുന്നതുമുള്ളവരാണെന്നതിന് മേലെയൊന്നുമില്ല</p> <p>ഇ) അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളും മെഷീനുകളും വാങ്ങിയ തിരറ്റായി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകൾ ശ്രീ.യേശുദാസിന്റെ പേരിലുള്ള തൈഗ്രേയിൽ ഏജൻസിസ്, പ്രയാർ, ചോച്ചി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റേതാണ്. 67000/- രൂപയുടേതായി ഹാജരാക്കിയ ബില്ലുകളുടെ ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുകൾ പോലും ഇല്ല ഇതിൽ നിന്നും ഈ ബില്ലുകളുടെ വിശദസൂത്ര ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു.</p> <p>എഫ്) ഈ പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നന്നോ സ്റ്റോക്കിൽ എടുത്തിട്ടില്ല വാങ്ങിയ മെഷീനുകൾ പരിശീലന ശേഷം കരാറുകാരന്മാർ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചതായും മേലയില്ല ഇതു സംബന്ധമായി നൽകിയ ഓഡിറ്റ് അവസരങ്ങളിൽ ടി</p>	<p>ഡി) ഓഡിറ്റിൽ ഇത്തരം അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഇ) ബില്ലുകളുടെ ആധികാരികത പൂർണ്ണവും സത്യസന്ധവുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇക അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ മേലപ്പെടുത്തിയ ബില്ലിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രീ.യേശുദാസിന്റേതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചെടുത്തും നാളിതുവരെ ടിയാൻ ആയത് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതാണ്.</p> <p>എഫ്) ചെട്ടികളുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവധ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനായി വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പഴയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സ്റ്റോർ റൂമിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. റീനാൽ പുതിയ പഞ്ചായത്താഫീസ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ റൂം പൊലിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുമെന്തെങ്കിലും ചിലവെടുപ്പുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ടി സാധനങ്ങൾ കീഴടക്കി നിന്നും പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്.</p>
--	---	--

രണ്ടു ലക്ഷ്യ ആൾ മെഷീനുകൾ സ്വന്തമായി ലഭ്യമാക്കി പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ തിരികെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രൂപപടിയാണ് പാർജ്ജ് ഓഫീസൽ നൽകിയത്. എന്നാൽ പരിശീലനപരിഹാസിക്കായി കരാറുകാരന് പദ്ധതി പണം നൽകി സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്കിൽ എടുക്കേണ്ടും, പരിശീലനം പരിശീലനങ്ങൾ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും തിരികെ ഈടാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇതിലേക്കായി ചെലവഴിച്ച 8000/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ തുക ഉത്തരവോടിയായ പദ്ധതിയൽ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

ജി) അംഗീകൃത പ്രോജക്ടിൽ ഭക്ഷണ ചെലവുകൾക്കായി യാതൊരു തുകയും വകയിരുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പട്ടികക്കാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായുള്ള പ്രോജക്ടിൽപ്പെടുത്തി 24870/- രൂപയും, മനറൽ പ്രോജക്ടിൽപ്പെടുത്തി 16,300/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചതാണ് രേഖ. അംഗീകൃത പ്രോജക്ടിന്റെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പദ്ധതി തുക ചെലവഴിച്ച നടപടി ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ആകയാൽ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവഴിച്ച 40970/- രൂപ ഓഡിറ്റിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

എച്ച്) പരിശീലനം ലക്ഷ്യ വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെന്യൻ ബാഗ് നിർമ്മാണയൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുകയും അതുവഴി അവരുടെ വരുമാനവർദ്ധനവുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുത്. ഇതിലേക്കാണ് മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. എന്നാൽ പരിശീലനത്തിനായി പദ്ധതി തുക പിൽവലിച്ചതൊഴികെ യാതൊരു തുടർപ്രവർത്തനവും ഇതു സംബന്ധമായി നടന്നതായി

8000/- രൂപ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് ആർ.ആർ/2014/8783/4 തീയതി 08/12/14 പ്രകാരം ആർ.ആർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി ക്രി.എൻ.എസ്.പ്രകാശ് 08/02/2019 ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു.

ജി) പരിശീലന സമയ ക്രമം ഓവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം ആയിരുന്നെങ്കിലും പദ്ധതിയൽ വിവിധ വാർഡുകളുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പരിശീലനത്തിനായി പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം തിരികെ എത്തുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തിയെ അവർക്ക് മറ്റു തീയതിയിൽ ഭക്ഷണം സ്വന്തമായി ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിരുന്നു. പരിശീലന പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന സമുദേശത്തിലാണ് ഭക്ഷണച്ചെലവുകൾക്കായി ഇക ചെലവഴിച്ചതെന്ന് ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. മേഖല ഇത്തരം അപാകതകള് ആവർത്തിക്കുകയില്ലാതെന്നും, പരിശീലന പരിഹാസി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നതിനാലും, പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളുന്നു

എച്ച്) പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പരിശീലനം ലക്ഷ്യ വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പെന്യൻ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് കട്ടംബശ്ശിയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഇടങ്ങുവാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പരിശീലനം ലക്ഷ്യ മിക്ക വനിതകളും പദ്ധതിയൽ പ്രദേശത്തു നിന്നും മാറി പോവുകയും കരാ പെൽ അതിന് വിട്ടുപോക കണ്ടിടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ കഴിയാതെ വന്നത് ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി

	<p>ചൈതല്യ</p> <p>കെ) പദ്ധതിയുടെ ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണം സംബന്ധിച്ച മോണിറ്ററിംഗ് നടന്നതിനും ചൈതല്യ മേൽവിവരിച്ച അപകടകരമായ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രോജക്ടുകളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനും, ഓഡിറ്റിൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്ന ചെലവു തുകകൾ ഉത്തരവാദികളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ശ്രീ. എൻ. എസ്. പ്രകാശ്, സെക്രട്ടറി (വിതരണ) നല്ലൂരിയിൽ, ഇലിപ്പുഴ്വരം. പി.ഒ 2. ശ്രീ. എ. മഹേഷ്, പ്രസിഡന്റ്, വലുത്തുകിഴക്കിൽ, മേനം തൃശ്ശിപ്രത്തിയാർ പി.ഒ 3. ശ്രീ. എസ്. സുനിൽകുമാർ (മെമ്പർ) കൊട്ടയ്ക്കോട്ടത്ത് തറയിൽ, കൈതത്തേക്ക്, ചെട്ടികുളങ്ങര പി.ഒ 4. ശ്രീ. എ. കെ. ഹരിദാസ് (മെമ്പർ) പാറ്റളമ്പിൽ, കാർത്തികരാലകുട്ടിയമ്പലം പി.ഒ 	<p>അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്</p> <p>കെ) 20 മെമ്പർമാർക്ക് 17 മെമ്പർമാർ 2000/- രൂപ വീതം തിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ആർ.ആർ മുഖേന ഇക ഈടാക്കുന്നതിനായി റിക്വീസിഷൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എൻ. എസ്. പ്രകാശ് 06/02/2019 ൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇടർ നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
--	---	---

		<p>5. ശ്രീപിറ്റോടിത്തറ ഓസ്ട്രേലിയൻ(മെമ്പർ)പിറ്റോടിത്തറ,ആറന്മുള,തട്ടാമ്പലം പി.ഒ</p> <p>ശ്രീ.ചെമ്മിളിൻ ഓസ്ട്രേലിയൻപ്രദേശലഭ്യർണ്ഡകെ.വിജയൻപിള്ള,ശ്രീകെ.പി. ശശി, ശ്രീ.വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ,ശ്രീമതി.വി,മോഹനകുമാരി,ശ്രീ.വി.രാഘവ ൻ, അഡ്വ.കെ.ബി.പ്രൊവീപ്,ശ്രീമതി.ശ്രീലക്ഷ്മി,ശ്രീ.സുരേഷ് തട്ടാമ്പി,ശ്രീ.ജി.പി.ജയകുമാർ,ശ്രീ.ആർ.രാജേശ്വരൻ,ശ്രീമതി. ലതാരാജു,ശ്രീമതി.അംബികാദേവി,ശ്രീമതി.ഹേമ</p>	
<p>5</p>	<p>5.3.3</p>	<p>ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-</p> <p><u>ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങൽ പദ്ധതി പദ്ധതി</u> <u>നിഷ്കീയാവസ്ഥയിൽ</u></p> <p>2007/08 വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവിംഗ് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച തൊഴിൽഹെറിതരായ 5 പട്ടികക്കാൽ വനിതകൾക്ക് ഉപജീവന മാർഗ്ഗം ലഭിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടപ്പാക്കിയ ഓട്ടോറിക്ഷാ വാങ്ങൽ നൽകൽ എന്ന പദ്ധതി ഭൗതിക ലക്ഷ്യം നേടാതെ പദ്ധതി ധനം പാഴാകുവാൻ ഇടയായി.</p>	<p>ബുധനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-</p> <p>30/05/2014 -00- തീയതി ബുധനൂർ നീനം 80,000/- രൂപ തിരികെ ലഭിക്കുകയും ടി വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾക്കായി ലോക്കൽ ഫണ്ട് അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും, ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 26.07.2014- തീയതിയിൽ അന്നാത് എസ്.ബി.റ്റിയിൽ SQ 27 എന്ന ചെല്ലാൻ പ്രകാരം 3804-00-911-99 എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>തുടർന്ന് ബഹു. നിയമസഭാ സമിതി മുൻപാകെ പഞ്ചായത്ത് ഹാജരാക്കിയ രേഖ രൂപടി പരിശോധിച്ച ആധികാരികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഓഡിറ്റ് അധികാരികൾ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ സിറ്റിംഗിൽ</p>

2007/08 വർഷം വി.ഇ.ഒ (കട്ടച്ചിറ) നല്ലൊക്കിയ സ്വയം സഹായ പരിശീലന പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി 395000/- രൂപ സെന്റർ ഫണ്ട് ഭാരതജനകൻ സ്റ്റുഡിയസ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകിയിരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരും നമ്പരും	നൽകിയ തുക	ഡി.ഡി നമ്പർ, തീയതി
1	ഗാർക്കൻ കോളിംഗ് പരിശീലനം -7	100000	89487515/30 /32008
2	കേറ്ററിംഗ് പരിശീലനം, വനിത-4	100000	89487514/30 /32008
3	പേപ്പർ പരിശീലനം -2	65000	89487510/30 /32008
4	കൈയറയിടലി ത ഉല്പന്ന പരിശീലനം, വനിത-5	60000	89487513/30 /32008
5	വിവധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ	40000	89487512/30 /32008

	പതിശീലനം, വനിത-3		
6	പാലുൽപന്ന നിർമ്മാണ പതിശീലനം	30000	89467511/30 /32008
	ആകെ	395000	

പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അപരാധകൾ

1. പതിശീലന പരിപാടികൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പരിശോധനക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
2. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷയോ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖയോ ഇല്ല.
3. പതിശീലന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ ചെലവ് കണക്ക് പ്രകാരം അവർ കൈപ്പറ്റിയ തുകയുടെ 50% ട്രെയിനിംഗ്

1. ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി 18/10/2014ലെ എ.3.15/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2) ടി രേഖകൾ പതിശീലനം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെന്റിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്ക് സി.എം.ഡിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ബഹു.ആലുവുഴ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് 18/10/2014-ലെ എ.3.15/14 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3) കേരള സർക്കാരിന്റെ അംഗീകൃത സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സി.എം.ഡി. സി.എം.ഡി നടത്തുന്ന ഇരുപാടുകളുടെ യഥാർത്ഥ രേഖ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ

മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വിലയിനത്തിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങി എന്നതു സംബന്ധിച്ച ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. പരിശീലനശേഷം മെറ്റീരിയൽസ് തിരികെ വരികയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗാർമെന്റ് മെക്കിങ്ങ് പരിശീലനത്തിനായി വാങ്ങുന്ന മെഷീനുകൾ പരിശീലനശേഷം ആരംഭിക്കുന്ന ഗാർമെന്റ് മെക്കിങ്ങ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് നൽകുമെന്നിരിക്കെ ഇതിലേയ്ക്കായി വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല.

സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് പരിശീലനത്തിനായി തയ്യാറാക്കി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാമെന്ന് ഒപ്പു വെച്ച കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നും സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്രീകൃത പർച്ചേസുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അതിൽനിന്നും ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം ബിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നും സി.എം.ഡി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സി.എം.ഡി നൽകിയിട്ടുള്ള കത്തിൻറെ പകർപ്പും ഇക ഉപയോഗിച്ച് തിരിറെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4. പരിശീലന സ്ഥാപനം ഹാജരാക്കിയ ചെലവ് കണക്ക് പ്രകാരം അവർ കൈപ്പറ്റിയ തുക, ട്രെയിനിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വില, പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ഹാൾ വാടക എന്നീ ഇനത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചെങ്കിലും ചെലവ് ചെലകൾ(ബിൽ,വാച്ചർ,കൈപ്പറ്റ് സേിൽ മുതലായവ) ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഗുണഭോക്താക്കളുടെതായി ഹാജർ വേലപ്പെടുത്തിയ ഒരു മെറിസ്റ്റർ ഒഴികെ യാതൊന്നും അവർ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

4)കെളെ സർക്കാരിന്റെ അംഗീകൃത സ്വയം

ഒരേ സ്ഥാപനമാണ് സി.എം.ഡി. സി.എം.ഡി നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളുടെ യഥാർത്ഥ രേഖ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ്. പരിശീലനത്തിനായി തയ്യാറാക്കി ചെലവഴിച്ച തുകയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ സ്ഥാപനത്തിന് നൽകാമെന്ന് ഒപ്പു വെച്ച കരാർ പ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രമാണ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതെന്നും സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ കേന്ദ്രീകൃത പർച്ചേസുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അതിൽനിന്നും ഒരു പഞ്ചായത്തിന്റെ മാത്രം ബിൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക പ്രായോഗികമല്ലെന്നും സി.എം.ഡി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സി.എം.ഡി നൽകിയിട്ടുള്ള കത്തിൻറെ

	<p>5. പതിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ അംഗീകൃത പ്രോജക്ടിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് വെള്ളം എത്ര പേർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു എന്നത് വ്യക്തമല്ല. വളരെ കുറച്ചു പേരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹാജരാക്കിയത്. ഇതുമൂലം എത്ര പേർ പതിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നത് വ്യക്തമല്ല.</p> <p>6. പ്രോജക്ടിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് പ്രകാരം പതിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെറുകിട വ്യവസായ തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഇതുസംബന്ധമായി നൽകിയ ആഡിറ്റ് അന്വേഷണത്തിന് നിരം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗാർഡൻ യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചുവെന്നും 4 പ്ലോട്ട് ക്യാംപി ബാഗ് യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലായെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി നൽകി.</p> <p>7. ചെറുകിട തൊഴിൽ യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് പതിശീലനത്തിനായി 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവാക്കിയെന്നും പതിശീലനം</p>	<p>പതിശീലനം ഇക ഉപയോഗിച്ചതിനെ വിനിയോഗസാക്ഷ്യപത്രവും ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് .</p> <p>5) 180 പേർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു</p> <p>6) നിലവിൽ രാജശ്രീ ഏജന്റായ്ഡറി ആൻഡ് ഗാർഡൻ യൂണിറ്റ്-കരണിക്കാവ് വടക്ക്, അനുഗ്രഹ റെഡിയെയ്ഡ് ഗാർഡൻ യൂണിറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനം ഗിരികുഞ്ഞമ്മ, രാജശ്രീപുറമ്പിൽ, മഞ്ഞാടിക്കര, പള്ളിൽ എന്നയിടത്ത് വിട്ടിട്ടും, മനോസ് പബ്ലിഷറിയൂണിറ്റ്-മുല്ലി മാതൃകോണത്ത് അയിൽ എന്നയാളുടെ വിട്ടിട്ടും, ശ്രീധീകുറുപുറമ്പിൽ എന്ന പേരിൽ മഞ്ഞാടിക്കരയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൂന്ന് പ്ലോട്ട് ക്യാംപി ബാഗ് യൂണിറ്റുകൾ പ്ലാന്റിങ് ക്യാംപി ബാഗുകളുടെ അടിത ഉപയോഗം മൂലം പ്രവർത്തനം നിലച്ചു.</p> <p>7) ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽപുനിയായ വനിതകൾക്ക് അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പദവി ഉയർത്തുന്നതിനായും സ്വയംതൊഴിൽ കണ്ടെത്തുവാനും</p>
--	--	---

<p>6</p>	<p>5.7.1</p>	<p>ചെമ്പൻത്തല-ആപ്പൂർപ്പുരപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 49.48 ലക്ഷത്തിന്റെ പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് മെലയില്ല</p> <p>ഓഡിറ്റ് വർഷം വിവിധ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണത്തിന് 404555/- രൂപ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പരിവർത്തിതമായി കാണുന്നു. അതേക്കാലത്തോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടും ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉൾക്കൊണ്ട് രേഖകൾ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥമാണ്. ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രമരേഖകൾ സംശയിക്കാവുന്നതാണ്. കർഷക തൊഴിലാളി/വിധവ/വാർദ്ധക്യ/വികലാംഗ/അവിവാഹിത പെൻഷനുകളുടെ വിതരണത്തിന് എന്ന് കാണിച്ചാണ് ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെൻഷനുകൾ മണിമോൾഡർ ആയാണ് അയയ്ക്കുന്നത്. മണിമോൾഡർ സെിൽ, പെൻഷൻകാരുടെ ലിസ്റ്റ്, മണിമോൾഡർ കൈപ്പറ്റ് സെിൽ മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം ബില്ലിന്റെ പകർപ്പുകൾക്കോ മറ്റോ ബില്ലിലും പിൻവലിച്ച പണത്തിന്റെ ചെലവ് വിവരം എൽ കാലത്തക്കാണ് പെൻഷൻ അയച്ചത് എന്നീ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമല്ല. അപ്രാപ്തരായ പെൻഷൻ ബെൻഡർമാർക്കും മടങ്ങിവന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം കാണിക്കുന്ന ബെൻഡർ എന്നിവ കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. മണിമോൾഡർ സെിൽ മണിമോൾഡർ കൈപ്പറ്റ് സെിൽ എന്നിവയുടെ അക്കാവത്തിൽ പെൻഷൻ വിതരണം കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പുതുതായി പെൻഷൻ നൽകിയവരുടെ അപേക്ഷ പരിഹാരരേഖകൾ എന്നിവ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായില്ല. പെൻഷൻ അപേക്ഷകരുടെ വിവരണം കാണിക്കുന്ന ബെൻഡറും സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 38 മാസം വരെയുള്ള പെൻഷൻ കൂടിശ്ലീക നൽകിയതായി കാണുന്നു. (കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ-ബിൽ 08/07-08/03.07.07) ഇങ്ങനെ നിരവധി മാസങ്ങളിലെ കൂടിശ്ലീക നൽകുവാനാൽ ആയതിന്റെ</p>	<p>ചെമ്പൻത്തല-ആപ്പൂർപ്പുരപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ വിവിധ പെൻഷനുകളുടെ വിതരണം സംബന്ധിച്ച് 2007-08 സാമ്പത്തിക വർഷം 18 തീയതികളിലായി 4213577/- രൂപയ്ക്കും, 24.04.2008 തീയതിയിൽ 245658/- രൂപയ്ക്കും മണിമോൾഡർ അയച്ച തുകയ്ക്കുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പെൻഷൻ അയച്ചതിന്റെ രേഖകളും, പെൻഷൻ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ആയത് കൈപ്പറ്റിയതിന്റെ രേഖകളും ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു.</p>
----------	--------------	---	--

അതിനാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓഗ്രാജെ കൂട്ടിച്ചേർക്ക
 പെൻഷനുകൾക്കു മേൽ അനിവാര്യമായി കൈപ്പറ്റി സേവിയും
 സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. 27 ബില്ലുകളിലാണ് 4055581/- രൂപ
 പിൻവലിച്ചത്. പല ബില്ലുകളുടെയും പകർപ്പുകൾ
 സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ബില്ലിൽ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്നും
 പെൻഷൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിന് അനിവാര്യമായി കൈപ്പറ്റി
 അനിവാര്യമായി വില എണ്ണി നൽകുന്നതിന് എന്താൽ
 ഇവയുടെ ചെലവ് വീടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി
 പെൻഷനുകൾക്കുമേൽ വിശദാംശം താഴെ

1. കർഷകത്തൊഴിലാളി പെൻഷൻ :

കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ വിതരണത്തിന് ബില്ലുകളിൽ 2762398/- രൂപ
 പ്രകാരം പിൻവലിച്ചു വിശദാംശം

ക്രമനം	ബിൽനം / തീയതി	തുക
1	02/07-02/02.07.07	5,00,000
2	202/07-02/17.02.07-01	10,00,000
3	412/07-02/04.02.07	12,400
4	002/07-02/02.12.07	5,43,000
5	720/07-02/02.02.08	2,53,000
6	764/07-02(തീയതി ഇല്ല)	11,000
7	705/07-02/04.02.08	3,000
8	002/07-02/22.02.08	2,45,000
ആകെ		2762398

പ്രകൃത നമ്പർ 1, 2, 5, 8 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച
 തുകകൾക്ക് ഓഗ്രാജെ അനിവാര്യമായി കൈപ്പറ്റി സേവിയും
 പോസ്റ്റ്ഓഫീസിൽനിന്നും സേവിയ്ക്ക്
 ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച
 തുകയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്ഓഫീസ് സേവിയ്ക്ക് പെൻഷൻ
 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്നിവയില്ലാത്ത കൈപ്പറ്റലിന്റെ
 അഭാവത്തിൽ പ്രകൃതയിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച തുകയ്ക്ക്
 അനിവാര്യമായി കൈപ്പറ്റി സേവിയും ഇന്റർമീഡിയേറ്റിട്ടില്ല.

ബില്ലുകളിൽ അയച്ച പെൻഷൻ രേണിമാർഡർ ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റി എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേണിമാർഡർ കൈപ്പറ്റി പെൻഷൻ കൃത്യമായി ഫയൽപെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പെൻഷനുകൾ കൃത്യമായി ഗുണഭോക്താക്കൾ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.ബിൽ 08/07-08.07.07ൽ 05/06 മുതൽ 10/06 വരെയുള്ള പെൻഷൻ നൽകാനാണ് 88824/ബുപ പിൻവലിച്ചത് .876 പേർക്ക് 720/-ബുപ നിരക്കിൽ മുഴുവൻ കാലത്തേക്കും പെൻഷൻ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.കൂടാതെ 11 പേർക്ക് 5 മാസത്തേയും 10പേർക്ക് 4 ഉം 19 പേർക്ക് 3 ഉം മാസം മാസത്തേയും പെൻഷൻ നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഇങ്ങനെ പുതുതായി അനുവദിച്ചവരുടെ അപേക്ഷ അർഹതാരേഖകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.പുതുതായി പെൻഷൻ അനുവദിക്കുന്നവരുടെ വിവരം പ്രത്യേകം ഫയൽ തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല.ഇവർ ആരാണ് പോലും വ്യക്തമല്ല.മാത്രമല്ല ബിൽ 308/07-08/17.08.07 ൽ പിൻവലിച്ച 100839 ബുപയിൽ നിന്നും 11/06 മുതൽ 07/07 വരെയുള്ള പെൻഷൻ 882 പേർക്ക് നൽകിയതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.തുടർന്ന് ബിൽ 728/07-08/08.02.08ൽ പിൻവലിച്ച 253580/-ബുപ 12/07 മുതൽ 01/08 വരെയുള്ള പെൻഷൻ വിതരണത്തിനാണെന്ന് വാച്ചറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.921 പേർക്കാണ് പെൻഷൻ അയച്ചത് . പെൻഷൻകരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ അപേക്ഷ അർഹതാ രേഖകൾ എന്നിവയില്ല. മാതാ ബില്ലുകളിലും പെൻഷൻ കൃത്യമായി നൽകിയതായി കാണുന്നു.വിശദാംശം

ക്രമനമ്പർ	ബിൽനം /ബീയതി	കൃത്യമായി പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്ത പേർ
1	08/07-08/08.07.07	882
2	308/07-08/17.08.07	8 പേർക്ക് മുഴുവൻ ബുപ വിതരണം
3	728/07-08/08.02.08	921 പേർക്ക്

കൂടാതെ 412764785 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾ ചെറുതായതിനാൽ അവയും കുടിശ്ശിക നൽകാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. കൂടിശ്ശിക നൽകുമ്പോൾ അതിന്റെ വിശദാംശം പ്രത്യേകം ഫയലായി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല. പെൻഷൻകാർ കുടിശ്ശിക കൈപ്പറ്റിയതിനും തെളിവില്ല. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പെൻഷൻകാരുള്ളത് കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനാണ്. കാൽകൊടിയിലധികം പ്രായമാണ് ഈ ജനത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം നിന്നും പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രേഖകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ബില്ലിന്റെ കോപ്പി പെൻഷൻ ലിസ്റ്റ് മണിഫാർഡ് സെൽ മടങ്ങി വന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം മണിഫാർഡ് കൈപ്പറ്റ് സെൽ എന്നിവ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. കൃത്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ഓഡിറ്റിൽ സംശയിക്കുന്നു.

2. വാർഷിക ക്യാലണ്ടർ

4 ബില്ലുകളിൽ 554001/ബുപ ഭൂരിഭാഗം നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നതിനാലും

ക്രമ നം	ബിൽ നം/തീയതി	തുക
1	284/07-08/23.07.07	199717
2	356/07-08/29.08.07	
3	573 /07-08/27.12.07	100003
4	800/07-08/19.03.08	133121
ആകെ		554001

ഇതിൽ ക്രമ നം 1,2 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകകൾക്ക് മന്ദ്രമണ്ണ മണിഫാർഡ് അയച്ചതിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സെൽ ഫാക്കട്രിയിൽ ക്രമ നം.3 4 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച

തുകകൾക്ക് മണിഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന മണിഓർഡർ രസീതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ക്രമനമ്പർ 3 ലെ ബില്ലിൽ പിൻവലിച്ച തുകയുടെ യാതൊരു രേഖകളും ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമാക്കില്ല. പെൻഷൻകാലം പെൻഷൻകാരുടെ പട്ടിക പെലവിന്റെ വിശദാംശം എന്നിവ പോലും ലഭ്യമായില്ല. അത് ബില്ലുകളിൽ അയച്ച മണിഓർഡറുകളിൽ എത്രയെണ്ണം പെൻഷൻമാർ കൈപ്പറ്റി എത്രയെണ്ണം മടങ്ങിവന്നു എന്നിവ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമാല്ല.

3. വീകരണപെൻഷൻ

5 ബില്ലുകളിൽ 318145 /- രൂപ ട്രഷറിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു. വിശദാംശം

ക്രമനം	ബിൽ	നം/തീയതി
1	285/07-08/23.07.07	66501
2	333/07-08/23.08.07	44304
3	454/07-08/16.10.07	47140
4	634/07-08/16.01.08	47140
5	688/07-08/16.02.08	110880
ആകെ		318145

ഇതിൽ ക്രമനമ്പർ 4,5 എന്നീ ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുകയുടെ യാതൊരു രേഖകളും ലഭ്യമാല്ല. പെൻഷൻകാലം പെൻഷൻകാരുടെ ലിസ്റ്റുമണി ഓർഡർ രസീത് എന്നിവയില്ല. രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണിഓർഡർ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിന് ഉറപ്പില്ല. ക്രമനമ്പർ 12 ബില്ലുകളിൽ പിൻവലിച്ച തുക 151 പേർക്ക് മണിഓർഡർ അയച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രമനമ്പർ 3 ലെ തുക 180 പേർക്ക് മണിഓർഡർ അയച്ചതായി

മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതായി പെൻഷൻ നൽകിയ 9 പേരുടെ അപേക്ഷ അർഹതാമേ എണിമ്പ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമായില്ല 5 ബില്ലുകളിൽ അയച്ച മണിഓർഡറുകൾ പെൻഷൻകാർ മെക്സിക്കോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മണിഓർഡർ രസീത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലമടങ്ങി വന്ന പെൻഷനുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരം ലഭ്യമല്ല.

4 വിധവാ പെൻഷൻ

ഓഡിറ്റ് വർഷം വിധവാ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിന് മൂന്ന് അവണയായി 329943/- രൂപ പിൻവലിച്ചതായി കാണുന്നു. ബിൽബുക്കിലെ മെക്സിക്കോയിൽ മറ്റ് യാതൊരു മെക്സിക്കോ ഓഡിറ്റിന് ലഭ്യമല്ല ബിൽ ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള വിവരം

ക്രമനമ്പർ	ബിൽ നം/തീയതി	രൂപ
1	332/07/08/23.06.07	71836
2	632/07-08 /18.07.08	28886
3	809/07-08/18.03.08	229009
ആകെ		329943

ബിൽ മെക്സിക്കോ, പെൻഷൻ കാലയളവ് പെൻഷൻകാരുടെ പട്ടിക മണിഓർഡർ രസീത് മണി ഓർഡർ മെക്സിക്കോ രസീത് മടങ്ങി വന്ന പെൻഷനുകളുടെ വിവരം പിൻവലിച്ച തുകയുടെ പേജ് വിശദാംശം എണിമ്പയുടെ അടവത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രകടനങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നു

5. അവിവാഹിതപെൻഷൻ

4 ബില്ലുകളിൽ 84973 / രൂപ ശേഷിയിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചു. വിശദാംശം

ക്രമനമ്പർ	ബിൽ നം/തീയതി	രൂപ
-----------	--------------	-----

1	206/07-08/23.07.07	23000
2	334/07-08/23.08.07	17200
3	030/07 08/18.01.08	27744
4	008/07-08/18.03.08	18770
ആകെ		84673
<p>2/07ആൽ 03/08 വരെ പെൻഷൻ നൽകുന്നതിനാണ് തുക പിൻവലിച്ചത്.ക്രമമ്പർ 1,2 ബില്ലുകൾക്ക് പെൻഷൻ പട്ടിക മണിഫാർഡർ രസീത് എന്നിവയുണ്ട്.എന്നാൽ മണിഫാർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് ഇല്ല.ക്രമമ്പർ 3,4 ബില്ലുകൾക്ക് മണിഫാർഡർ രസീത് ,മണിഫാർഡർ കൈപ്പറ്റ് രസീത് എന്നിവയില്ല. രണ്ട് പരാമർശിച്ച ക്രമക്കേടുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ പെൻഷൻ വിതരണത്തിലെ ആകെ ചെലവിന് തുക 4045531/-രൂപ അധിനിവേശം അടയ്ക്കപ്പെടുത്തുന്നു.</p>		

**ലോക്കൽ ഫണ്ട് ആഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2011-12 വർഷത്തെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൻമേൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ
(ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾ സീകരിച്ച നപേകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആഡിറ്റ് ന്യൂനതാ പരിഹാര പുതിക**

ക്രമ നം.	ആഡിറ്റ് ഖണ്ഡിക നം.	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയം	ആഡിറ്റ് പരാമർശ വിഷയത്തിൻമേൽ സീകരിച്ച നപേടി
1	4.11	<p>പരാമർശ പഞ്ചത്തിൻമേൽ മുക്തപരയാം- പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് യഥാർത്ഥ്യതയില്ല എഴുപറ്റുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2008-09</p> <p align="center">ഖണ്ഡിക : 3(8)</p> <p>** പേപ്പർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിന് അടങ്കൽ 200000/- ലക്ഷം രൂപ ** പദ്ധതിയ്ക്ക് ചെലവഴിച്ചത് 42500/- മാത്രം ** പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല</p> <p>ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എഴുപറ്റുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 200000/- രൂപ അടങ്കലിൽ (വികസനഫണ്ട് 90000/-, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 100000/- ഗുണഭോക്തൃവിഹിതം 10000/-) തയ്യാറാക്കുകയും പ്രാദേശിക വനിത സഭയം സഹായ സംഘത്തിനായി 90000/- രൂപ ചെലവാരം</p>	<p><u>എഴുപറ്റുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</u></p> <p>2008-09 ൽ വി.ഇ.ഒ.നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപ്പാക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ആയതിന് 18000/- രൂപ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>ബാക്കി സബ്സിഡി തുകയായ 72000/- രൂപ ടി ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെ എതെല്ലാ പട്ടികജാതി സഹകരണസംഘം എ 815, ലുളള അക്കൗണ്ട് നം. 73/08 ലേയ്ക്ക് പഞ്ചായത്ത് ടി നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുഖേന നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ പേപ്പർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക തടസ്സം മൂലമാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ</p>

തീയതി	പ്രധാന യോഗത്തിലുമാനങ്ങളുടെ വിവരം
11.04.2009	30000/- രൂപ പിൻവലിച്ച ക്ഷേമ കെട്ടുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്ഷേമൻ വാങ്ങുന്നതിനായി 60000/- രൂപ കൂടി പിൻവലിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു.
02.05.2009	ക്ഷേമ പണിയുവാൻ 26050/- രൂപ ചിലവായത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലായെന്നും വാങ്ങിയ ക്ഷേമൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പേപ്പർ ക്യാസി ബാഗ് നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. റേറ്റിയിൽ വാങ്ങുവാൻ സെക്രട്ടറി ലത്തീനിയെ ഏൽപ്പിച്ച തുക 20000/- രൂപ ഒരു അംഗത്തിന് പലിശയ്ക്ക് കോടുത്തു.
13.06.2009	സംഘാംഗങ്ങൾ എടുത്ത തുക ബുദ്ധി 30-നകം തിരിച്ചടച്ചാൽ തുടർന്ന്

സംഘിക്കത്തൽ എന്നാണ് പ്രജനിക വനിത സഭയും സഹായസംഘം മറുപടി തന്നിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് 12.04.2013 ലെ പഞ്ചായത്തു കമ്മിറ്റിയിൽ മേൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കത്തേ സഹായകര്യത്തിൽ 15 ദിവസത്തിനകം വാങ്ങിയ പണം പലിശസഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കാനായി നോട്ടീസ് നൽകുന്നതിനും നോട്ടീസ് മാനിക്കത്ത പക്ഷം വന്നു നീക്കം ചെയ്തതിന് തീരുമാനപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുകയും പലിശയും വനിത സഭയും സഹായസംഘം പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും തിരിച്ചടയ്ക്കത്തക്കിനാൽ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർ മുഖേന വന്നു നീക്കം നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ 24.05.2013 ന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയത് തുടർ നടപടികൾക്കായി മേൽതല അമൂക്ക് ഓഫീസ് മുഖേന എഴുപുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രജനിക വനിത സഭയും സഹായസംഘം അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട കളക്ടർക്ക് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നോട്ടീസ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ടി സംഘത്തിന്റെ ശ്രീമതി. അടിയന്തരബുദ്ധി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി. വിനിത മധു എന്നിവരുടെ പേരിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തുക ഈടാക്കുന്ന സാധ്യമില്ല എന്ന് എഴുപുന്ന വില്ലേജ് ഓഫീസർ അറിയിച്ച സഹായകര്യത്തിൽ ടി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ വിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശ്രീ.ബീജുകുമാറിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനായി ടിയാൻ നിലവിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ ബി.ഡി.ക. ആയി അംഗീ ചെയ്തുവരുന്നതിനാൽ തു

		<p>ബാക്കിയുള്ള തുക പിൻവലിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.</p>	<p>ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ, ദാരിദ്ര്യ ലഘൂകരണ വിഭാഗം, ആലപ്പുഴയ്ക്ക് 17.02.2009 ൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ബോധിപ്പിക്കുന്നു.</p>
31.07.2009		<p>50000/- രൂപ പിൻവലിച്ച സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പലിശയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടുതൽ 37000/- രൂപ കൂടിയെടുത്ത് അവണ വ്യവസ്ഥയിൽ തൂണി, കച്ചവടം, അരി, വീവ് കച്ചവടം എന്നിവ തുടങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു.</p>	
10.10.2009		<p>അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ തുകയിൽ ശീമതി അടിയൻ ഒഴികെ എല്ലാവരും തിരിച്ചടച്ചതിനാൽ വീടും അക്കൗണ്ടിന്റേതാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ച സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതിനായ 1 വീതിച്ചെടുത്തു. ആയത് തരിച്ചടയ്ക്കാനാണെന്ന് പാർലിമെന്റ് ഓഫീസറുടെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലായ്മ തുക ക്ലൈംബിംഗ് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ</p>	

		<p>കൃഷിയുണ്ടായി.</p> <p>തുടർന്നുള്ള യോഗ തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്ന് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിനായി സംഘാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യം ഉണ്ടാകാൻ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. സബ്സിഡി നൽകി രൂപവത്കരണമായിട്ടും യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുമാത്രമല്ല സബ്സിഡി തുക ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിച്ച 72000/- രൂപ സംഘാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലിശ സഹിതം ഈടാക്കി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>ഖണ്ഡിക സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായി 14/5/2012-ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നൽകിയ എൽ.എഫ്.ജി.എ (4) 405/2012 നമ്പർ കത്തിന് വി.ഇ.ഒ നൽകിയ മറുപടിയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലായെന്നും സബ്സിഡി തുക തിരിച്ചടക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രകാരം സംഘാംഗങ്ങൾ തുക തിരിച്ചടക്കുകയും വീണ്ടും പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തതായി പറയുന്നു.</p> <p>ഉത്തരവാദിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ- ശ്രീ.ആർ.ബിജുകുമാർ- വി.ഇ.ഒ ശ്രീപദ്മനാഭം, വരനാട് പി.ഒ, ചേർത്തല.</p>	
2	4.12	<p>പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്</p> <p>4.12 - വനിതാ തൊഴിൽ പരിശീലനപദ്ധതി ക്ലഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല</p> <p>പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2008 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഖണ്ഡിക നം 3-13.</p>	<p>പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ക്ലഷ്യ സംസ്കരണം, ബ്യൂട്ടിഷ്യൻ, പേപ്പർബാൾ, ഫയൽപാൾ, കവർ, മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം, സാരി ഡിസൈനിങ് എന്നീ യൂണിറ്റുകളുടെ പരിശീലനം പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതിയിലും, പേർ ജ്യൂവൽ നിർമ്മാണ പരിശീലന യൂണിറ്റ് ജനറൽ മേഖലയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്</p>

		<p>❖ വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പിൻ വലിച്ചത് 2,18,000/- രൂപ ❖ ഗുണഭോക്താക്കളെ തൊഴിലുറപ്പിൽ തൊഴിലുറപ്പാക്കുന്നതിനായി ❖ പരിശീലനത്തെ തുടർന്ന് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കരാർ ചർച്ചകൾ.</p>	<p>പ്രൈവറ്റ്. പുലിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വനിതകളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പട്ടിണിയിൽ തൊഴിലുറപ്പിൽ അഞ്ച് പ്രോജക്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം നേടിയത്.</p>		
		<p>വനിതകൾക്ക് പരിശീലനം തയ്യാറാക്കി തൊഴിലുറപ്പിൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 2008-09 വർഷം 5 പദ്ധതികളിലായി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 2,18,000/- രൂപ പിൻവലിച്ചു. വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>	<p>പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഘടക പദ്ധതി ഫണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർവ്വഹണം നടത്തിയത്. അർഹതയുള്ള പട്ടികക്കാതി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഉത്തമബോധ്യമുള്ളതാകുന്നു. ആയതിനാൽ ബഹു.ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരാമർശം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ 11/04/2013 ലെ IV(60) നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം ബഹു.ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഡയറക്ടറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>		
ക്രമ നം.	പ്രോജക്ട് നം.	പ്രോജക്ടിന്റെ പേര്	മേഖല	പിൻവലിച്ച തുക	ഡി. ഡി. നം./തീയതി
1	എം 0075/2010	കേരള സംസ്കരണ പരിശീലനം തയ്യാറാക്കി സ്ഥാപിക്കൽ	SCP	50,000/-	48824/08.04.2010 (ബിൽ 777/2008-2010, 24-03-2010)

2	എസ് 0070/10	പൊതുവകുപ്പിൻ നിർമ്മാണ പരിശീലന നവീകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	SC P	50,00 0/-	468840/08.04.20 10 ബിജി 777/2009-2010, 24-03-2010)	3	എസ് 88/9-10	ബ്യൂട്ടിഫർ പരിശീലന	SC P	46,80 0/-	468840/08.04.20 10 ബിജി 780/2009-2010, 29-03-2010)	4	എസ് 0074/10	പെട്ടിൾ ബാഗ്, ഫറയൽ പാസ്, കവാർ നിർമ്മാ ണ-പരി ശീ ലനം നവീകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	SC P	30,00 0/-	468838/08.04.20 10 ബിജി 782/2009-2010, 29-03-2010)
5	എസ് 31/10	പെട്ടിൾ ബ്യൂവൽ നിർമ്മാണ-പരി ശീലനം നവീകി യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ	Gen	30,00 0/-	468838/08.04.20 10 ബിജി 784/2009-2010, 29-03-2010)												

		<p>6</p>	<p>എസ് 87/9-10</p>	<p>സംഗീ വിഭാഗത്തിൽ</p>	<p>SC P</p>	<p>11,25 0/-</p>	<p>408337/09.0.20 10 787/2009-2010, 29-03-2010</p>	<p>പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിലെ അംഗീകൃതകൾ</p> <p>1. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ കുടുംബശ്രീ എ.ഡി.എസ്, സി.ഡി.എസ്.കൾക്ക് അധികാകമിട്ടു ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാബല്യമില്ലാത്തതാണ്.</p> <p>1. എൻ വിർഷമ്മയിൽ പ്രാഥമിക ഘടക പദ്ധതിയിൽ അനുവദിച്ച ഫണ്ട് യഥാസമയം ചെലവഴിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് അനുകൂലം നൽകിയത്. ആയത് വന്നിരിക്കാൻ 21.10.2014 ലെ പദ്ധതിയുടെ ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ച തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതികൾക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാതെത്തീർക്കുന്നതിനും നിർമ്മാണ പദ്ധതികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിവരസംഗ്രഹത്തിലാണ് പ്രാബല്യമില്ലാത്തതാണ്. ആയത് പ്രകാരം 2015-16 വാർഷിക പദ്ധതി വ്യതിയാന</p>
--	--	----------	--------------------	------------------------	-----------------	----------------------	--	--

2. പരിശീലനം ലഭിച്ചവരെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ രേഖകൾ ലഭ്യമല്ല. ആറു പദ്ധതികളിലെ അഞ്ച് എണ്ണവും പ്രത്യേക പദ്ധതികളിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ച് പട്ടികജാതിക്കൾ എന്നുള്ളതിന് തെളിവല്ല.

3.3/2018 ന് പൂർത്തിയായ പരിശീലനത്തിന്റെ രേഖകൾ 2/2011 ൽ ഓഡിറ്റ് നടക്കുമ്പോഴും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യൂണിറ്റിന്റെ സ്ഥാപന / പ്രവർത്തന രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം നൽകിയതടങ്ങിലും രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. പരിശീലനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പരിശീലനാനന്തരം യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കരാർ ചുമച്ചിട്ടില്ല.

4. പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും യൂണിറ്റ് പരിശോധനയിൽ രേഖകൾ പരാജയപ്പെടാത്തതിനുള്ള വിശദീകരണം അംഗീകരിക്കാത്തതിനുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ 2,18,000/- രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതികൾ ഒന്നും ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. ഉടനീളം സമാഹൃത നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതായും നിലവിലെ സ്ഥിതി മെച്ചമാക്കാൻ 14.05.2012 ൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ എൽ.എഫ്.ടി.എ(4)405/12 നമ്പർ കത്ത് പഞ്ചായത്ത് സെക്ഷിക്സ് നൽകി. ഓഡിറ്റ് പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാലാണ് യൂണിറ്റ് കാണിക്കാനാകാതെ വന്നത്

ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസമാഹാരത്തിൽ ടി ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അംഗീകരിച്ച തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2. മെഴുകുതിരി, പെട്രോളിയം, പാൽപ്പുഴുവൽ, പാൽപ്പുഴുവൽ, കവർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, കെട്ടിടസംസ്കരണം, ബുട്ടിപ്പുറം കോർപ്പ് എന്നിവയുടെ പരിശീലനം നൽകിയ ഏജൻസിയായ ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള മെൽ സേവക് സമാജിന്റെ കോർപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം, കെട്ടിടസംസ്കരണം പരിശീലനം എന്നീ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ പകർപ്പ് ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയിലെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള രേഖ വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3. പരിശീലനം നടക്കുന്നതിന് നിരവധി കെട്ടിട ഏജൻസിയായ ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള മെൽ സേവക് സമാജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഴുകുതിരി, പെട്രോളിയം, പാൽപ്പുഴുവൽ, കവർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം, കെട്ടിടസംസ്കരണം, ബുട്ടിപ്പുറം പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് മൊത്തം പണ്ട് ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണത്രെ.

4. ഈടാക്കൽ ക്യാമ്പ്/ബുദ്ധിയായി കരാർ വച്ചിട്ടുള്ള നാലുപദ്ധതികൾ പരിശോധന നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ പട്ടികയിൽ പരിശോധന വന്നിരിക്കുകയും മെമ്മോറിയം ആഗ്രഹിച്ചാണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മെമ്മോറിയം/സമാഹാരം ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാവുന്നില്ല.

	<p>എൻ സെക്രട്ടറി മറുപടി താഴെകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള അഡിറ്റ് പരിശോധനയിലും തുണിപ്പുകാളിത്തം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രീമതി. പി. വത്സലകൃഷ്ണമയിയമ്മ, സെക്രട്ടറി, കാർത്തിക, പുഴിക്കോട്, കൂടശ്ശേരിപ്പി. ഒ. പത്മമുഖം, പത്തനംതിട്ട.</p>
	<p>സംഗ്രഹിക്കാതെ വന്നതിൽ, പരിശോധനാ ചെലവുകൾ സംഭരിക്കാനും തുണിപ്പുകാളിത്തം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രീമതി. പി. വത്സലകൃഷ്ണമയിയമ്മ, സെക്രട്ടറി, കാർത്തിക, പുഴിക്കോട്, കൂടശ്ശേരിപ്പി. ഒ. പത്മമുഖം, പത്തനംതിട്ട.</p>
	<p>അപേക്ഷയുള്ള ഗുണമേന്മക്കൾക്ക് തന്നെയാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചതെന്ന് പത്മമുഖം ഉത്തരവാദിത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രീമതി. പി. വത്സലകൃഷ്ണമയിയമ്മ, സെക്രട്ടറി, കാർത്തിക, പുഴിക്കോട്, കൂടശ്ശേരിപ്പി. ഒ. പത്മമുഖം, പത്തനംതിട്ട.</p>

കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി

ക്രമ നമ്പർ	നിയമനാമം	ആവശ്യ പരമാവധി വില	ആവശ്യ പരമാവധി വില
1	<p>3.3</p> <p>പുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി - കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി</p>	<p>പുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി - കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി</p>	<p>പുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി - കേരള സർവ്വകലാശാലയുടെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണ പദ്ധതി</p>

<p>2.</p>	<p>3.4</p> <p>അടയുതലം - 3, ല.3.4</p> <p>സേവ് ചെയ്തത് മോഷ്ടിച്ച് പണനാപകരണന നടത്തി ജീവനക്കാരനായ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തു മോഷ്ടിച്ചതും കൈക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2009-2010 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുസരിച്ച് നടത്തിയ സേവ് ചെയ്ത പരിശോധന ത്യാജ്യം അറിയാൻ പ്രകാരം കൃഷി മോഹിനികൾ നൽകി യിരുന്ന 57552-00 നമ്പർ സേവ് ചെയ്തത് നഷ്ടപ്പെട്ട 5തായി കണ്ടെത്തി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ 2.2 പ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.</p> <p>ഇതര തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഏൽ.ഡി.കൃഷിക്കായ ശ്രീ.കെ.എസ്.നബി സേവ് ചെയ്തത് മോഷ്ടിച്ചത് 135200/- തിരികെ നടത്തിയതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും 09/10/2012 ലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സി2-7803/2012 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരനെ സർവ്വീസിൽ സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തുകയും തുടർന്ന് കെ.എസ്.നബി 09/11/2012 1202210512-00 നമ്പർ സേവ് പ്രകാരം 135200 രൂപ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ അടയാൾക്കി. ജീവനക്കാരനെന്നിരിക്കെ ക്രിമിനൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ 5/11/2012 തീയതി പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മണ്ണൊലി മോഷ്ടിൻ്റ് മണ്ണൊലി പരാതി നൽകി.</p>
<p>മോഷ്ടിച്ചതും കൈക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ശ്രീ.കെ.എസ്.നബി മൗലികം 57552-00 നമ്പർ സേവ് ചെയ്തത് 135200/- രൂപ തിരികെ നടത്തിയതായി ബോധ്യപ്പെടുകയും ആയത് പ്രകാരം 09/10/2012 തീയതി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സി2/7803/2012 -00 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത ജീവനക്കാരനെ സർവ്വീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തു. 2010-2011, 2011-2012 ലെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ 2.4 പ്രകാരം ക്രമ നമ്പർ 1 മുതൽ 7 വരെ ലെവലിലുള്ള കെട്ടിട നികുതി, ടൈംസെൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൃത്യമായ 135200/- രൂപ 09/11/2012 ലെ സസ്പെൻ്റ് സേവ് നമ്പർ 1202210512 പ്രകാരം 135200 രൂപ തിരികെ വാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് ജിയാനത്തിനെ വകുപ്പിലെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും മോശപ്പെട്ടിരുന്നു.</p>	

<p>ക്രമ നമ്പർ</p>	<p>സമാഹൃത അഡ്വൈസ് റിപ്പോർട്ട് വർഷം</p>	<p>കുടിവെള്ള അംഗീകൃത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (2018-18 മി.ടി.ടി)</p>	<p>അവലംബം</p>	<p>അവലംബം</p>	<p>പ്രാബല്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം</p>
<p>1</p>	<p>7</p>	<p>കുടിവെള്ള അംഗീകൃത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് (2018-18 മി.ടി.ടി)</p>	<p>അവലംബം</p>	<p>അവലംബം</p>	<p>പ്രാബല്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷം</p>

അവസാനമായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും 1800 /- ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്

(1) നിലവിൽ 74780/- രൂപയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്കൂട്ടർ അഡ്വാൻസ്, ടെനാൻ്റ് അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള തുക(645000/-) പ്രതിമാസ ശമ്പളമായി ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും വിഭവവി നുകരണകരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപകടം ശ്രീപ്രസാദ്(2000/-), ശ്രീ.രാജു(2000/-), ശ്രീ.മുത്താൻ(2000/-), ശ്രീ.കെ.ജി.രാജ്(30000/-) എന്നിവരുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ് വിഭവവി നുകരണിയിട്ടുള്ളതായി ശമ്പളത്തിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ശ്രീ.കെ.ഡി.മീനാക്ഷിണിന്റെ പെൻഷനുള്ള 2000/- രൂപ ടിയാജുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യത്തിൽ നിന്നും മറ്റാടാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആകെ 53000/- രൂപ . ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻപ് ക്രമീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന 177800/- രൂപ 74780/- രൂപയാക്കി കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

(2) നിലവിൽ 17500/- രൂപയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ.പി.രാജകൃഷ്ണൻനായരുടെ പെൻഷനുള്ള തുക ടിയാജുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഭവവി നുകരണിയിൽ 2.12.2014 ൽ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നതും നിലവിൽ നിലവിലുള്ളതുമായ തുകകൾ 07.00.2019 ൽ വീണ്ടും കൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

മറ്റ് ജീവനക്കാർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്.

ഒ.സി വർക്കും - 2001-02.ഒ.1.2.1 - 1,39,079/-

ഒ.സി വർക്കും - 2002-03.ഒ.1.2.4 - 79,728/-

<p>മുൻപുതന്നെ 84 പേരുടെ പദ്ധതിവിഹിതമാതൃ 2000/- രൂപ വീതം 2,10,000/- രൂപയും എൻ.എസ്.ഡി.പി. വിഹിതം 4,20,000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 6,30,000/- രൂപ മാത്രം നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ചു. പാതയിലെ തുടർന്നുള്ള മേഖലകൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ 49 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ മറ്റാൻ നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂവെന്നും 6 ഗുണഭോക്താക്കളുടെ 5000/- രൂപ വീതമുള്ള ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 30,000/- രൂപ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ അടച്ചതായും വിവരമെടുത്തു എന്നാൽ 51 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം നഗരസഭാ ഫണ്ടിലെ എൻ.എസ്.ഡി.പി.ഫണ്ടിലെ വരവ് വന്നതായി തെളിയിച്ചു. മേൽ പ്രകാരം 6,80,000/- രൂപ മാത്രം നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടച്ചെങ്കിലും വീട് നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച യാതൊരുതരവും ലഭിച്ചില്ല. മേൽപ്പ്രദാനവിധേയങ്ങളുടെ പാർട്ടിട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു എ.പി.കെ.പുഴയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പാലുപ്രദമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല.</p>	<p>നിർമ്മാണ ബോർഡിൽ അടയ്ക്കാവുന്നതിനായി. ആയതിന്റെ ഏഴ് എസ്. ഡി. പി. വിഹിതം (84 x 5000) 420000/- രൂപ 30,000,000 രൂപ 56000 തനൽ ചെക്ക് പ്രകാരവും, പദ്ധതി വിഹിതം (84 x 2800) 238000/- രൂപ 31,00,000 രൂപ 9585 തനൽ ചെക്ക് പ്രകാരവും ആകെ 630000/- രൂപ ഹൗസിംഗ് ബോർഡിലേയ്ക്ക് അടച്ചിട്ടുണ്ടാകാമല്ലോ 84 പേരുടെ അപേക്ഷയെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് 30 പേരുടെ മുൻസിപ്പൽ വിഹിതം (30 x 5000+30 x 2800) 225000/- രൂപ കൂടുതലായി അടച്ചിട്ടുണ്ട്. 54 പേരുടെ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചതിൽ 6 പേർ മാത്രമേ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം ലഭിച്ചിയിട്ടുണ്ടുള്ളൂ. 51 6 പേരുടെ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം (5000+3000) 84,11,200 രൂപ 285681 തനൽ ചെക്ക് പ്രകാരം ഹൗസിംഗ് ബോർഡിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടച്ച തുക തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ കത്തിയെഴുതുകയും മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതായി കരുതി സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ ബോർഡിന് നൽകാൻ തുടങ്ങിയ തുക സംബന്ധിച്ച വിഷയം സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും ഈ തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് അതിന് നിന്നും ബോർഡ് അടുത്ത സന്ധിക്കാണെന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ നിന്നും അനീറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി സർക്കാർ സഹായമില്ലാത്തതായി തീർന്നുവെന്നും സർക്കാരിൽ നിന്നും അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായി ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> <p>51 പദ്ധതി പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ സഹായം മാത്രം നിർമ്മാണ ബോർഡിലേയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് തുടർന്ന് വിഹിതങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള തുക തിരികെ നൽകുന്നതിന് മുന്നെ നിർമ്മാണ ബോർഡിലേയ്ക്ക് 17.07.2018 തീയതി കത്ത് നൽകിയെങ്കിലും മാറ്റം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വീണ്ടും 18.07.2018 തീയതിയിൽ കത്ത് നൽകുകയും</p>
--	---

<p>പെയ്തിരിക്കുന്നു. ടി വിഷയത്തിൻമേൽ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ അടിയന്തിരമായി നൽകണമെന്ന സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതായും ആയത് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നഗരസഭയുടെ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം അറിയിക്കുന്നതാണെന്ന കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 22.08.2019 ലെ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>മേൽപ്പറഞ്ഞ നഗരസഭ യു.പി.എ വിഭാഗത്തിലെ ക്യാമ്പ് ബ്ലക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 01.12.2001 ൽ 2 ലക്ഷം രൂപയും 31.12.2001 ൽ 1 ലക്ഷം രൂപയും യു.പി.എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുൻനിശ്ചിത ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് (ട്രാൻസ്ഫർ പ്രസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും നഗരസഭയിലെ ക്യാമ്പ് ബ്ലക്ക് പരിശോധിച്ചതിൽ 08.01.2002 ൽ 1 ലക്ഷം രൂപയും 12.04.2002 ൽ 4 ലക്ഷം രൂപയും നിശ്ചിത യു.പി.എ ഫണ്ടിലേയ്ക്ക് നിശ്ചിത നൽകിയിട്ടുള്ളതായും കാണുന്നു. ആയതിനാൽ ടി ഓഡിറ്റ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതായും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 3 ലക്ഷം രൂപ മുൻനിശ്ചിത തുക തിരികെ യു.പി.എ ഫണ്ടിൽ ഒഴുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>മുൻകാലങ്ങളിൽ യു.പി.എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും നഗരസഭാ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വക ഓറ്റിയിട്ടുള്ള തുക പുരസ്കാരം തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനിക പ്രതിസന്ധി മൂലമാണ് ടി തുക തിരികെ നൽകുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധയൂർപ്പം പെർഷനും പേപ്പറും എൻറേൻഡ് ചെയ്താണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള വക ഓറ്റൽ മേലിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ല.</p>
<p>ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് കേന്ദ്രപദ്ധതിയായ യു.പി.എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക വകമാറ്റി</p>	<p>നഗരസഭ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിനായി 12/2001-ൽ 3 ലക്ഷം രൂപ യു.പി.എ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നഗരസഭാ അക്കൗണ്ടിലേയ്ക്ക് വകമാറ്റി എന്താൽ തുക തിരികെ യു.പി.എ അക്കൗണ്ടിൽ ഒഴുക്കിയിട്ടില്ല. മാർഗ്ഗ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും കേന്ദ്രവിഷ്കൃതവുമായ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ നഗരസഭയുടെ ഭരണാദിന ചെലവുകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് ടി തുകയുടെ വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച നിരവധി ഘനമാണ്</p>
<p>4.4</p>	<p></p>

ഇടവകയിൽ പണ്ട് ഇവയിൽ ഡയറക്ടർമാരുടെ 2008 -നു വർഷത്തെ സമാഹാര്യത ഇവയിൽ നിന്നുവേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളതു തന്നെ വീക്ഷിക്കണമെന്നു പത്രിക

ക്ര. നമ്പർ	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം	നവോദയ വിശദീകരണ പത്രിക
1	<p>കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകിയ തുക വിനിയോഗിച്ചു തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചില്ല :-</p> <p>ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത വൈൽക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ സഭയെ തൊഴിൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഓഡിറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങൾ യഥാർത്ഥവ്യയങ്ങൾ കയറുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആവർത്തിച്ചു പദ്ധതിയനുസരിച്ച്. ഒന്നാൽ വികസനത്തിലേക്കു 3 ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം 3 ലക്ഷം രൂപയും ബാങ്ക് വാർഷിക 3 ലക്ഷം രൂപയും നേരിട്ട് ചെലവഴിക്കുന്ന ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം 30000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 6.30 ലക്ഷം രൂപയും പട്ടികക്കാർ വികസനത്തിലേക്കു തുല്യമായി പദ്ധതി വിഹിതം ബാങ്ക് വാർഷിക ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 1.11 ലക്ഷം രൂപയും 1 ലക്ഷം രൂപയും 10000/- രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 2.21 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് അടങ്ങിയത്. ഗുണഭോക്തൃക്കൾക്കു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പദ്ധതി ഓർഡർ നൽകിയവർക്കു പ്രകാരമുള്ള കുടുംബശ്രീ മിഷന്റെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.</p> <p>നാട്ടികൾ സംരംഭന യൂണിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക്</p>	<p>ഓഡിറ്റ് നഗരസഭ</p> <p>വനിത വികസന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വികസനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ്ധതി യഥാസമയം യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ഓടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത തുക പദ്ധതി സംഹിതം തിരികെ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ആയത് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള അറബിയിട്ടുള്ളതാണ്. തുക ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നിന്ന് ശേഖരിച്ചത് ഇത്തരം ഓർഡർ അനുബന്ധം (2) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (അറക്കി), നോട്ട് ബുക്ക് നിർമ്മാണ
 യൂണിറ്റ് (പുഴുക്കമ്മി) പെട്ടർ ബാഗ് / പെട്ടർ ക്ലേറ്റ്
 നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് എന്നിങ്ങനെ 4 യൂണിറ്റുകൾ
 മുപിടിച്ചിട്ടു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും 1 ലക്ഷം രൂപ വിഹിതം
 ആകെ ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും
 നൽകി. ബാങ്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ സഹായത്തോടെ നടത്തുന്ന
 ഈ പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതി വിഹിതം
 ലക്ഷ്യനിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതെങ്കിലും തുക യൂണിറ്റുകൾക്ക്
 നേരിട്ട് നൽകി. യൂണിറ്റുകളുടെ പേരിൽ ബാങ്ക്
 അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതിനും തുക ബാങ്കിൽ
 നിക്ഷേപിച്ചതിനും യാതൊരു ചെലവുമില്ല. യൂണിറ്റ്
 ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആവശ്യമായ ബാങ്ക് വാഗ്ദാനം
 ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
 പദ്ധതി വിഹിതം യൂണിറ്റുകൾക്ക് കൈമാറിയാൽ,
 യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്
 യുക്തമാകുമെന്നതോടും, സാധനസാമഗ്രികളും
 വാങ്ങിയെടുത്തു. യൂണിറ്റുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക്
 പരിശീലനത്തിനായി തുക വകുപ്പിന്മുന്നിൽനിന്നുമാക്കിയും
 ഇപ്രകാരം പരിശീലനം നടത്തിയതിന് യാതൊരു
 ചെലവുമില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടാ
 സാധനങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വീ ആന്റ് ഒ
 രൈസർവ്സ് എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇപ്രകാരം
 വൈസർവ്സ് നൽകിയെടുത്തത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം
 ആരംഭിച്ചു എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. ദാരിദ്ര്യ
 നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ
 പദ്ധതിയ്ക്കായി 400000/- രൂപ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ
 നിന്നും ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു
 പദ്ധതിപദ്ധതിയുമില്ലാതെ പദ്ധതി ചെലവായി
 അറ്റാക്കുകില്ലെന്നു.

യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച നൽകിയ
 റേഡിറ്റ് അനുപേക്ഷണത്തിന് നൽകിയ തുകകൾ
 ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ പിൻവലിക്കാതെ

<p>ഓൺലൈൻ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ 2018-20</p>	<p>വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പ്ലാൻ പദ്ധതിപരമായി കൂടുതൽ നവീകരണങ്ങൾ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. നിർവ്വഹണ പാർക്ക് പ്രവർത്തനം നടത്താൻ.</p> <p>ടി പന്താൽമേണിയ പദ്ധതി (൨-൫ ഡി.എസ് എം ടി) കേരള ഗ്രാമീണ ബാങ്കിൻ്റെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>

<p>ചേർത്തപ്പ നഗരസഭയിലെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യ വളപ്പിലാണ് ഇപ്പോഴും ദഹനം നടത്താറുള്ളത്. ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു മുൻപും പൊതുജനങ്ങൾ താല്പര്യം ചേറനം നത്തുവാൻ ഉപകാരം ഒരു ക്രിമിറ്റോറിയം ആയതിനാൽ ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും ആവശ്യകത സംബന്ധിച്ച യാതൊരു പഠനവും നടത്താതെ ചെലവഴിച്ചു ൩.5 ലക്ഷം രൂപ പാഴ്ചെലവായതായും ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തുന്നു.</p>	<p>പരമ്പരാഗതമായി വിവിധ പട്ടണങ്ങളിൽ മൃതദേഹം ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആചാരത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിദ്യാലയ പദ്ധതിയിൽ ചിലവാണ് ചെലവാക്കേണ്ടത്. ക്രിമിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിക്കാതെയിരുന്നതിനാൽ, നഗരസഭ പദ്ധതിയിൽ ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയത് ആവശ്യമാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് പ്രത്യേക സർവ്വേ നടത്തിയിരുന്നില്ല. നിലവിൽ ഇത് പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ആയതിന് പരിഹാരമായി ജനങ്ങളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ഗുറൂസ് ക്രിമിറ്റോറിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ടിന് വിധേയമായി ഗുറൂസ് ക്രിമിറ്റോറിയം പുനർപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ടി ക്രിമിറ്റോറിയം സ്ഥാപിച്ച "Higgin Tech Crematorium Pvt.Ltd" എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ വർഷങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഏജൻസിക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയററോ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ടി എജൻസിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടി ക്രിമിറ്റോറിയം പുനർപ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം ഏറ്റവും അടുത്ത കൗൺസിലിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്.</p>
--	---

**മാവേലിക്കര നഗരസഭയുടെ 27.07.2010 ലെ
13-ാം നമ്പർ തീരുമാനം**

അലങ്കാര:-

പി-7270/10

മാവേലിക്കര നഗരസഭയിലെ (2000-01) ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലെ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ പ്രോജക്ടുമായി (നമ്പർ 7/2000-01) ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഡിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ 2006-07 വർഷത്തെ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഭാഡിറ്റ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സമാഹൃത റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ടി പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ഡോ. എം.പി. വിജയകുമാർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായ കത്ത് കൗൺസിൽ പരിഗണനയ്ക്കായി.

തീരുമാനം:-

കാലിത്തൊഴുത്ത് വിതരണത്തിൽ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പരിഗണിച്ച് ടി ആനുകൂല്യം നഗരസഭാ പ്രമേയത്തിനുള്ളിൽ പശു വളർത്തി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് പ്രയാജനപ്പെട്ടു എന്നും ഇത് പരിഗണിച്ച് സിനിയർ ഡെറ്ററിനറി സർജൻ പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കിയതിലൂടെയോ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയോ കിയാനിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

ശരിപ്പകർപ്പ്

(ഒപ്പ്)

ചെയർമാൻ

Handwritten signature
സെക്രട്ടറി

Municipal Secretary
Mavelikara



Payer's Name Payer's Address City/State/Zip		Addressee's Name Addressee's Address City/State/Zip	
Date	Kind Of Account	Year	Amount
10/15/72	Other Applied Income - Recovery of the 1969-70	1971 Year	100000

Payer's Name Payer's Address City/State/Zip		Addressee's Name Addressee's Address City/State/Zip	
Date	Kind Of Account	Year	Amount

10/15/72
 OTHER APPLIED INCOME
 RECOVERY OF THE 1969-70



Section San Diego State		Allocated		Cash	
Description Type Student of A.S.C. Fund		Instrument		Check	
Date 02/07/2012	Receipt No. 1126700000	Inst. No.		Date	
OutDoor Staff		Bank		Place	
Code	Name Of Account	Year	Period	Amount	Current
00000000	Prior Period Income - Recovery of uncollected Inv	2012-2013	Full Year		100000

Name San Diego		Total		00000000	
Address	City	State		Zip	
Street	Street	State		Zip	
Local Phone	Local Phone	State		Zip	
Sign. Phone	Sign. Phone	State		Zip	
Phone No.	Phone No.	State		Zip	
Total		00000000		00000000	
Allocated off		L.I.C. Advance Amt.		0	
Grand Total				00000000	

Section San Diego State		Allocated		Cash	
Description Type Student of A.S.C. Fund		Instrument		Check	
Date 02/07/2012	Receipt No. 1126700000	Inst. No.		Date	
OutDoor Staff		Bank		Place	
Code	Name Of Account	Year	Period	Amount	Current
00000000	Prior Period Income - Recovery of uncollected Inv	2012-2013	Full Year		84000

Name San Diego		Total		00000000	
Address	City	State		Zip	
Street	Street	State		Zip	
Local Phone	Local Phone	State		Zip	
Sign. Phone	Sign. Phone	State		Zip	
Phone No.	Phone No.	State		Zip	
Total		00000000		00000000	
Allocated off		L.I.C. Advance Amt.		0	
Grand Total				00000000	

Page

SECURITY
 HARIPLO P.



Section: Secretary/Section						Account: Cash	
Transaction Type: Withdrawal of A.C.F. Fund						Instruction: Each	
Date: 20/02/2013		Receipt No: 112610458		Inst. No:		Date:	
Date/Day Start:						Bank: Each	
Code: 200200082		Name of Account: Prior Period Income & Property of Individuals (A)		Year: 2012-2013		Period: Full year	
						Amount: 100000	
						Current: 100000	
Name: _____		Address: _____		City: _____		State: _____	
Phone: _____		Fax: _____		E-mail: _____		Signature: _____	
Date: _____		Time: _____		Place: _____		Reference: _____	

Section: _____						Account: _____	
Transaction Type: _____						Instruction: _____	
Date: _____		Receipt No: _____		Inst. No: _____		Date: _____	
Date/Day Start: _____						Bank: _____	
Code: _____		Name of Account: _____		Year: _____		Period: _____	
						Amount: _____	
						Current: _____	
Name: _____		Address: _____		City: _____		State: _____	
Phone: _____		Fax: _____		E-mail: _____		Signature: _____	
Date: _____		Time: _____		Place: _____		Reference: _____	


Section: _____						Account: _____	
Transaction Type: _____						Instruction: _____	
Date: _____		Receipt No: _____		Inst. No: _____		Date: _____	
Date/Day Start: _____						Bank: _____	
Code: _____		Name of Account: _____		Year: _____		Period: _____	
						Amount: _____	
						Current: _____	
Name: _____		Address: _____		City: _____		State: _____	
Phone: _____		Fax: _____		E-mail: _____		Signature: _____	
Date: _____		Time: _____		Place: _____		Reference: _____	

SECRETARY
HARIPAD MUNICIPALITY



Section Heading Section		Account		Cash	
Transaction Type: <u>Partial of A/R Paid</u>		Account No. <u>512030-044</u>		Date	
Date: <u>12/09/2013</u>		Outlook Star		Place	
Code	Head of Account	Year	Period	Amount	Balance
200000001	Prior Period Expenses-Necessary or Incurred in 2013-2013	Full Year			29000

Section Heading Section		Account		Cash	
Transaction Type: <u>Partial of A/R Paid</u>		Account No. <u>512030-044</u>		Date	
Date: <u>12/09/2013</u>		Outlook Star		Place	
Code	Head of Account	Year	Period	Amount	Balance
200000001	Prior Period Expenses-Necessary or Incurred in 2013-2013	Full Year			29000



 RECEIVED



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1. **Содержание**
 2. **История создания**
 3. **Цели и задачи**
 4. **Методы исследования**
 5. **Результаты**
 6. **Выводы**
 7. **Список литературы**
 8. **Приложения**

9. **Заключение**
 10. **Рекомендации**
 11. **Список источников**
 12. **Список литературы**
 13. **Список литературы**
 14. **Список литературы**
 15. **Список литературы**
 16. **Список литературы**
 17. **Список литературы**
 18. **Список литературы**
 19. **Список литературы**
 20. **Список литературы**

21. **Список литературы**
 22. **Список литературы**
 23. **Список литературы**
 24. **Список литературы**
 25. **Список литературы**
 26. **Список литературы**
 27. **Список литературы**
 28. **Список литературы**
 29. **Список литературы**
 30. **Список литературы**
 31. **Список литературы**
 32. **Список литературы**
 33. **Список литературы**
 34. **Список литературы**
 35. **Список литературы**
 36. **Список литературы**
 37. **Список литературы**
 38. **Список литературы**
 39. **Список литературы**
 40. **Список литературы**

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ 2004-05 മുതൽ 2016-17 വരെ വർഷങ്ങളിലെ ആലുപ്പൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണികളിൽ അറ്റമൂല ന്യൂനതകൾ പരിഹാര പത്രിക

ക്രമ നം	അംഗീകാരം	വിവരങ്ങൾ / ശുപാർശകൾ	സംകീർണ്ണ നരപതി
1	2		4
1	11(1)	<p>2004-05 അടഞ്ഞ് പണികൾ</p> <p>അദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പൊതുവുമില്ലാത്ത ഏറ്റെടുക്കലിലെ യന്ത്രവിനിയോഗം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സുബോധനപത്രികയും ധർമ്മപത്രം കൈമാറ്റം ചെയ്തതിനുശേഷം അടഞ്ഞ് പണികളിലാണ്. അദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞ് പണികൾക്ക് കൈമാറ്റം കോർട്ടിലേക്കായി ഇവയെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ടതാണ്.</p> <p>അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം മുന്നോട്ടുവരുത്തിയതിനാൽ കേരള വികസന പദ്ധതിയായി വളർന്നിട്ടു കൈമാറ്റം ചെയ്ത പണികളിൽ അനുകൂലമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രത്യേകിച്ചും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ, ഓ-ജിയ നോക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേധാവികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത പണികളിൽ പ്രകടമാണ്. ഏസ്സിന്റെ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇടവേളയിൽ മൂലധനത്തിൽ മൂലധനം അനുബന്ധമായി 99 ശതമാനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലിട്രിംഗ് സാങ്കേതികനിയമം പുകയ്ക്കൽ അടഞ്ഞ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ മാനുവലിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം.</p> <p>1997-1998 മുതൽ 2001-02 വരെ അടഞ്ഞ് പദ്ധതികൾക്ക് മൂലധനം സമീപിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പണികൾ അന്ന് അനുകൂലമായി നിർമ്മിക്കാനും അതിനായി ഇടപാടുകൾ</p>	<p>അടഞ്ഞ് പണികളുടെ നരപതി സംബന്ധിച്ച നിരവധി പരാതികളുമായിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പൊതുപരാതികളാണ്. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വ്യക്തമായ ഓർഡർ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കൽ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിക്കും. മൂലധനം സമീപിക്കാൻ വഴി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാതികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കണം. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 2002-03 മുതൽ 2004-05 വരെ പ്രകടമാക്കിയ പണികളുടെ നിർവ്വഹണം മേജർ വഴി നടത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പരിശോധിച്ചു. കൂടുതൽ ഏസ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോജക്ട് മൂലധനത്തിൽ സാങ്കേതിക അനുകൂലമായ പണികളുടെ സംകീർണ്ണ നരപതിയെന്ന് ആലുപ്പൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടഞ്ഞ് പണികൾ മേജർ കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ട പരാതിയും ഇതാണ്. വന്നിട്ടുള്ളതായതിൽ മൂലധനം സമീപിക്കാൻ വഴി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇടവേളയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങൾ പാലിട്രിംഗ് കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ളതായതിൽ മൂലധനം സമീപിക്കാൻ വഴി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇടവേളയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങൾ പാലിട്രിംഗ് കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇടവേളയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങൾ പാലിട്രിംഗ് കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇടവേളയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച യോഗങ്ങൾ പാലിട്രിംഗ് കമ്മിറ്റി നോക്കേണ്ടതാണ്.</p>

പ്രാബല്യകാരണത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 മരണത്തിന് പണികളുടെ എണ്ണിന്റെ
 യഥാർത്ഥസംഖ്യയെത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല. എണ്ണിന്റെ
 വ്യതിചലനം വ്യാപകമാണ്. പണിയുടെ ഗുണനിലവാരം
 ഹനിക്കുന്നതും അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നതുമാണിത്. ചീഫ്
 മെട്രിക്ക് ഏജൻസിനും ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും പുറപ്പെടുവിച്ച
 നിർദ്ദേശങ്ങളും കേരള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, ഇന്ത്യൻ
 റോഡ് കോൺഗ്രസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നിവ മോശിച്ച് പണി
 നടത്തുന്നതും അധിക ചെലവിന് ഇടയാക്കുന്നു.

പശ്ചാദ് - 1

പഞ്ചായത്ത് നഗരപാലിക സമാഹരണങ്ങളിൽ മേന്മ
 വർദ്ധിപ്പിക്കുകയായി പൂർത്തിയാക്കിയ കിടക്കുന്ന മരണത്തിന്
 പണികളുടെ വിവരം
 (31.03.2005 ലെ സമിതി (റോഡ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മദ്ധ്യമായ
 വിവരങ്ങൾ)

വില്ലേജ്	പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള മരണത്തിന് പണികളുടെ എണ്ണം				മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം (ആകെ)	ആകെ ചെലവ്	മരണത്തിന്	
	ഗുണപരമായ മരണത്തിന്	മറ്റ് മരണത്തിന്	മറ്റു പഞ്ചായത്തുകൾക്ക്	നഗരസഭകൾക്ക്				
മിശിര നഗരസഭ	13	-	-	3	16	70430 00	245698 6	453681 4
കൊല്ലം	-	82	-	50	132	35824 457	148493 30	209751 27
ആലപ്പുഴ	-	-	19	130	149	28618 37	180187 00	752283 7
പത്തം	78	-	-	44	122	823147	87478	516383

						9	42	
കോടികൾ			2	2	62840	283182	34529	
					5		3	
ഇല്ലങ്ങൾ	20	32	29	20	201	30042	27063	173861
						539	77	62
കുറ്റിര	54	9	2	85	315807	20506	110742	
					91	551	40	
മെപ്പുകൾ	336	-	-	336	104060	89638	104242	
					83	54	9	
വയനങ്ങൾ	38	-	-	38	65595	251598	40435	
					72	2	80	
കോർപ്പറേഷൻ	106	45	-	55	206	52260	30634	23346
						719	280	429
കണ്ണൂർ	88	3	41	16	148	48040	23263	24776
						521	778	742
ആകെ	831	171	890	322	1413	25924	14484	114603
						9103	5803	300

2	3.1	<p>2007-08</p> <p>മെക്കങ്ങൾ പദ്ധതികൾക്ക് പ്രതിബദ്ധതാക്കം, മെക്കങ്ങൾ</p> <p>നീർവേറ്റാക്കം, പദ്ധതികളുടെ വിപുലമായ പൊതു നിർമ്മാണം.</p> <p>ക്രമ നം. 20 (അഡ്വർ റിപ്പോർട്ട് വർഷം 2004-05)</p> <p>മെമ്പർഷിപ്പ് 3-40, ആപ്ലൈഡ് ടെക്നോളജി (9,80,000/-)</p> <p>പട്ടിക അതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി 2004-05 മുതൽ 2005-06 മുതൽ 9.8 മെക്കം രൂപ പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി മെക്കം കണ്ടിട്ടു ഉയർന്ന അർജ്ജുനൻ 4-0 ക്ലസ്റ്റ് വിഭാഗിയ്ക്ക് ഇരുപത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നസിഡൻഷ്യൽ മിഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം</p>	<p>ഇതേത്തരം നസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ഗുണമേകത്തോടു കൂടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഡ്വൈസ് പഠിക്കുന്നതിന് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളും ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗുണമേകത്തോടു കൂടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സമ്മതങ്ങളും മെമ്പർഷിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ നിബന്ധനം പൂർണ്ണമായായി അറിയിക്കുന്നതോടെ സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർ ഈ പദ്ധതിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ആപ്ലൈഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ്, ആയതിനാൽ ഈ പദ്ധതിക്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ച സ്വകാര്യ സ്കൂളായ കുറുനം ഹോസ്റ്റ് പയസ് സ്കൂളിനെ അണുപദ്ധതി മിഷൻ മെമ്പർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏക വിഹിതം പ്രോജക്ടായിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. 2005-06 മെമ്പർഷിപ്പ് 25 ക്ലിപ്തം മെമ്പർഷിപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു. സ്പെഷ്യൽ മെമ്പർഷിപ്പ് കൗൺസിൽ</p>
---	-----	--	---

	<p>നൽകുകയായിരുന്നു. മകളും ഇതിനായി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും പേര് പയസ് സൂട്ടിനെയും തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കഴിഞ്ഞ യഥാസമയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പദ്ധതി പാലയംപുറം കാരണം 28.11.2000 ലെ 4 9591 പി(3) 2000/ബന്ധന നൽകപ്പെട്ടതിനെ വിവരമാണ്.</p>	<p>വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ പ്രോജക്ട് നിർവ്വഹണത്തിനായി 11-11-2005 ൽ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അയച്ച കൈമാറ്റപത്രത്തിൽ 2005 മാർച്ചിലെ എസ്.എസ്.സി. പരീക്ഷയുടെ സ്കോർ വിട്ട് പോകുന്ന പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പകരം പുതിയ അഡ്മിഷനുകൾ സ്കോർ വർദ്ധിക്കാതെ തന്നെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2005-06 ൽ 18 ആയി കുറഞ്ഞത്.</p> <p>ആകെ 5,00,000/- രൂപ അടങ്കലുള്ള 2005-06 ലെ പ്രോജക്ട് 25 കുട്ടികൾക്ക്, ഒരു കുട്ടിക്ക് 20,000/- രൂപ നിരക്കിൽ, മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനുള്ളതായിരുന്നു. 2005-06 ൽ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിരുന്ന 16 കുട്ടികളുടെ ചെലവിന് 4,83,500/- രൂപ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, പ്രോജക്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് 20,000/- രൂപ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 30,218/- രൂപ വരുമെന്നതിനാൽ, വിശദീകരണം തേടുകയുണ്ടായി. മറ്റുകുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇടയാക്കുന്ന തുക തന്നെയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും തുക നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരുന്നതിന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുമെന്നും നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചതും 16 കുട്ടികളുടെ യഥാർത്ഥ ചെലവിനത്തിൽ 4,16,419/- രൂപയുടെ ബില്ലിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്കോർ ബോർഡിന് അധികൃതരുടെ നിന്നും പാലയംകൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനെ തുടർന്ന് തുക 24-03-2006 ൽ അടയ്ക്കുമെന്ന് നിർവ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകുകയുണ്ടായതിനും അതും പണിമുടക്കിയിരുന്ന തുടർന്ന് പണം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുകയുണ്ടായി. തുക നൽകുന്നതിനുമുമ്പേ കാലതാമസവും ചെലവ് കണക്ക് ചോദിച്ചതാണ് 2005-06 ലെ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി പണം കൈമാറ്റം ചെയ്തതും 16 കുട്ടികളെയും സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കാനും പാലയംകൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സ്കോർ വർദ്ധിക്കാതെ തന്നെ നടത്തുന്നതിനും കഴിഞ്ഞു.</p>
--	--	---

<p>3</p>	<p>3.2.11</p>	<p><u>2007-08</u></p> <p style="text-align: center;"><u>3.21 പൊതുപ്രവേശനങ്ങൾ</u></p> <p><u>3.211 ഉദ്യോഗ കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പാടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല.</u></p> <p>ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്ത് ഭരണത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് ഉദ്യോഗ നൽകിയവർക്കും നഗരസഭകളിൽ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രകാരം ഉദ്യോഗങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ജി.ഇ.കൾ മറ്റും അന്നു ബന്ധപ്പെട്ട വാചകങ്ങൾ സഹിതം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഇടകൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ലെന്നല്ല. അതിനാൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി പാടിയിട്ട് നിന്നും നല്ലൊരു ഇട ജീവനക്കാരുടെ മേഖലകൾ നൽകുന്നതാണ്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p style="text-align: center;"><u>ഇരു നം.1 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്</u></p> <p><u>(അഡ്വീറ്റ് നമ്പർ 177 വർഷം 2005-06), ഖണ്ഡിക 3-48. (437030/-)</u></p>	<p>മെച്ചപ്പെട്ട വിജ്യാലോസം നൽകുന്നതാണ്.</p> <p>ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്ത് 2005-06 വർഷിക പദ്ധതിയിൽ കലപ്പി, അറ്റിപിറ്റേഷൻ, പെന്ഷനുകൾ, തിരുവനന്തപുരം, അലപ്പുഴ എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സ്വകാര്യതയുടെ അടിസ്ഥാനം ആകട്ടെ, അതിനായി പ്രോജക്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ജില്ലാ ആസ്സലൂട്ടന സമിതി അംഗീകാരം വാങ്ങി നിർവഹനം നടത്തിയിരുന്നു. സ്വകാര്യത ആകട്ടെ, അതിനായി സ്ഥലങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാഫ് പി.റ്റി.എ കളായാണ് ഏറ്റെടുത്ത്. ആയത് പ്രകാരം സ്റ്റാഫ് പി.റ്റി.എ കളിനോടും സ്റ്റാഫ് പ്രധാന അഡ്വൈസറിയോടും നിർവഹനം കരവിലായിട്ട് മെമ്പർമാരുടെ അഡ്വൈസറിയായി പ്രോജക്ട് നിന്നും 4,37,030/- രൂപ അഞ്ച് സ്റ്റാഫ്കൾക്കായി നൽകിയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം പി.റ്റി.എ ആകട്ടെ, അതിനായി നിർവഹിച്ച് പിൽ അറ്റിപിറ്റേഷൻ പ്രകാരം പി.റ്റി.എ കളിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. പഠനത്തിന് അസ്സലൂട്ടനോടൊന്നും ആകട്ടെ, അതിനായി നൽകുന്നതിനായി പല പ്രവൃത്തികളും അവസാനിപ്പിച്ചാണ് നൽകുന്നതിന് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കാര്യങ്ങളും. 2006-07 ൽ പാടിയിട്ട് അപേക്ഷിച്ച ഇട ആവശ്യപ്പെട്ടതിൽ ഈ പ്രവർത്തികൾ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മേൽക്കൂടുതൽ മെമ്പർമാർ പ്രോജക്ടായി ഉൾപ്പെടുത്തി അഡ്വൈസറിയായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.</p>
<p>4</p>	<p>3.2.12</p>	<p><u>2007-08</u></p> <p><u>മെമ്പർമാർ അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് ഇറങ്ങാതെ പാടിയിട്ടില്ല.</u></p> <p>അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് സമയത്ത് അപേക്ഷിച്ച ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മേലവ് മെമ്പർമാർക്കായി പാടിയിട്ടില്ല. മെമ്പർമാരുടെ പേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായി കണക്കാക്കുന്നതാണ്. മെമ്പർമാർ അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് മെമ്പർമാർക്കായി പൊതു യന്മിനിയോടൊന്നിച്ച് സമയമെടുത്ത് വിശദവിവരം നൽകുന്നതാണ്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p>	<p>അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് പാടിയിട്ടില്ലെന്ന എല്ലാ പദ്ധതികളും പാടിയിട്ടില്ലെന്നതിനായി ഹാജരാക്കുന്നതിന് എൽ.എസ്.ജി.പി. എൽ.പി.എസ്. എൽ.പി.എസ്. നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് സമയത്ത് എൽ.പി.എസ്. നൽകിയതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലാണ് സമയബന്ധിതമായി പദ്ധതികൾ പാടിയിട്ടില്ലെന്നായി ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ എൽ.പി.എസ്. നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാങ്ങി അഡ്വൈസറിയ്ക്ക് നിന്നും സമയബന്ധിതമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.</p>

		<p>ചില പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർത്തുന്നു.</p> <p>കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്</p> <p>ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് വർഷം 2007-08, അദ്ധ്യായം 3.9</p> <p>സ്വരൂപം: വികസന പദ്ധതി കോർപ്പറേഷൻ മാനുവൽ</p> <p>ഡയറക്ടർ കൂടി 1847000/-</p>	<p>അടയ്ക്കിയിരിക്കുന്നു.</p>
<p>6</p>	<p>2.13</p>	<p><u>2010-11</u></p> <p><u>അക്ഷയ പദ്ധതി തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ:</u></p> <p>ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വികസനസൗകര്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നവീകരിക്കാനും പരിപാടിയാണ് അക്ഷയ. ഗുണ പദ്ധതികളുടെ ഉപയോഗം നഗരസഭകളുടെ ഭരണസമ്പന്നീകരണവും/കോർപ്പറേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി നടപ്പാക്കുന്നത്.</p> <p>കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇ-ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണത്തിന് അനുബന്ധമായി, അടിസ്ഥാനപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ.</p> <p>പരിപാടിക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇ-ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണത്തിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ.</p> <p>പരിപാടിക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇ-ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണത്തിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ.</p>	<p>ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും വികസനസൗകര്യ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സംയോജനത്തിൽ കൂടി മെമ്പർമാരുടെ സഹായത്തോടെ വികസനസാങ്കേതിക വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച് നവീകരിക്കാനും പരിപാടിയാണ് അക്ഷയ കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇ-ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണത്തിൽ അനുബന്ധമായി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ.</p> <p>പരിപാടിക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ചും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇടയാക്കുന്നതിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇ-ഗവൺമെന്റ് സംരക്ഷണത്തിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കൈമാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കുന്നതിന് വകുപ്പുകൾ.</p>

	<p>അനുസരണം നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു അംഗം ഉറപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു. 80/- രൂപ പ്രതിമാസം 40/- രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വീടുകൾക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ ഭൂമി വിഹിതം പദ്ധതികളുടെ പ്രകാരം വിഹിതത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 20/- രൂപ, സ്റ്റാഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 10/- രൂപ എന്ന പദ്ധതികൾ 10/- രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ നൽകുന്നതാണ്.</p> <p>05.05.04- ലെ ജി.ഒ (ആർ.റ്റി)3330/04/ധന നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അദ്ദേഹം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>	<p>പുരോഗതിയും മോണിറ്ററിംഗും നടത്തിയിട്ടുള്ളതും വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ആവശ്യപ്പെട്ട് പദ്ധതിക്കു കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കോർഡിനേറ്റർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>
--	---	---

	<p>6.17 (B) പ്രകാര്യം ജി.ഒ (എം.എസ്)നം 183/07/അഡ്വ/24.07.07 വാണിജ്യ 6.17 (B) പ്രകാര്യം സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതം അന്വേഷിച്ച അപേക്ഷകളെക്കുറിച്ച് അടയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരമെ വിനിയോഗിച്ച ഉപയുക്ത കണക്കും ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും അപേക്ഷ എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമടങ്ങുന്ന പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന വിവരവും വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷമടങ്ങുന്ന സ്ഥാപനം നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക വളരെ പരിമിതമായി മാത്രം വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p><u>ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്-31.03.2009 വരെ</u></p> <p><u>നിശ്ചയിച്ച തുക-4518160/-</u></p> <p><u>വിനിയോഗിച്ച തുക-54640/-</u></p> <p><u>ശേഷിക്കുന്ന തുക-4463480/-</u></p>	
<p>7</p>	<p>5.3.5. 2010-11</p> <p>1</p> <p><u>*വികലശര ക്ഷേമ പദ്ധതി 19.03 ലക്ഷം ചെലവായിട്ടും മെറ്റിയും തേരിച്ചിട്ടും</u></p> <p><u>*വികലശര ക്ഷേമ പദ്ധതി - ₹1900000/-പാഴായി</u></p> <p><u>*കരാർ വഴിയുള്ള ഓടി ബോർഡ് വക സ്ഥലത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നഷ്ടത്തിൽ</u></p> <p><u>*കരാർ വഴിയുള്ള പ്രവർത്തിക്കും തുക നൽകി</u></p> <p>2007-08 വർഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, സംസ്ഥാന വികലശര കോർപ്പറേഷനും സംയുക്തമായി ഏറ്റെടുത്ത ഏകവർഷ പദ്ധതികളാണ് വികലശര സംഹാരണ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് (പ്ലോമിട്ട് നം 85/08) മി.ബി ഫിറ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ് (പ്ലോമിട്ട് നം 102/08) എന്നിവ ഈ പദ്ധതിയുടെ നടപ്പാക്കിനായി 24.03.08 ന് വികലശര ക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനുമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്</p>	<p>വികലശര സംഹാരണപകരണ ശാഖ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യ പരിഗണിച്ചിരുന്നത് അനുബന്ധ കെട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അനുബന്ധ പഞ്ചായത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കെട്ടിൻ നമ്പ്യാൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വക സ്ഥലത്തിലെന്നും എന്നാൽ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് നിവർത്തിക്കുക സർക്കാർ പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യണമെന്നും എന്നതിനായാണ് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ സംസ്ഥാന ഓടി ബോർഡിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലം പദ്ധതിയുമായി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. ഓടി ബോർഡിന്റെ പ്രസ്തുത കെട്ടിടം സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തമ്മിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും അതിനടിയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള രേഖ ആവശ്യമായതിനാലുമാണ് ഓടി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയൽ നിന്നും കെട്ടിടം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് ലഭ്യമാക്കിയത്.</p>

<p>കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ (നം.47/07-08 തീയതി 24.03.2008) അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 18,47,000/- രൂപ വീകരണപരാജയം കോർപ്പറേഷൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന കമ്മീഷൻ പ്രകാരം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2007 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് 2008 -ൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം തീയതിനുശേഷം (09/09) വീകരണ സഹായപങ്കിടുന്ന നിർമ്മാണയോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 2008-09 വർഷത്തെ പദ്ധതി നടപടിക്രമങ്ങളിൽ അനുബന്ധമായി അപകടകരവും ഉള്ളതായി കാണുന്നു.</p> <p>അത് പദ്ധതിയ്ക്കായി 12.02.08 ൽ ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സബ്സിഡി വീകരണപരാജയം കോർപ്പറേഷൻ എം.ഡി. ഓഫീസിൽ എന്തിനായി ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യം തുടർച്ചയായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2 കെട്ടിടങ്ങളോടു കൂടിയ 15 ഏക്കർ സ്ഥലം പദ്ധതിയ്ക്ക് നൽകിയ അനുയോജ്യമാണെന്നും അനുബന്ധ തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം (കമ്മീഷൻ നമ്പർ 100/2008) കോർപ്പറേഷൻ വാടക കെട്ടിട കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണയോഗ്യമായ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും കരാറുകാരന്മാർക്ക് നൽകി. ഇവ നിന്നും അനുമതിയ്ക്ക് സഹായകരം 12.02.08 മെ 03/ ബി2/08/ വി.കെ.കോ/എ.ആർ.എസ്.സി നമ്പർ കരാർ പ്രകാരം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീകരണപരാജയം കോർപ്പറേഷൻ ആയോജിത ഡിവിഷൻഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പദ്ധതി അനുബന്ധ തൽ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് അനുബന്ധത്തിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ 24.03.08- മെ കരാറിൽ കരാർ സഹായ പങ്കിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം, കെട്ടിടം പ്രോജക്ടുകൾക്കനുബന്ധിച്ച് ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എന്ന് ന്യായമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ 5-ാം നമ്പർ നിർമ്മാണ പ്രകാരം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവേശനം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി</p>	<p>ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വീകരണപരാജയം കോർപ്പറേഷൻ എം.ഡി. ഓഫീസിൽ എന്തിനായി ചേർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യം തുടർച്ചയായി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2 കെട്ടിടങ്ങളോടു കൂടിയ 15 ഏക്കർ സ്ഥലം പദ്ധതിയ്ക്ക് നൽകിയ അനുയോജ്യമാണെന്നും അനുബന്ധ തൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം (കമ്മീഷൻ നമ്പർ 100/2008) കോർപ്പറേഷൻ വാടക കെട്ടിട കെട്ടിടങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണയോഗ്യമായ ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്നും കരാറുകാരന്മാർക്ക് നൽകി. ഇവ നിന്നും അനുമതിയ്ക്ക് സഹായകരം 12.02.08 മെ 03/ ബി2/08/ വി.കെ.കോ/എ.ആർ.എസ്.സി നമ്പർ കരാർ പ്രകാരം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വീകരണപരാജയം കോർപ്പറേഷൻ ആയോജിത ഡിവിഷൻഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പദ്ധതി അനുബന്ധ തൽ ഗ്രാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്നതാണ് അനുബന്ധത്തിൽ കാണുന്നത്. എന്നാൽ 24.03.08- മെ കരാറിൽ കരാർ സഹായ പങ്കിടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലം, കെട്ടിടം പ്രോജക്ടുകൾക്കനുബന്ധിച്ച് ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എന്ന് ന്യായമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കരാറിൽ 5-ാം നമ്പർ നിർമ്മാണ പ്രകാരം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രവേശനം ബില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി</p>
--	--

നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എ.ഐ.സി.പി.എസ്. വി.ഡി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഏജൻസികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾക്കു വേണ്ടിവരുന്ന തുക ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റമാർഗ്ഗം നൽകുന്ന തുകയിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പാസ്സാക്കുന്ന ബിൽ പ്രകാരം കൈമാറ്റമാർഗ്ഗം നൽകുന്നതുമാണ്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഖാലി ബോർഡ് വക സ്വരം വാടക രഹിതരായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറുന്നതാണ് വകുപ്പുതസ്തി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായി പലതവണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും കയർപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതും ഖാലിബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തിനു വിധേയമായി കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രവേശന വാടക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനു വിറ്റുതരുന്നതിന് തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഖാലി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. (കത്ത് നം. കെ.ബി. 183/08/കെ.5 തീയതി 12.03.08) എന്നാൽ ഖാലി ബോർഡുമായി വാടക കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്വത്തു നിർമ്മാണ ശാഖ അംഗീകരണത്തിനാവശ്യമായ റെസിറ്റനൻസ് പ്രവൃത്തികളും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും നടത്തുകയും താഴെപറയും പ്രകാരം തുക ചെലവാക്കുകയും ചെയ്യും.

ക്ര. നം.	അടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയുടെ വിവരം.	തീയതിയും തുകയും	തുക കൈപ്പറ്റലിന്റെ തീയതി/ തുക തീയതിയും പരിധി/ തീയതിയും	പരിഷ്കാരം
1	ബോർഡ് സ്വരം	3,480/-	എി.ബോർഡ് 1833N/08-08-08	ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണ, അനുബന്ധ നിർമ്മാണങ്ങൾ കൈമാറ്റത്തിൽ നിന്നും തരികിൽ
2	കെട്ടിടം	31,588/-	എി.ബോർഡ്	ജില്ലാ


	അതിർത്തി		18331108-08-08	പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിലെ പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലം
3	വയലി	158,848/-	ആറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ പത്തനംതിട്ട-01-08	പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിലെ പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലം
4	പുഴക്കരയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം	ഏ 56,000/- അതിർത്തി പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിലെ പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലം (പുഴക്കരയിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം)	നിയമസഭാ മണ്ഡലം 184800/06-10-08 പി.പി.എസ് നമ്പർ നം.28364/14/23.1108	പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പത്തനംതിട്ട താലൂക്കിലെ പത്തനംതിട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലം നിയമസഭാ മണ്ഡലം DFFA (18 നിയമസഭാ മണ്ഡലം)
ആകെ നിയമസഭാ മണ്ഡലം		305864/- 310500/-		
<p>നിയമസഭാ മണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ചുള്ള, വി.പി.എസ് നിയമസഭാ മണ്ഡലം നിയമസഭാ മണ്ഡലം പദ്ധതി വികസനം ചെയ്യുന്നത്. പുനഃനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി വികസനം ചെയ്യുന്നത്. പുനഃനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി വികസനം ചെയ്യുന്നത്. പുനഃനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി വികസനം ചെയ്യുന്നത്.</p>				

	<p>പതിനാലിൽ സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെയും ഖാമി ബോർഡ്‌വുമായി കെട്ടിട അവകാശം സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെയും മെർച്ചന്റൈസ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ് തീരുമാനമെടുത്തതുകൊണ്ടും വിജയമായി മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ് ഹാജരിൽ നിന്നും ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണത്തിന് 56,000/- രൂപ നൽകിയതുകൊണ്ടും പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതി പണം നൽകി 15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും കരാർ പ്രകാരമുള്ള നിർമ്മാണശേഷിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാതെ സംസ്ഥാനത്തിൽ വികസനംകൊണ്ടും മെർച്ചന്റൈസ് നൽകിയ തുകയിൽ മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ് നിർമ്മാണസംബന്ധിച്ച തുകകൾ (3450+31568+158848+56000+4636 (നികുതികൾ) തുകകളുള്ള 15,82,500/- രൂപ പദ്ധതി സംവിധാനം വികസനംകൊണ്ടും മെർച്ചന്റൈസിൽ നിന്നും മെർച്ചന്റൈസ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് പദ്ധതിയായ 3,10,500/- രൂപ ഖാമി ബോർഡ്‌വുമായി വാടക സംബന്ധിച്ച കരാറിൽ ഏർപ്പെടാതെ മെർച്ചന്റൈസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് പദ്ധതിയായ്‌വന്നതിന് തീരുമാനമെടുത്ത മറ്റൊരു പദ്ധതിയായ് അവകാശം, സൗകര്യം, ഏജൻസിയുടെ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ആകെ 1803000/- (18,47,000 + 56,000) 2007-08 ൽ 18,47,000/- രൂപ 08-9 ൽ 56,000/- രൂപ</p>	
--	---	--

8	8.12	<p>2015-16</p> <p>8.12 സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു- 45,000/- രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു.</p> <p>ആദ്യപുഴ ബീച്ച പഞ്ചായത്ത്</p> <p>അഡ്വൈസ് റിപ്പോർട്ട് 2013-14</p> <p><u>ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് അതിക സാഹചര്യം</u></p> <p><u>ഉപകരണങ്ങൾ 2003-14 സാമ്പത്തിക വർഷം വാങ്ങിയ</u></p> <p><u>ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു, സ്ഥാപിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചു</u></p> <p><u>നിലയിൽ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച് നടന്നില്ല.</u></p> <p>സർക്കാർ റവന്യൂ സെക്ഷൻ/ഹൈസ്കൂളുകളോട് ചേർന്നുള്ള ഏൽ.പി സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭരണ വിഭാഗത്തിന് സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്ഷൻ ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ്യസംഗ്രഹത്തിൽ 13,50,000/- രൂപ ചെലവായി (അഡ്വൈസ് റിപ്പോർട്ട്/നോൺ റെഡ് ബിൽ നം.2V3103,2014) 2013-14 വർഷം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ (നം.എസ്.ഒ. 30V14) പ്രസ്തുത പദ്ധതി പ്രകാരം 4,50,000/- രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷിപ്പ്ബർ യൂണിറ്റ് അടങ്കൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിന് നൽകിയതിലും യൂണിറ്റിന്റെ സാമ്പ്രിൾ നാളിടേക്കുവെച്ചു സ്ഥാപിക്കാതെ ഉപയോഗിച്ചു അടങ്കൽ അടയ്ക്കാതെ. ഏൽ.പി വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടിക്കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുക കററായ ഈ സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു യൂണിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതിരുന്നെന്നും കെ.ഡി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാരണമാണ് യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാതെത്തന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു പദ്ധതി വിഭാഗം ചെയ്ത വേളയിൽ നിർദ്ദേശിച്ച ഉദ്ദേശ്യസംഗ്രഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിൽ സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ ആവശ്യമായ സ്കൂളുകളുടെ ചിത്രം അറ്റാച്ച്മെന്റായ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാവാതായതായ അതിക</p>	<p>ആദ്യപുഴ ബീച്ചപഞ്ചായത്തിന്റെ 12-ാം പഞ്ചായത്തു പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏൽ.പി വിഭാഗത്തോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 ഹൈസ്കൂളിൽ ഉച്ചഭരണ വിഭാഗത്തിന് സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി ഉപകരണം. ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ 15 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് അതേ സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് റവന്യൂ സെക്ഷൻ/സ്കൂൾ തിരുമനൂർ, ഏറ്റുവാങ്ങി-എസ്.എസ്. അടങ്കൽ എന്നീ സ്കൂളുകളെ മീ പദ്ധതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ബീച്ചപഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. അതിക സാഹചര്യം തെളിയിക്കാതെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് മീ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളുകളിൽ നിർദ്ദേശിച്ച കണക്കുകളിൽ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വരുത്തി സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമാക്കും എന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ കാലാവധിയിൽ നിന്നും നേൾകൾ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതർ വർഷങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിലെ അതിക സാഹചര്യം സംഭവിക്കില്ല വിവരങ്ങൾ അനുയോജ്യം ഹൈസ്കൂളിൽ ഷിപ്പ്ബർ എന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളി പാടി അടുത്തുകൾ നവീകരിക്കാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അതിക സാഹചര്യങ്ങൾ തെളിയിക്കാതെ വന്ന അപ്രതീക്ഷിത കാലാവധിയിലും അടങ്കൽ ഏറ്റുവാങ്ങി-എസ്.എസ്. യിൽ കെട്ടിടം തെളിയിച്ച് വിന്യസിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനാലാണ് സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ യോഗസഭയ്ക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അസാധ്യമാക്കിയത്. അതിക സാഹചര്യം തെളിയിക്കുന്നതിന് ശേഷം 3 സ്കൂളുകളിലും സ്റ്റീം ഷിപ്പ്ബർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്നതാണ്. ട്രാക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ലാത്ത നല്ല രീതിയിലാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ സഭയ്ക്ക് കൂടുതലായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയിരത്തി പത്തുലക്ഷം രൂപ വാങ്ങി നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.</p>
---	------	---	--

		<p>സംവിധി ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തില്ല. അതിൽ പ്രകാരം പിൻവലിച്ച ഏറ്റവും (ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ചാർജ് സൗകര്യം) യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റം, തഴിച്ച്, ചേർത്തവ, ആലപ്പുഴ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് തൽക്കി നിർവ്വഹണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണായത്. നിർവ്വഹണത്തിലുണ്ടായ വിട്ടു ഭവമാണ് 4,50,000/- രൂപ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ തൊഴിലുടമയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത പരാമർശം സമാഹൃത രേഖകൾ വിവേകിച്ച് വിലയിരുത്തലിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തുന്ന വിവരം 17.05.2016 തീയതി കെ.എസ്.എ. -എ.എൽ.പി/പി/2016-0 നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അറിയിപ്പുവഹിച്ചു. ആയതിന് മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.</p>	
9	4.6.7	<p><u>2016-17</u></p> <ul style="list-style-type: none"> പകൽ വിദ്യാലയ II പദ്ധതി നിർമ്മാണത്തിൽ ഏക പ്രവർത്തന ചെലവായ കെട്ടിടങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മറ്റുമായി (ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, അ.നീ 2016-16 , ല. 3.3) <p>കുറവായ , ഹരിപ്പാട്, പുളിമന, വള്ളിക്കുന്ന, ചാക്കാട്, (കെട്ടിട), ആലപ്പുഴ, മണ്ണാമ്പലം, ചെറുപുഴ, മണ്ണാമ്പലം, മണ്ണാമ്പലം (കെട്ടിട) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, വിവിധ വാർഡുകളിലെ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 10 പകൽ വിദ്യാലയ നിർമ്മാണങ്ങൾ. ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നാളിതുവരെയും മെമ്പർമാർക്ക് വിട്ടു. പകൽ വിദ്യാലയമായി പണിത 10 കെട്ടിടങ്ങളിൽ 8 എണ്ണം നിർമ്മാണപദ്ധതിയിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി. പകൽ വിദ്യാലയമായി ചെലവഴിച്ച 69,02,621/- രൂപ പദ്ധതിയിൽ പകൽ വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ</p>	<p>ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വിവിധ വാർഡുകളിലെ പദ്ധതികളിൽ 10 പകൽ വിദ്യാലയ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. അന്ധപുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയെന്നും. പ്രസ്തുത പകൽ വിദ്യാലയങ്ങൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹരിപ്പാട്, പുളിമന, വള്ളിക്കുന്ന, ചാക്കാട്, മണ്ണാമ്പലം, മണ്ണാമ്പലം (കെട്ടിട) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായി കഴിയുന്നില്ലെന്നും. ആയതിനാൽ സ്വന്തമായ നടത്തിപ്പിന് ആവശ്യമായ ഹരിപ്പാട്, പുളിമന, വള്ളിക്കുന്ന, ചാക്കാട്, മണ്ണാമ്പലം, മണ്ണാമ്പലം (കെട്ടിട) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണ് 2015-16 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ പകൽ വിദ്യാലയ ഹരിപ്പാട്, പുളിമന, വള്ളിക്കുന്ന, ചാക്കാട്, മണ്ണാമ്പലം, മണ്ണാമ്പലം (കെട്ടിട) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പ്രൊജക്ട് എടുത്തു നൽകിയത്. ഇപ്രകാരം വാർഷിക ഹരിപ്പാട്, പുളിമന, വള്ളിക്കുന്ന, ചാക്കാട്, മണ്ണാമ്പലം, മണ്ണാമ്പലം (കെട്ടിട) എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് നൽകി സ്റ്റാമ്പ് ഏൻ്റീ നൽകി പകൽ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മറ്റു പകൽ വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനം നടത്താനായി ഉപയോഗിക്കാൻ തീർത്തിൽ നൽകുന്നതിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെന്നും. ആയത് പ്രകാരം 10 പകൽ വിദ്യാലയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനനുസരിച്ച് 5 പകൽ വിദ്യാലയ</p>

	<p>അലിവിഷൻ, റെഗുലേറ്റ്, ഡെൻഡ്രേറ്റ്, റെഡിയറ്റ് അലിവി, കാരണറ്റ് ബോർഡ്, ചെസ് ബോർഡ് എന്നിവ വരുമാനത്തിൽ 2015-16 വർഷം 1,72,200/- രൂപ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തിക്കാനാകാതെ പകൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതീയ ഇടവും പാത്രമുപയോഗിച്ച്</p>	<p>കുടി ജീവന പങ്കായത് നിർമ്മിച്ച് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. 13/07/2018 ന് ജീവന പങ്കായത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് കൈമാറി നൽകിയ പകൽവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തനം വിഭാഗിയുള്ളനത്തിനായി ജീവന പങ്കായത് പ്രസിഡൻ്റ് അന്യമെടുത്തതെങ്കിലും യോഗം വിട്ടിട്ട് എല്ലാ പകൽവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ജീവനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പകൽവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തനം സംബന്ധിച്ച് ജീവനപങ്കായത് മേഖലയോ അറ്റാൻഡൻസും ആയത് ജീവനപങ്കായത് മേഖലയിൽ അംഗീകരിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങൾ മേഖലയിൽ നൽകുകയും അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പകൽവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തിവരുന്നതുണ്ട്. അടിയ വരുത്തുന്ന നയ പ്രകാരം വരുമാനം കൈമാറുന്നതിനായി നടത്തപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക പൊതുജന പങ്കാളിത്തം നടത്തിപ്പിനും പകൽവിദ്യാർത്ഥികൾ വരുമാനപങ്കായം പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിനാൽ പരാമർശം മറ്റ് വാങ്ങി നൽകാൻ അർഹമല്ലെന്നും.</p>
--	--	--


 ജീവന പങ്കായത് മേഖലയിൽ
 ജീവനപങ്കായത് മേഖലയിൽ
 ജീവനപങ്കായത് മേഖലയിൽ
 ജീവനപങ്കായത് മേഖലയിൽ
 ജീവനപങ്കായത് മേഖലയിൽ

മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് & സ്റ്റാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകതകളും ക്രമക്കേടുകളും

(2000-2001 ചെലവ് മാധ്യസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്; ഖണ്ഡിക 2(23))

എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച് അനുബന്ധ വാങ്ങാതെ മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ആന്റ് സ്റ്റാൾ നിർമ്മാണത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ഇനങ്ങൾ ചെയ്തതിനാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് 27,77,471/- രൂപയുടെ അധിക ചെലവ്.

ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിന് അടിത്തറ കെട്ടുന്നതിന് മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോൾ പാറ കണ്ടുവെന്നും അത് പൊട്ടിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് സംരക്ഷിത ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണെന്നും കരാറുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രൊട്ടക്ടഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന ഇനം ചെയ്തുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 23,38,771/- രൂപ അനുവദിച്ചു. ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി സയൻസ് ആന്റ് ടെക്നോളജി സെന്റർ നിർമ്മിച്ച് സെന്റിൽ ബോറിംഗും മണ്ണ് പരിശോധനയും നടത്തി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഇനം കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഇനമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ അനുവദിച്ചത് ക്രമവിരുദ്ധമാണ്. ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണത്തിന് നാടൻ ഇഷ്ടികയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ നാടൻ ഇഷ്ടിക ദുർലഭമാണെന്നും വില കൂടുതലാണെന്നും ആയതിനാൽ വയർ കട്ട് ഇഷ്ടിക ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്തില്ല.

ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭ

കേന്ദ്രവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ഐ.ഡി.എസ്.എം.റ്റി - യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ടി ഗ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്. മാർക്കറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് & സ്റ്റാൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 22/04/1999 ൽ തറപ്പെട്ടിടുകയും 06/07/2001 -ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു.

പണി ആരംഭിച്ച് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തുവരവേ കണ്ടെത്തിയ പാറ പൊട്ടിച്ച് നീക്കുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ ഐറ്റം കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി നിരക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനും 14/07/1999 - ൽ കൂടിയ കൗൺസിൽ യോഗം 8-ാം നമ്പരായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും, കൂടാതെ ഇപ്രകാരം പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പാറയിൽ ഉപയോഗ യോഗ്യമായവ കരാറുകാർ നൽകുന്നതിനും ആയതിന്റെ വില, കൺവെന്യൻ ചാർജ്ജ് ഉൾപ്പെടെ വർക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും തട്ടിക്കഴിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. ഉപയോഗ യോഗ്യമല്ലാത്തത് ബസ് സ്റ്റാന്റിലെ കൂണ്ടും കൂഴിയും മുഖുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ബാക്കിവരുന്നവ നഗരസഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പെരുങ്കുളത്തെ വസ്തുവിൽ കൊണ്ടിടാനും 25/03/2000 ൽ കൂടിയ കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

15/07/1999 - ൽ കൂടിയ കൗൺസിൽ യോഗം നാടൻ ഇഷ്ടികയുടെ ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പകരം വയർകട്ട് ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും അതിലേക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള കൂടിയ നിരക്ക് അനുവദിക്കാനും 15-ാം നമ്പരായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ടി ഇനങ്ങൾ കൂടാതെ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിൽ അവശ്യം വേണ്ടിവന്ന പാഠയാളും

	<p>ഇതിനാൽ 4,41,700/- രൂപ അധികചെലവുണ്ടായി. മരാമത്ത് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയോ അംഗീകാരം വാങ്ങുകയോ ചെയ്യാതെ എക്സ്ട്രാ ഇനം അനുധികമായി അനുവദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ 27,77,471/- രൂപയുടെ ക്രമവിരോധ ചെലവ് കാണുന്നു. നഗരസഭയുടെ ആവശ്യ പ്രകാരം പ്രത്യേക ഓഡിറ്റ് നടത്തുകയായിരുന്നിട്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഹയൽ, എൽ.ബി.എസ് മസ്റ്റ് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട്, കോൺട്രാക്ടറുമായി ഏർപ്പെട്ട കരാർ, എ. ബുക്കുകൾ എന്നിവ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല. ഭരണ വകുപ്പിന്റെ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.</p>	<p>അധിക ഇനങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയ 66,67,204/- രൂപയുടെ അധിക തുകയിൽ ബോർഡർ എന്ന ഇനം ഒഴിവാക്കി 65,66,908/- രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ചേർത്ത് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ 28/01/2000 - ൽ കൂടിയ കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്രകാരം പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സാക്ഷേനികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിന് കൗൺസിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയതും പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് സർക്കാരിന്റെ അനുമതിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും 20/07/2000 - ൽ കൂടിയ കൗൺസിൽ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.</p> <p>എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും നഗരസഭ ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കും മേൽനോട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായും പൊതുചെലുത്ത പാഠയിൽ ഉപയോഗ യോഗ്യമായവ കരാറുകാരന് നൽകി കൺവെന്ഷൻ തുകയുൾപ്പെടെ വില്പനക്കടക്കി ബില്ലിൽ കുറവ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നടത്തിയ പദ്ധതി എന്ന പരിഗണന നൽകിയും ഏകദേശം 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിയാരംഭിച്ച് 2001 ൽ പൂർത്തിയാക്കിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നതിനാലും ടി വിശദീകരണം അംഗീകരിച്ച് ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കിത്തരണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.</p>
--	---	--

മോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2000-07 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽമേലുള്ള നടപടി വിശദീകരണ പുതിക

ക്രമ നം	ചണ്ഡിക നം.	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം	നടപടി വിശദീകരണ പുതിക
1	4.1(9)	<p>കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം ക്രമവിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി നൽകി നഗരസഭയുടെ കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ ക്രമവിരുദ്ധമായി സബ്സിഡി നൽകിയതായി കാണുന്നു. ഇതിനാൽ പദ്ധതി വിഹിതം 135743/- രൂപ അധികം ചെലവായി. 1999-2000 ൽ ആവിഷ്കരിച്ച് 2000-01 ൽ സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജൻ നിർവ്വഹിച്ച പദ്ധതിയിൽ 4860/- രൂപ ചെലവു വരുന്ന 90 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള തൊഴുത്ത് നിർമ്മിച്ച് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതി വിഹിതവും ഗുണഭോക്തൃവിഹിതവും സ്വരൂപിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ ധനകാര്യ വിശകലനം അനുസരിച്ച് ഗുണഭോക്തൃവിഹിതത്തിൽ 50% ഗുണഭോക്താവ് നഗരസഭയിൽ അടയ്ക്കണമെന്നും ബാക്കി 50% സന്നദ്ധ സേവനമായി നിറവേറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗുണഭോക്താവ് സ്വന്തം വിഹിതമേറ്റ് സന്നദ്ധസേവനത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന തുക കൂടി പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും നൽകിയിരുന്നു.</p>	<p>മാവേലിക്കര നഗരസഭ</p> <p>2000-01 കാലിത്തൊഴുത്ത് നിർമ്മാണം ഒരു യൂണിറ്റിന് 4860/- രൂപ നിരക്കിൽ 200 പേർക്ക് നടപ്പാക്കേണ്ട പദ്ധതിയായിരുന്നു. 111 പേർ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. 2001 ൽ ടി പ്രോജക്ടിന്റെ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന വിമലിച്ച് സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജനായ ഡോ. വിജയകുമാറിനെ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശം അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് മാവേലിക്കര നഗരസഭാ കൗൺസിൽ മുന്മാകെ ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ടി അപേക്ഷയിൽ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പാവപ്പെട്ട ക്ഷീരകർഷകരുടെ കാവപ്പുഴയുടെ പരിരക്ഷയ്ക്കും ഉൽപ്പാദന വർദ്ധനവിനുമായി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ട ടി പ്രോജക്ട് തുടർച്ചയായ മണുവർഷം ഒരു യൂണിറ്റു പോലും നടപ്പാക്കാതെ പോവുകയും 2000-01 ലും സ്പിൽ ഓവറായി മാറുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അന്നത്തെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ താൽപ്പര്യ പ്രകാരവും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമവും മൂലമാണ് ടി പ്രോജക്ട് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപേക്ഷയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടി വിവരങ്ങൾ കൗൺസിൽ പരിഗണനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും 27.07.00 ലെ നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 13-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജന് പ്രോജക്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിലുണ്ടായ നേട്ടപ്പുഴക്ക് മാറ്റാക്കുന്നതിനും ടിയറിൽ നിന്നും തുക ഈടാക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം</p>

			<p>ബഹു: നിയമസഭാ സമിതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നതിനാൽ നഗരസഭയുടെ അപേക്ഷ ബഹു: സർക്കാർ നിരസിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയത് നിട്ട. സീനിയർ വെറ്ററിനറി സർജനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും, ഓഡിറ്റ് പരാമർശ തുകയായ 135743/- രൂപയും, 18% പലിശയും ഒടുക്കുന്നതിന് ടിയാൻ അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആയതിനാൽ 27.07.10 ലെ നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ ശുപാർശ പരിഗണിച്ച് ഓഡിറ്റ് തടസ്സം ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധം (1) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
2	4.12(1)	<p>എൻ.എസ്.ഡി.പി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാട്രിൻ - പ്രയോജനം ലഭ്യമാക്കാനായില്ല.</p> <p>2003-04 ലെ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത കക്കൂസ്സും കൂളിമുറിയും സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലസൗകര്യമില്ലാത്തയിടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന പുത്തൻകണ്ടം കോളനിയിലെ (വാർഡ് 8) ഓരിട്ട രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ ചേരി വികസന പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് 303240/- രൂപ ചെലവിൽ 03.01.2005 ൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ പൊതു കക്കൂസ്സും കൂളിമുറിയും വൈദ്യുതീകരണത്തിന്റെയും വാട്ടർ കണക്ഷന്റെയും അഭാവത്തിൽ നാളിതുവരെ ഉപയോഗക്ഷമമാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നു. പദ്ധതി വിഹിതം ഉപയോഗ രേറിതമായി കിടക്കുന്നതൊഴിവാക്കാൻ സൗകര്യം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്</p>	<p><u>കുറയുംകൂറ്റം നഗരസഭ</u></p> <p>2003-04 ലെ കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വ്യക്തിഗത കക്കൂസ്സും കൂളിമുറിയും സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥലസൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കായാണ് പുത്തൻകണ്ടം കോളനിയിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാട്രിൻ നിർമ്മിച്ചത്.</p> <p>പ്രസ്തുത ലാട്രിൻ 2014-15 വരെയും നല്ല തീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തിക്കുണ്ടായ ബലക്ഷയം മൂലം സ്പെറ്റിക് ട്രാങ്കിന് ചരിവു സംഭവിക്കുകയും, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തിക്ക് വിള്ളലുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ പുത്തൻ കണ്ടം കോളനിയിലെ എല്ലാ വിടുകളിലും ട്രോയ്ലറ്റ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പൊതുജനം കമ്മ്യൂണിറ്റി ലാട്രിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത ട്രോയ്ലറ്റ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.</p>

()

<p>4.4(2)</p>	<p>വനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മാണം - പദ്ധതിധനം - ഉപയോഗരഹിതമായി</p> <p>ചെറുകിട വനിതാ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെയും കേരള വികസന പദ്ധതിയുടെയും ഭാഗമായി 2048100/- രൂപ ചിലവിൽ 2004 ൽവനിതാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. എന്നാൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നും നാളിതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി തുക 20 ലക്ഷത്തിലധികം ചെലവഴിച്ചിട്ടും പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാതെ വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗരഹിതമായി കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു.</p>	<p><u>കായംകുളം നഗരസഭ</u></p> <p>കായംകുളം നഗരസഭ 24-ാം വാർഡിൽ നഗരസഭ വാങ്ങിയ 83 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വസിക്കുന്ന വനിതാ സംരക്ഷകർക്ക് വ്യവസായ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2003-04 പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കി 05.03.2004 ൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് പണി ആരംഭിച്ചു. 20 മീറ്റർ നീളവും, 6 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള 3 ഷെഡുകൾ കെട്ടി 31.03.2007 ൽ പണി പൂർത്തിയാക്കി. ബഹു. നഗരസഭാ കൗൺസിലിന്റെ 25.10.2008 ലെ ഏഴാം നമ്പർ തീരുമാനത്തോടെ ടി കെട്ടിടങ്ങൾ വ്യവസായ സംരക്ഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ള വനിതകൾക്ക് വ്യവസായം നടത്തുന്നതിന് ലേലം/കാട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന് പ്രകാരം 25.10.2008 ലെ ഏഴാം നമ്പരായുള്ള ബഹു. കൗൺ തീരുമാന പ്രകാരം ചതുരശ്രമീറ്ററിന് 2/- രൂപ നിരക്കിൽ മിനിമം ലൈസൻസ് ഫീസ് നിശ്ചയിക്കുകയും, വ്യവസായ സംരക്ഷങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള വനിതകൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഡിപ്ലോമിന്റ്, ലൈസൻസ് ഫീസ് എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓഫറുകൾ നൽകാവുന്നതാണെന്ന നിബന്ധനയിൽ ലേലം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ 26.11.2008 ൽ ലേലം കാട്ടേഷൻ പ്രകാരം ഓരോ ഷെഡിന് ഒരു കാട്ടേഷൻ വീതം സെക്രട്ടറി, കായംകുളം വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം എ 1091 കായംകുളം നഗരസഭയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും, ആയത് നെഗോഷിയറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അറിയിച്ചത് പ്രകാരം 10.12.2008 ന് സഹകരണ സംഘം സെക്രട്ടറി നേരിൽ ഹാജരായി കാട്ടേഷനിൽ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നീക്കിൽ 3% കുടുതൽ നൽകുവാൻ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p>
---------------	---	---

29.01.2008 ലെ 11-ാം നമ്പർ കൗൺസിൽ തീരുമാന പ്രകാരം ടി വ്യവസായ വികസന കോപ്പോർസിലെ ഓരോ ഹാജിനും 4387/- രൂപ 2883/- രൂപ, 4980/- രൂപ പ്രതിമാസം ലൈസൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കേണ്ടതും, 12 മാസത്തെ ലൈസൻസ് ഫീസിന് തുല്യമായ തുക ഡിപ്പോസിറ്റായി ഒടുക്കേണ്ടതും, വനിതാ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ടി ഹാജികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂയെന്നും, കൃത്യക കാലാവധി 31.03.2010 വരെ ആയിരിക്കുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.

നഗരസഭയിലെ കടമുറകളുടെ ലൈസൻസ് കാലാവധി നിലവിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് തിരുത്തലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സഹകരണ സംഘത്തിന് വനിതാ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വലിപ്പമേറിയത് മിനിമം 10 വർഷക്കാലാവധിയിൽ ലൈസൻസ് അനുവദിക്കേണ്ടതുമുള്ള അപേക്ഷ കൗൺസിലിന്റെ 31.3.2010 ലെ തീരുമാന പ്രകാരം 01.04.2010 മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തിനുള്ളിൽ ടി കെട്ടിടം പ്രസ്തുത സംഘത്തിന് വർഷം തോറും 5% ലൈസൻസ് ഫീസ് വർദ്ധനവോടെ വീട്ടുകൊടുക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനം നിയമപരമായ സർക്കാരിൻറെ സാധൂകരണത്തിനായി 11.10.2010 ൽ സമീപിച്ചുകിട്ടിയ അതിർ തീരുമാനമായിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

ടി കൗൺസിൽ തീരുമാന പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ, വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ക്ലിപ്തം നം എ-2081 2017-18 സാമ്പത്തിക വർഷം വരെ (03.2018വരെ) വർഷം തോറും 5% ലൈസൻസ് ഫീസ് വർദ്ധനവ് വരുത്തി നഗരസഭയിൽ ഒടുക്കുവരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. (2017-18 വർഷം ഓരോ ചെലവിനും 6770/-, 4010/- 8800/- രൂപാ വീതം ലൈസൻസ് ഫീ

ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.)

24-ാം വാർഡിലെ എ.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി. ആമിന, സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. ഷീബ എന്നിവർ ടി വാർഡിലെ 30 കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടെന്നും, ടി ആളുകൾക്ക് വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് ടി കെട്ടിടം അനുവദിച്ചുനൽകുന്നതിന് 10.11.2017 ൽ അപേക്ഷ നൽകുകയും, നഗരസഭയിലെ 37-ാം വാർഡ് കൗൺസിലർ ശ്രീമതി. ആറ്റക്കുഞ്ഞ് ടി ആളുകളുടെ വാർഡിൽ ഹാൻഡ് ല്യാം തുണിത്തരങ്ങൾ നെയ്യുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു നൽകുന്നതിന് 12.03.2018 ൽ കത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി.

ടി രണ്ട് അപേക്ഷകളും കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും, 31.03.2018 ലെ (എ.ബി.സി) നമ്പർ കൗൺസിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തീരുമാനം ആയിട്ടുള്ളതുമാണ്.

(എ) വ്യവസ്ഥി വ്യവസായി സംഘത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനും, ടി സ്ഥാപനം ഉചിതമായ വർദ്ധനവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടും കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(ബി) കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾക്ക് പ്രസ്തുത കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റാസിറ്റ് ഉച്ചുവുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ. അനുമതിയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(സി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടം ചട്ടങ്ങൾ മറികടന്ന് കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി വാടകയ്ക്ക് നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

		<p>ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തെതിരെ WPC No. 16856/2018(F) പ്രകാരം സെക്രട്ടറി വ്യാപാരി വ്യവസായി സഹകരണ സംഘം ബഹു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. നിലവിൽ കേസ് നടന്നുവരുന്നതുമാണ്. ഇടക്കാല സ്റ്റേ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടി സ്റ്റേ നീക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം നടപടികൾ നഗരസഭ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
<p>4.14(3)</p>	<p>കൊതുകു നിവാരണം -പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചില്ല</p> <p>കേരള വികസന പദ്ധതിയിൽ കൊതുകു നിവാരണത്തിനായി 2004-05 ൽ 200000/- രൂപ വകയിരുത്തി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പദ്ധതിക്ക് ഡി.ഡി.പി അംഗീകാരം ലഭിച്ച രേഖകൾ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. (ഫയൽ നം. 17740/04) പദ്ധതി പ്രകാരം കൊതുകു നിവാരണത്തിനായി പരിശീലനം നൽകുക, പ്രവർത്തകർക്ക് യൂണിഫോം വാങ്ങുക, ആവശ്യമായ പമ്പുസെറ്റും, കീടനാശിനിയും വാങ്ങുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള അഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും 71000/- രൂപയ്ക്ക് 40 പിത്തളയിൽ നിർമ്മിതമായതും 8 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ളതുമായ ഫാൻഡ് പമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 30.03.2005 ലെ നോട്ട് പ്രകാരം 04.04.2005 ൽ 853773 നമ്പർ ചെക്ക് പ്രകാരം തുക നൽകി. ലഭിച്ച പമ്പുകൾ സ്റ്റോക്കിൽ ചേർത്തതായുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ്</p>	<p>കായംകുളം നഗരസഭ</p> <p>2004-05 കാലഘട്ടത്തിൽ ചിക്കൻ ഗുനിയയും, ജപ്പാൻ ജന്തുവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊതുകു ജന്തു പകർച്ച വ്യാധികൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്നാണ് സമ്പൂർണ്ണ കൊതുകു നിവാരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്. നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളിലേയും, എല്ലാ വീടുകളിലും സ്പ്രെയിംഗ് നടത്തുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി ഓരോ വാർഡിലും തെരഞ്ഞെടുത്ത 2 കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ വീതം പരിശീലനം നൽകി നിയമിച്ചിരുന്നു. സ്പ്രെയിംഗിനുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഓരോ വീടുകളിൽ നിന്നും 10/- രൂപയാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതിഫലമായി ലഭിച്ചിരുന്നത്. 3 വർഷത്തിലധികം ഈ പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പമ്പുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ കേടുവരുകയും, വീട്ടുകാർ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് കാലക്രമേണ പദ്ധതി പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയായിരുന്നു. കൊതുകു ജന്തു രോഗങ്ങൾ വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭയിലെ</p>

	<p>പെരുപ്പമുണ്ടാക്കിയതിനുള്ള പദ്ധതികൾ വാങ്ങിയതല്ലാതെ പദ്ധതികൾ വാങ്ങിയതല്ലാതെ നപേടിയും തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ചതായി ഫയലിൽ കാണുന്നില്ല.</p> <p>നഗരസഭയിൽ തന്നെ കൊതുകു നിവാരണത്തിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗവും സജ്ജീകരണവും ഉള്ളപ്പോൾതന്നെ, ഇതിനായി ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ വിഭാവനം ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയ നപേടിയല്ല. പദ്ധതി ശരിയായ രീതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.</p>	<p>ശുചീകരണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ വീടുകളിലും സ്പ്രെയിംഗ് നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കേരളം ഉപയോഗമുന്ദായ മുഴുവൻ പദ്ധതിയും തിരികെ വാങ്ങി നഗരസഭയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആയതു ഉപയോഗിച്ചുവന്നുമാണ്.</p> <p>ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു അപാകതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.</p>
--	---	---

ലോക്കൽ അക്കൗണ്ട് കമ്മിറ്റി 2018 -17 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക

ക്രമ നം	ഖണ്ഡിക നം.	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം	നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക																								
1	4.7.1	<p>കായംകുളം നഗരസഭ - പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകാരം വാങ്ങാതെ 3.5 കോടി രൂപ റ്റി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.</p> <p>(കായംകുളം നഗരസഭ, ആലപ്പുഴ ജില്ല ഒ.റി 2014-15, ല 3-2)</p> <p>2013-14 വർഷം ആരംഭിച്ച് 2014-15 ല് സ്പിൽ ഓവർ പദ്ധതിയായി അംഗീകാരം വാങ്ങി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3.5 കോടി രൂപ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. എന്നാൽ താഴെപ്പറയുന്ന വികസന പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും സാഹചര്യത്തിലെത്തിക്കുവാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.</p> <table border="1" data-bbox="227 720 768 963"> <thead> <tr> <th>ക്രമ നം</th> <th>പദ്ധതിയുടെ പേര്</th> <th>പ്രോജക്ട് നം.</th> <th>13-14 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക</th> <th>14-15 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക</th> <th>ആകെ നിക്ഷേപം</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>അന്വേഷണ സ്ഥലമെടുപ്പ്</td> <td>131/14 100/15</td> <td>5000000 3000000/31.03.14</td> <td>2500000 7924000/0.04.15</td> <td>7500000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പ്</td> <td>129/14 000/15</td> <td>7500000 3000000/31.03.14</td> <td>12500000 7924111/0.04.15</td> <td>20000000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ</td> <td>130/14</td> <td>2000000</td> <td>5000000</td> <td>7000000</td> </tr> </tbody> </table>	ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നം.	13-14 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	14-15 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ആകെ നിക്ഷേപം	1	അന്വേഷണ സ്ഥലമെടുപ്പ്	131/14 100/15	5000000 3000000/31.03.14	2500000 7924000/0.04.15	7500000	2	സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പ്	129/14 000/15	7500000 3000000/31.03.14	12500000 7924111/0.04.15	20000000	3	ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ	130/14	2000000	5000000	7000000	<p>കായംകുളം നഗരസഭ</p> <p>നഗരസഭയുടെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് സമ്മത പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 2013-14 വർഷത്തിലാണ് നഗരസഭ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ആയതിനുള്ള ഫണ്ടിന് അഭാവം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പദ്ധതികാലതളവിൽ തന്നെ തുക വകയിരുത്തിയത്. തന്നെയുമല്ല ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടികൾക്കുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ ഫണ്ട് ലഭ്യത സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്താൽ മുൻകൂർ തുക വകയിരുത്താതെ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ ആകുമായിരുന്നു. ആയതിനാലാണ് ടി തുക നഗരസഭ പദ്ധതിയി ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ അനുമതിയോടെ കളക്ടറുടെ വർക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളത്.</p> <p>അന്വേഷണ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഉടമകളുടെ സമ്മതപത്രം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അപേക്ഷകൾ പെയ്തുന്നതിന് കണാനുമതിക്കായി സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിലുള്ള 25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ആധുനിക അന്വേഷണ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഡി.പി.ആർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു എന്നും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.</p>
ക്രമ നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	പ്രോജക്ട് നം.	13-14 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	14-15 വർഷം നിക്ഷേപിച്ച തുക	ആകെ നിക്ഷേപം																						
1	അന്വേഷണ സ്ഥലമെടുപ്പ്	131/14 100/15	5000000 3000000/31.03.14	2500000 7924000/0.04.15	7500000																						
2	സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പ്	129/14 000/15	7500000 3000000/31.03.14	12500000 7924111/0.04.15	20000000																						
3	ഗവ. ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ	130/14	2000000	5000000	7000000																						

()

ഐ.ടി.ഐ	132/15	200033/31.03 14	782410/6.04.1 8	
ആകെ	10000000	20000000	20000000	

സ്ഥലമെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഹയവ്യക്തി പരിശോധിച്ചതിൽ, മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന 3 പദ്ധതികൾക്കും കൂടി, കായംകുളം നഗരസഭാ പ്രദേശത്തുള്ള 139.51 ആർ നിലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ ജുവുടമകളുമായി സംസാരിച്ച് ധാരണയിലെത്തുകയോ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (എ.ഐ.സി)നം. 9/2008/6.ത.സ.പ.വ തീയതി 7.01.08 പ്രകാരം മൂല്യം തിട്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തില്ല. ആയതിനാൽ വകയിരുത്തിയ തുക ബില്ലാ കളക്ടറുടെ ട്രി.എസ്.ബി അക്കൗണ്ടിൽ , നിക്ഷേപിച്ചു.

നഗരസഭ മേൽ ചേർത്ത പട്ടികയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കുവേണ്ടി വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം അതാൽ പദ്ധതികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാനീയരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയില്ല.

നഗരസഭ വാങ്ങുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 139.51 ആർ സ്ഥലം വന്യ വകുപ്പിന്റെ ഭേദകൾ പ്രകാരം നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിരയം 2008 റദ്ദ് പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് ഓഫീസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ സ്ഥലം നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോയെന്നുള്ളത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

2010-11 സംസ്ഥാനകവാടം കായംകുളം നഗരസഭയിൽ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഗവ.

സ്റ്റേഡിയം സ്ഥലമെടുപ്പ് സജ്ജീകരണം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാൽ അകമ്പട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി ബഹു. സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ്.

ഗവ. ഐ.ടി.ഐ സ്ഥലമെടുപ്പ് - ഉടമകളുടെ സജ്ജീകരണം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടി സ്ഥലംതക്കമുള്ള വഴി സ്റ്റേഡിയത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിലൂടെ ആയതിനാലും ടി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നതിനാൽ, ഐ.ടി.ഐ യുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വഴി സൗകര്യം ഇല്ലായെന്ന കാരണവശത്താൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാണ്.

നിലവിലെ അവസ്ഥ

കായംകുളം വീദ്യുദീപ്തി-സർവ്വേ നം. 113/26, 26-2, 139/48, 49 എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭരണകർമ്മ സ്ഥലം ഗവ. ഐ.ടി.ഐ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ബഹു. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉടയകക്കുടി സജ്ജീകരണം മുടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഉത്തരവായിരുന്നെങ്കിലും, വസ്തു ഉടമകളുടെ സജ്ജീകരണം, അലൈവ്മെന്റ് സ്കെച്ച് എന്നിവ ലഭ്യമാകാത്തതുമാലും മുടി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ടി സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് 2013-14 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 25 ലക്ഷം രൂപ 2014-15 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 3000000/- രൂപ എന്നിവ ടി വസ്തു നിർമ്മിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ബഹു. ബില്ലാ കളക്ടറുടെ വർക്ക്

1990.03.1990 ൽ ആവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുവാൻ 2018-17 വർഷത്തിലും നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനായി 2013-14, 2014-15 എന്നീ സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 7500000/- രൂപ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥലമെടുക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനം നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നഗരസഭയെ അറിയിച്ചുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൃശ്ശൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് തൃശ്ശൂർ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാൽ നഗരസഭ കണ്ടെത്തിയ പ്രദേശങ്ങൾ സമീപമാവിയിൽ ഉദ്യോഗിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യമാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. വർഷങ്ങളായി കളക്ടറുടെ സസ്പെൻസ്.അക്കൗണ്ടിൽ വർദ്ധിച്ച നിർമ്മിതിയായി അവശേഷിക്കുകയും, പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വസ്തു ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ഉടൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

വില്ലേജിംഗ് ഫണ്ട് അടവറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ 2013 ലെ പുതിയ ലാൻ്റ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിക്വിസിഷൻ ഫോം, അപേലന്റ് റെഗു് സർകുട്ട്, ബി.ടി.ആർ പകർപ്പ് എന്നിവ ബഹു. ജില്ലാകളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തു ഡാറ്റം ബാങ്കിൽനിന്നും ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നും, നിലമായതിനാൽ ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ ലഭിക്കില്ലായെന്നും ടി വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്നും, 26.06.2019 തീയതിയിൽകുടിയെടുക്കൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, എൽ.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി വിഷയം പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ സമിതി മുന്മാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ 26.07.2019 തീയതി കുടിയെടുക്കൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ എൽ.എ.ആർ & ആർ പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകുന്നതാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ. എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കായംകുളം വില്ലേജിൽനിന്നും-സർവ്വേ നം. 139/77-2, 139/50, 139/56, 54, 55, 57, 179, 178, 51, 53, 58-2, 180, 181, 41, 42, 36, 43, എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 4 ഏക്കർ സ്ഥലം സ്റ്റേഡിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ബഹു. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഉത്തരവായിരുന്നെങ്കിലും, വസ്തു ഉടമകളുടെ സമ്മതപത്രം, അപേലന്റ് റെഗു് സർകുട്ട് എന്നിവ ലഭ്യമാകാത്തതുമൂലം ഭൂ

--	--	--

ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് കഠിനമായും നേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ
 സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് 2013-14 വാർഷിക
 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 75 ലക്ഷം രൂപ 2014-15 വാർഷിക
 പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 125 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവ ടി വസ്തു
 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ
 സാധിക്കാത്തതിനാൽ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വർക്ക്
 ഡിസ്റ്റാസിറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഉഭയകക്ഷി
 സമ്മതപ്രകാരം മൂലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി
 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ 2013 ലെ പുതിയ ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ
 ആക്ട് പ്രകാരം മൂലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ
 നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിക്വിസിഷൻ റേറ്റം,
 അലൈന്മെന്റ് സ്കെച്ച്, ബി.ടി.ആർ പകർപ്പ് എന്നിവ ബഹു.
 ജില്ലാകളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഏറ്റെടുക്കാൻ
 ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വസ്തു ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ നിലം ഇനത്തിൽ
 ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നും, നിലമായതിനാൽ സർക്കാർ അനുമതി
 ആവശ്യമാണെന്നും, 26.06.2018 തീയതിയിൽകൂടിയ മൂലി
 ഏറ്റെടുക്കൽ അവലോകന യോഗത്തിൽഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ,
 എൽ.എ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി
 വിഷയം പ്രാദേശിക നിക്ഷേപ സമിതി മൂലമക
 സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ 26.07.2018 തീയതി കൂടിയ മൂലി
 ഏറ്റെടുക്കൽ അവലോകന യോഗത്തിൽ എൽ.എ.ആർ & ആർ
 പ്രകാരം മൂലി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി പുതിയ
 മേനോനുമതിയ്ക്കായി തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക്
 കത്ത് നൽകുന്നതാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എൽ. എ
 അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

			<p>64/81 എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട 50 സെന്റ് സ്ഥലം അറവുശാല നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ബഹു. നഗരസഭാ കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയെങ്കിലും, വസ്തു ഉടമകളുടെ സമ്മതപത്രം ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2013-14, 2014-15 വർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തുക യഥാക്രമം 50 ലക്ഷം, 25 ലക്ഷം രൂപ ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ വർക്ക് ഡിസ്പോസിറ്റ് ഫണ്ടിൽ അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉഭയകക്ഷി സമ്മതപ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ 2013 ലെ എൽ.എ.ആർ & ആർ ആക്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി വസ്തുവിന്റെ അലൈന്മെന്റ് സ്കെച്ച് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ആയത് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.</p>
--	--	--	--



M.S. BIJU KUTTAN
 Additional Secretary to Govt &
 State Performance Audit Officer
 Local Self Government Dept.
 Government Secretariat, Thiruvananthapuram
 P.E.N:191280

അംഗങ്ങൾ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2003-04 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽക്കുറേയുള്ള നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക

ക്ര. നം.	മുദ്രണ ക്ര. നം.	ഓഡിറ്റ് പരാമർശം	നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക
1	2.0	തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം	<p>മാവേലിക്കര നഗരസഭ</p> <p>മാവേലിക്കര നഗരസഭ 1999-2000 ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഒരു വാർഡിൽ തിന്നും 5 ഗുണഭോക്താക്കളെ വീതം തിരഞ്ഞെടുത്ത് 2 വാർഡുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് റെഡിയേഷൻ ഗാർമെന്റ് മെഷീൻ ഗ്രൂപ്പിന് തയ്യൽ മെഷീൻ വിതരണം. ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് 10 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വിതരണം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആയത് പ്രകാരം 100 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതും മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൃക്കി ബഹു; ഹൈക്കോടതിയിലും, ബഹു; ഓംബുഡ്സ്മാൻ മുമ്പാകെയും കേസുകൾ ഹയൽ ചെയ്തിരുന്നു. ബഹു; ഓംബുഡ്സ്മാനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വാർഡിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കിക്കൊണ്ട് വിധിയുണ്ടായി. ഇതിനെതിരെ വാടി ബഹു; ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഹയൽ ചെയ്തുകയും പിഴ ഒഴിവാക്കി കേസ് തീർപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്.</p> <p>1999-00 വർഷത്തെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം പട്ടികക്കമ്മി വിഭാഗത്തിനായി 142 തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങി ആയതിൽ 114 എണ്ണം വിതരണം നടത്തുകയും 28 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വിതരണം നടത്താതെ നഗരസഭയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിരുന്നു. ടി പദ്ധതിയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൃക്കി ബഹു; ഓംബുഡ്സ്മാൻ മുമ്പാകെ കേസുകൾ ഹയൽ ചെയ്തിരുന്നുതും ബഹു; ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 28 തയ്യൽ മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 22.04.2010 ൽ തീർപ്പ് കാർപ്പിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്.</p> <p>ബഹു; ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ 28.12.2009 ലെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം</p>

1.വസ്തുനികുതി

240292/

2.ഡി.ടി.ഒ മൈസൂർ

67500/

മെഷീനുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് കുളംബുശിയിലെ വന്നിതകൾക്ക് സായം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്ന പദ്ധതി (പ്രകാരം 17.02.2010 നു മുമ്പായി വിതരണം ചെയ്ത ബഹു: ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയതു പ്രകാരം 04.02.2010 ലെ കൗൺസിൽ 6-ാം നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരം കുളംബുശിയുടെ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ കൂടിയായ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി 28 ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി മെഷീനുകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 22.04.2010 ൽ ബഹു: ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഈ കേസിലെ മേൽ നടപടികൾ അനുസരിപ്പിച്ച് തുടരവെയായിട്ടുള്ളതാണ്. ടി മെഷീനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്നതുമാണ്. ആയതിനാൽ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ആലുവൂഴ നഗരസഭ

1 നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കകം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് നിയമാനുസൃതമായി നികുതി കുറച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിൽ അപ്പീൽകമ്മിറ്റിയ്ക്ക് നികുതി പരിധിയല്ലാതെ കുറവ് ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ആയതിനാൽ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

2. ഡി ടിഒ മൈസൂർസ് പിരിയറന്റ് അഡ്വാൻസായിമാണ് തന്നാണു വർഷത്തെ മൈസൂർസ് പിരിവ് പിഴ പരിരേയയെയാണ് പിരിയറന്റന്റ് മേൽ പരാമർശം 20 വർഷത്തോളം

3. ലേലം, വാടക 255317/

പഴക്കമുള്ളതിനാൽ പരാമർശമൊഴിവാക്കണമെന്ന അപേക്ഷിക്കുന്നു.

3. 1997-98 വർഷത്തെ ലേലം, വാടക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകൾ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. 22 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള വിഷയമാണ്. ടി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് തെച്ചിൽ മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ടി വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ചു തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

4. റോഡ് റോളർ വാടക 16080/

4. 1997-98 ലോക്കൽഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഖണ്ഡിക 34-ൽ റോഡ് റോളർ വാടക ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം ഉള്ളതാണ്. ടി പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫയൽ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതാണ്. ഫയൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും 22 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള ഫയൽ ആയതിനാൽ ഫയൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ടി ഫയൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് പെൻഷൻ പറ്റി പരിശോധനാലും കെ.എം.എ 539 പ്രകാരം ഈടാക്കാനുള്ള തുക കാലഹരണപ്പെട്ട് പോയതിനാലും തുക ഈടാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമാണ്. ടി സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുള്ളത്. ആയതിനാൽ പരാമർശത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.

5. ശുദ്ധജലവിതരണം 242753/

5. ആലപ്പുഴ നഗരസഭ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ 96-97 വർഷത്തെ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ 4.32ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വാട്ടർടാപ്പ് പ്രോജക്ട്

		<p>6.സെന്റേഴ് ചാർജ്ജ് 101473/</p>	<p>അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നു. എന്നാൽ ടി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും ആകയാൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയോ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്നും സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയോ ചെയ്തതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 72 പൊതു ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഈ ടാപ്പുകൾ മുതിരാഗവനം കാലഹരണപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പെൻഷൻ പറ്റിയ സാഹചര്യത്തിലും ടി പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>6. എൻ.എസ്.ഡി.പി ദേശീയ ചേരി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം മരമത്ത് വേലകൾ നടത്തിയതിനായി ശ്രീ.എം.പി.ഗംഗാധരൻനായർക്ക് ഓഡിറ്റിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ചെക്ക് നമ്പർ പ്രകാരം തുകകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ടി മരമത്ത് വേല നടത്തി ശ്രീ. എം.പി.ഗംഗാധരൻനായർ മരണപ്പെട്ടുപോയതിനാൽ നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിരമിച്ചിട്ടുള്ളതിനാലും ടി വിഷയം സംബന്ധമായ ഓഡിറ്റ് പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p>
--	--	-----------------------------------	---

ലോകമെൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുടെ 2011 -12 വർഷത്തെ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽമെല്ലെളെ നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക

ക്രമ നം	ലഭ്യത ക നം	<u>ഓഡിറ്റ് പരാമർശം</u>	<u>നടപടി വിശദീകരണ പത്രിക</u>
1	2.3	നികുതി പിരിച്ചെടുത്തതിൽ വീഴ്ച	<p>ആലുറ്റ നഗരസഭ</p> <p>2008-2009 വർഷത്തെ നികുതി കുടിശ്ശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുകകളാണ് ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇടർ വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് . കുടിശ്ശിക സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ വർഷങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആയത് പരിഗണിച്ച് നഗരസഭയെ ടി ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു.</p>
2	4.10	പരസ്യനികുതിപിരിച്ചിൽ ക്രമരഹിതം - നഗരസഭയ്ക്ക് 1.45 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം	<p>ആലുറ്റ നഗരസഭ</p> <p>ഓഡിറ്റ് പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദികളായ ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് ഓഡിറ്റ് പരാമർശപ്രകാരമുള്ള തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p>